GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

INFORME DE OBRAS - JULIO 2025

OBRAS ASIGNADAS AL FISCAL ING CARLOS AMARILLA

I.D. N°	DENOMINACIÓN	DETALLE	CONTRATISTA	FISCAL ASIGNADO	MONTO DE LA OBRA (Gs.)	CONTRATO N°	FECHA DE INICO	FECHA DE TERMINACIÒN PREVISTA	PRORROGA DE PLAZO	FECHA DE FINALIZACIÓN CON PRORROGAS DE PLAZO	AVANCE %	FECHA ULTIMA MEDICION	OBS
452 536	Construccion de puentes en los Distritos de Itapua Poty, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda -Ad Referendum-Plurianual	LOTE Nº 01 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO PIRAPO DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN	Ing. Carlos Amarilla	1 870 358 000	35/2024	15/11/2024	12/8/2025	50 Dias- Res. N°922/2025	01/10/2025	75,92%	05/8/2025	COMPENSACIÓN - PENDIENTE
452 536	Construcción de puentes en los Distritos de Itapua Poty, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda -Ad Referendum-Plurianual	LOTE N° 02 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EN EDELIRA KM 72	GRUPO ROCA A+I S.A	Ing. Carlos Amarilla	744 942 861	36/2024	15/11/2024	13/7/2025	81 Dias - Res. N°884/2025	02/10/2025	90,02%	05/8/2025	COMPENSACIÓN - PENDIENTE
452 536	Construccion de puentes en los Distritos de Itapua Poty, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda -Ad Referendum Plurianual	LOTE N° 04 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACIÓN Y MBURIKA DE CAMBYRETA	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	Ing. Carlos Amarilla	1 271 303 400	38/2024	15/11/2024	12/8/2025	110 Dias - Res. N°941/2025	30/11/2025	82,31%	05/8/2025	ADENDA DE MONTO - PENDIENTE
	Construccion de Puente de Hormigón Armado sobre Arroyo Y HÚ calle G Distrito de Nueva Alborada y Puente de Hormigon Armado sobre Arroyo Tacuary Distrito de Alto Vera - Ad-Referendum - Plurianual	LOTE N° 01- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HÚ CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	Ing. Carlos Amarilla	1 527 901 200	43/2024	28/11/2024	26/7/2025	105 Dias - Res. N°925/2025	08/11/2025	92,30%	05/8/2025	COMPENSACIÓN - PENDIENTE
453 313	CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL	LOTE N° 03 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EN EL DISTRITO DE ALTO VERA	CONSTRUMAQ SUR S.R.L	Ing. Carlos Amarilla	1 059 421 020	45/2024	28/11/2024	26/7/2025	101 Dias - Res. Nº 974/2025	04/11/2025	85,84%	05/8/2025	COMPENSACIÓN - PENDIENTE
454 947	Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referendum - Plurianual	LOTE N° 02 - ZONA CENTRO	J.L y COMPAÑÍA S.A	Ing. Carlos Amarilla	1 000 000 000	64/2024	2/12/2024	30/7/2025	104 Dias - Res. Nº 899/2025	11/11/2025	73,41%	05/8/2025	ADENDA DE MONTO - PENDIENTE
456 108	Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka yguangue el distrito de Encarnación-Plurianual		ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	Ing. Carlos Amarilla	239 930 723	51/2024	28/11/2024	26/6/2025			100,00%	30/4/2025	
453 112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL		FORMIGHIERI S.A	Ing. Carlos Amarilla	3 712 500 000	48/2024	20/11/2024	28/10/2025			100,00%	30/6/2025	ADENDA DE MONTO - APROBADO