SCDE CONSTRUCTORA

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 10/25 CONTRATO N.º 24/2025 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025

OBRA LOTE Nº 1: REPARACION DE 13 AULAS, 5 SALAS MULTIUSOS, 1 SANITARIO SEXADO - ESC. BAS. N.º 354 SAN BLAS / COLEGIO NACIONAL SAN BLAS

SCDE S.A **FECHA: 29/12/2025**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT.	UN	1,00	2.096.640	2.096.640	1,00	0,00	0	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	7.059.300	7.059.300	1,00	0,00	0	0,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.445.161	2.445.161	1,00	0,00	0	0,00
4	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	850,00	6.015	5.112.750	0,00	850,00	5.112.750	0,00
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	850,00	10.292	8.748.200	0,00	850,00	8.748.200	0,00
6	Trabajo de Maquinas. Según EE.TT	HRA	9,00	359.863	3.238.767	4,00	5,00	1.799.315	0,00
7	Desmonte de techo de tejas existente. Según EE.TT	M2	155,00	30.458	4.720.990	155,00	0,00	0	0,00
8	Desmonte de techo de chapa existente. Según EE.TT.	M2	870,00	15.355	13.358.850	870,00	0,00	0	0,00
9	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	17,00	58.289	990.913	17,00	0,00	0	0,00
10	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	UN	60,00	58.163	3.489.780	60,00	0,00	0	0,00
11	Desmonte de rejas. Según EE.TT	UN	60,00	30.309	1.818.540	60,00	0,00	0	0,00
12	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). Según EE.TT.	GL	2,00	277.115	554.230	2,00	0,00	0	0,00
13	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). Según EE.TT.	GL	2,00	1.685.058	3.370.116	2,00	0,00	0	0,00
14	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	1365,00	16.811	22.947.015	1.365,00	0,00	0	0,00
15	Demolición de pilares. Según EE.TT.	UN	48,00	124.968	5.998.464	48,00	0,00	0	0,00
16	Demolición de zapatas. Según EE.TT.	UN	48,00	154.432	7.412.736	48,00	0,00	0	0,00
17	Demolición de muros. Según EE.TT.	M2	1259,00	25.013	31.491.367	1.259,00	0,00	0	0,00
18	Demolición de H°A°. Según EE.TT.	M2	762,00	91.773	69.931.026	762,00	0,00	0	0,00
19	Demolición de viga de H°. Según EE.TT.	ML	1087,66	97.223	105.745.568	1.087,66	0,00	0	0,00
20	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	19,20	6.015	115.488	0,00	19,20	115.488	0,00
	SUB - TOTALES				300.645.901			15.775.753	

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

Sergio Cáceres
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5589

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 10/25 CONTRATO N.º 24/2025 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025

OBRA LOTE Nº 1: REPARACION DE 13 AULAS, 5 SALAS MULTIUSOS, 1 SANITARIO SEXADO - ESC. BAS. N.º 354 SAN BLAS / COLEGIO NACIONAL SAN BLAS

SCDE S.A **FECHA: 29/12/2025**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
21	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	19,20	10.292	197.606	0,00	19,20	197.606	0,00
22	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	51,20	240.216	12.299.059	0,00	0,00	0	51,20
23	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	96,00	64.508	6.192.768	0,00	0,00	0	96,00
24	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	96,00	57.713	5.540.448	0,00	0,00	0	96,00
25	Excavación. Según EE.TT.	M3	259,76	76.656	19.912.163	0,00	259,76	19.912.163	0,00
26	Relleno y compactación. Según EE.TT.	M3	496,00	76.146	37.768.416	0,00	496,00	37.768.416	0,00
27	Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	M3	5,00	3.533.718	17.668.590	0,00	0,00	0	5,00
28	Estructura de Hº Aº - Pilotes. Según EE.TT.	M3	310,00	3.523.360	1.092.241.600	25,00	38,28	134.874.221	246,72
29	Construcción de muro de Hº Aº. Según EE.TT.	M3	8,00	3.410.091	27.280.728	0,00	0,00	0	8,00
30	Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	M3	60,00	3.599.936	215.996.160	0,00	0,00	0	60,00
31	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	35,00	3.821.189	133.741.615	0,00	0,00	0	35,00
32	Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	25,00	3.821.189	95.529.725	0,00	0,00	0	25,00
33	Estructura de Hº Aº para escalera. Según EE.TT.	M3	10,00	4.012.448	40.124.480	0,00	0,00	0	10,00
34	Estructura de Hº Aº - Losa. Según EE.TT.	M3	75,00	3.961.570	297.117.750	0,00	0,00	0	75,00
35	Aislación asfáltica de paredes. Según EE.TT.	M2	486,40	74.300	36.139.520	0,00	0,00	0	486,40
36	Mampostería de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	918,00	156.471	143.640.378	0,00	0,00	0	918,00
37	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	589,77	65.322	38.524.956	0,00	0,00	0	589,77
38	Carpeta de Hº para escalones. Según EE.TT.	M2	41,18	42.665	1.756.945	0,00	0,00	0	41,18
39	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	589,77	46.901	27.660.803	0,00	0,00	0	589,77
40	Provisión y colocación de pisos mosaico granítico pulido 0.30x0.30. Según EE.TT.	M2	529,77	270.930	143.530.586	0,00	0,00	0	529,77
	SUB - TOTALES				2.392.864.296			192.752.406	

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

Sergio Cáceres
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5589

S C D E S.A.
CONSTRUCTORA
RUC 80105163 - 0
CDE - PY

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 10/25 CONTRATO N.º 24/2025 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025

OBRA LOTE Nº 1: REPARACION DE 13 AULAS, 5 SALAS MULTIUSOS, 1 SANITARIO SEXADO - ESC. BAS. N.º 354 SAN BLAS / COLEGIO NACIONAL SAN BLAS

SCDE S.A **FECHA: 29/12/2025**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
41	Provisión y colocación de zocalo granítico pulido. Según EE.TT.	ML	333,73	105.415	35.180.148	0,00	0,00	0	333,73
42	Provisión y colocación de piso podotactil. Según EE.TT.	M2	60,00	163.939	9.836.340	0,00	0,00	0	60,00
43	Mocheta de Revoque. Según EE.TT.	ML	306,90	58.911	18.079.786	0,00	0,00	0	306,90
44	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	2894,67	64.508	186.729.372	0,00	0,00	0	2.894,67
45	Revoque de losa interior. Según EE.TT.	M2	734,95	76.151	55.967.177	0,00	0,00	0	734,95
46	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	2894,57	57.713	167.054.318	0,00	0,00	0	2.894,57
47	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	352,10	54.393	19.151.775	0,00	0,00	0	352,10
48	Pintura de losa. Según EE.TT.	M2	734,95	61.628	45.293.499	0,00	0,00	0	734,95
49	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	101,74	45.412	4.620.217	0,00	0,00	0	101,74
50	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	124,80	50.661	6.322.493	0,00	0,00	0	124,80
51	Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	M2	734,95	96.282	70.762.456	0,00	0,00	0	734,95
52	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	11,00	3.120.131	34.321.441	0,00	0,00	0	11,00
53	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	52,80	883.154	46.630.531	0,00	0,00	0	52,80
54	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	52,80	561.393	29.641.550	0,00	0,00	0	52,80
55	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	UN	8,00	1.616.817	12.934.536	0,00	0,00	0	8,00
56	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	200,00	56.468	11.293.600	0,00	0,00	0	200,00
57	Provisión y colocación de Canaleta - D:40 cm. Según EE.TT.	ML	352,10	104.651	36.847.617	0,00	0,00	0	352,10
58	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	100,00	207.399	20.739.900	0,00	0,00	0	100,00
59	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	260,91	165.517	43.185.040	0,00	0,00	0	260,91
60	Construcción de rampa de Hº. Según EE.TT.	M2	27,00	249.893	6.747.111	0,00	0,00	0	27,00
	SUB - TOTALES				**861.338.907**			**0**	

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5589

S C D E S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80101183 - 0
CDE - PY

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad de CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

Ruben Juan Cabrera
Director Area Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 10/25 CONTRATO N.º 24/2025 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025

OBRA LOTE N° 1: REPARACION DE 13 AULAS, 5 SALAS MULTIUSOS, 1 SANITARIO SEXADO - ESC. BAS. N.º 354 SAN BLAS / COLEGIO NACIONAL SAN BLAS

SCDE S.A

FECHA: 29/12/2025

		ADJUDICACIÓN				CERT. N° 1	CERTIFICADO N.º 2		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
61	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	96,71	598.692	57.899.503	0,00	0,00	0	96,71
62	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.004.519	2.004.519	0,00	0,00	0	1,00
63	Instalación eléctrica para aula. Según EE.TT.	UN	7,00	2.249.139	15.743.973	0,00	0,00	0	7,00
64	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	47,00	223.180	10.489.460	0,00	0,00	0	47,00
65	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	25,00	165.093	4.127.325	0,00	0,00	0	25,00
66	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	UN	7,00	7.672.922	53.710.454	0,00	0,00	0	7,00
67	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	14,00	825.585	11.558.190	0,00	0,00	0	14,00
68	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	86,00	65.322	5.617.692	0,00	0,00	0	86,00
69	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	86,00	46.901	4.033.486	0,00	0,00	0	86,00
70	Provisión y colocación de pisos mosaico granítico pulido 0.30x0.30. Según EE.TT.	M2	86,00	270.930	23.299.980	0,00	0,00	0	86,00
71	Provisión y colocación de zocalo granítico pulido. Según EE.TT.	ML	60,10	105.415	6.335.442	0,00	0,00	0	60,10
72	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	3,00	3.120.131	9.360.393	0,00	0,00	0	3,00
73	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	9,60	883.154	8.478.278	0,00	0,00	0	9,60
74	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	9,60	561.393	5.389.373	0,00	0,00	0	9,60
75	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	UN	1,00	1.616.817	1.616.817	0,00	0,00	0	1,00
76	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	10,80	56.468	609.854	0,00	0,00	0	10,80
77	Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT.	UN	2,00	2.249.139	4.498.278	0,00	0,00	0	2,00
78	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	9,00	223.180	2.008.620	0,00	0,00	0	9,00
79	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	UN	2,00	7.672.922	15.345.844	0,00	0,00	0	2,00
80	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. Según EE.TT	GL	4,00	825.585	3.302.340	0,00	0,00	0	4,00
	SUB - TOTALES				245.429.821			0	

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

Sergio Cáceres
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5589

S.C.D.E. S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
SCDE - PY

Municipalidad de Ciudad del Este
División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 10/25 CONTRATO N.º 24/2025 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025

OBRA LOTE Nº 1: REPARACION DE 13 AULAS, 5 SALAS MULTIUSOS, 1 SANITARIO SEXADO - ESC. BAS. N.º 354 SAN BLAS / COLEGIO NACIONAL SAN BLAS

SCDE S.A **FECHA: 29/12/2025**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
81	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	UN	8,00	1.169.951	9.359.608	0,00	0,00	0	8,00
82	Provisión y colocación de azulejos cerámico. Según EE.TT.	M2	150,22	142.934	21.471.545	0,00	0,00	0	150,22
83	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.816.344	2.816.344	0,00	0,00	0	1,00
84	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.046.413	3.046.413	0,00	0,00	0	1,00
85	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.023.118	2.023.118	0,00	0,00	0	1,00
86	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	636.956	636.956	0,00	0,00	0	1,00
87	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.443.319	3.443.319	0,00	0,00	0	1,00
88	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	UN	7,00	446.364	3.124.548	0,00	0,00	0	7,00
89	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	UN	8,00	1.278.212	10.225.696	0,00	0,00	0	8,00
90	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio. Según EE.TT.	UN	3,00	604.182	1.812.546	0,00	0,00	0	3,00
91	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	UN	8,00	225.210	1.801.680	0,00	0,00	0	8,00
92	Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	M2	6,77	227.107	1.537.514	0,00	0,00	0	6,77
93	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	4,60	883.685	4.064.951	0,00	0,00	0	4,60
94	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. Según EE.TT.	GL	1,00	1.595.975	1.595.975	0,00	0,00	0	1,00
95	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	35,00	3.821.189	133.741.615	0,00	0,00	0	35,00
96	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	869,84	156.471	136.104.735	0,00	0,00	0	869,84
97	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	769,37	282.086	217.028.506	0,00	0,00	0	769,37
98	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	769,37	372.990	286.967.316	0,00	0,00	0	769,37
99	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	80,00	230.973	18.477.840	0,00	0,00	0	80,00
100	Contrapiso para losa de 7 cm. Según EE.TT.	M2	404,05	67.043	27.088.724	0,00	0,00	0	404,05
	SUB - TOTALES				886.368.949			0	

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

Sergio Cáceres
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5589

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 10/25 CONTRATO N.º 24/2025 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025

OBRA LOTE Nº 1: REPARACION DE 13 AULAS, 5 SALAS MULTIUSOS, 1 SANITARIO SEXADO - ESC. BAS. N.º 354 SAN BLAS / COLEGIO NACIONAL SAN BLAS

SCDE S.A — **FECHA: 29/12/2025**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
101	Carpeta de losa. Según EE.TT.	M2	404,05	46.389	18.743.475	0,00	0,00	0	404,05
102	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	404,05	46.901	18.950.349	0,00	0,00	0	404,05
103	Provisión y colocación de pisos mosaico granítico pulido 0.30x0.30. Según EE.TT.	M2	356,60	270.930	96.613.638	0,00	0,00	0	356,60
104	Provisión y colocación de zocalo granítico pulido. Según EE.TT.	ML	257,86	105.415	27.182.312	0,00	0,00	0	257,86
105	Provisión y colocación de piso podotactil. Según EE.TT.	M2	47,45	163.939	7.778.906	0,00	0,00	0	47,45
106	Mocheta de Revoque. Según EE.TT.	ML	282,40	58.911	16.636.466	0,00	0,00	0	282,40
107	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	1617,10	64.508	104.315.887	0,00	0,00	0	1.617,10
108	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	1617,10	57.713	93.327.692	0,00	0,00	0	1.617,10
109	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	M2	110,00	49.061	5.396.710	0,00	0,00	0	110,00
110	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	115,20	50.661	5.836.147	0,00	0,00	0	115,20
111	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	6,00	3.120.131	18.720.786	0,00	0,00	0	6,00
112	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	UN	57,60	883.154	50.869.670	0,00	0,00	0	57,60
113	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	57,60	561.393	32.336.237	0,00	0,00	0	57,60
114	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	UN	6,00	1.616.817	9.700.902	0,00	0,00	0	6,00
115	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	Ml	184,00	56.468	10.390.112	0,00	0,00	0	184,00
116	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	55,00	598.692	32.928.060	0,00	0,00	0	55,00
117	Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT.	UN	6,00	2.249.139	13.494.834	0,00	0,00	0	6,00
118	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	36,00	223.180	8.034.480	0,00	0,00	0	36,00
119	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	16,00	165.093	2.641.488	0,00	0,00	0	16,00
120	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	UN	6,00	7.672.922	46.037.532	0,00	0,00	0	6,00
	SUB - TOTALES				**619.935.683**			**0**	

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5589

S C D E S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80004163 - 0
CDE - PY

Municipalidad de Este
División de Fiscalización
Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana
Arq. Juan Cabrera
Director Area Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 10/25 CONTRATO N.º 24/2025 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025

OBRA LOTE Nº 1: REPARACION DE 13 AULAS, 5 SALAS MULTIUSOS, 1 SANITARIO SEXADO - ESC. BAS. N.º 354 SAN BLAS / COLEGIO NACIONAL SAN BLAS

SCDE S.A **FECHA: 29/12/2025**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
121	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	12,00	825.585	9.907.020	0,00	0,00	0	12,00
122	Contrapiso para losa de 7 cm. Según EE.TT.	M2	218,15	67.043	14.625.430	0,00	0,00	0	218,15
123	Carpeta de losa. Según EE.TT.	M2	218,15	46.389	10.119.760	0,00	0,00	0	218,15
124	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	218,15	46.901	10.231.453	0,00	0,00	0	218,15
125	Provisión y colocación de pisos mosaico granítico pulido 0.30x0.30. Según EE.TT.	M2	218,15	270.930	59.103.380	0,00	0,00	0	218,15
126	Provisión y colocación de zócalo granítico pulido. Según EE.TT.	ML	97,14	105.415	10.240.013	0,00	0,00	0	97,14
127	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	3.120.131	6.240.262	0,00	0,00	0	2,00
128	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,40x2,10 Según EE.TT.	UN	2,00	1.557.867	3.115.734	0,00	0,00	0	2,00
129	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	20,40	883.154	18.016.342	0,00	0,00	0	20,40
130	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	20,40	561.393	11.452.417	0,00	0,00	0	20,40
131	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	UN	1,00	1.616.817	1.616.817	0,00	0,00	0	1,00
132	Instalación eléctrica para aula. Según EE.TT.	UN	3,00	2.249.139	6.747.417	0,00	0,00	0	3,00
133	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	21,00	223.180	4.686.780	0,00	0,00	0	21,00
134	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	UN	4,00	7.672.922	30.691.688	0,00	0,00	0	4,00
135	Provisión e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. Según EE.TT	UN	6,00	825.585	4.953.510	0,00	0,00	0	6,00
136	Limpieza Final .Según EE.TT.	GL	1,00	2.246.367	2.246.367	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**203.994.390**			**0**	
	MONTO TOTAL				**5.510.577.951**			**208.528.159**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	**208.528.159**	**4%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**41.705.632**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**10.426.408**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**156.396.119**	

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, CIENTO DIEZ Y NUEVE.

ARQ. FELIX MELGAREJO
FISCAL DE OBRA

ING. SERGIO CACERES
FISCAL DE OBRA

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFA DE FISCALIZACION

POR LA CONTRATISTA
SCDE S.A

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Scanned with CamScanner