Ítems del llamado Construcción de Obras "Colocación de Techo en Aulas de la Filial de Coronel Bogado" 2021 con ID: 400895

Por Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							CERTIFICADO CUENTA FINAL								
							Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72131601-002	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.650.000**	**2.650.000**									
1.1		Obrador para personal - medidas 5 m por 3 m	Unidad	1	1.450.000	1.450.000		1	1		100	100		1.450.000	1.450.000
1.2		Cartel de Obra 2.00 m por 1.50 m de lona vinílica con estructura metálica y soporte.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000		1	1		100	100		1.200.000	1.200.000
2	72103003-001	**Servicio de Demolicion**	**Metros cuadrados**	**1**	**5.745.000**	**5.745.000**			-		-	-		-	-
2.1		Retiro de tejas coloniales sin recuperación	Metros cuadrados	378	12.500	4.725.000		378	378		100	100		4.725.000	4.725.000
2.2		Retiro de canaletas de chapas	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000		1	1		100	100		350.000	350.000
2.3		Retiro de cielo raso de madera	Metros cuadrados	45	10.000	450.000		45	45		100	100		450.000	450.000
2.4		Retiro de alfajías de madera	Unidad Medida Global	1	220.000	220.000		1	1		100	100		220.000	220.000
3	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**60.575.000**	**60.575.000**			-		-	-		-	-
3.1		Techo de chapa trapezoidal galvanizada N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	378	120.000	45.360.000		378	378		100	100		45.360.000	45.360.000
3.2		Cumbrera caballete de chapa galvanizada	Metro lineal	33	90.000	2.970.000		33	33		100	100		2.970.000	2.970.000
3.3		Listón alfajías de madera igual al existente	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000		1	1		100	100		750.000	750.000
3.4		Aislación con membrana de polietileno expandido aluminizado 2 caras de 10 ml	Metros cuadrados	190	60.500	11.495.000		190	190		100	100		11.495.000	11.495.000
4	72152605-001	**Servicio de instalación y reparación de cielorrasos**	**Metros cuadrados**	**1**	**3.150.000**	**3.150.000**			-		-	-		-	-
4.1		Cielo raso de madera de machimbre sobre estructura de madera (incluye pintura al barniza manos necesarias)	Metros cuadrados	45	70.000	3.150.000		45	45		100	100		3.150.000	3.150.000
5	72131601-013	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**	**1.750.000**	**1.750.000**			-		-	-		-	-
5.1		Limpieza final de obras	Unidad	1	1.750.000	1.750.000		1	1		100	100		1.750.000	1.750.000
					Precio Total	**73.870.000**							**Monto Bruto Certificado**		73.870.000	73.870.000
													Devolución de Anticipo (20%)		14.774.000	14.774.000
													Monto Neto Certificado		**59.096.000**	59.096.000

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1