GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN CREP Nº5 ANTOLINA LOMBARDI DE JARA - PILAR

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: FORNERON HERMANOS S.R.L
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA 17/03/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 257.961.000
ANTICIPO RECIBIDO 51.592.200

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		132.800.300	125.160.700	257.961.000
DESCUENTO ANTICIPO	25%	38.694.150	12.898.050	51.592.200
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**112.262.650**	

SON GUARANIES: Ciento doce millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta.--------
----

.....
p/ CONTRATISTA
Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8
Abog. Víctor Hugo Forneron
Representante Legal

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN CREP Nº5 ANTOLINA LOMBARDI DE JARA - PILAR

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
					0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	TINGLADO				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (12 un)	m3	9	2.590.000	23.310.000	9		9,00	23.310.000	0	23.310.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (8 un) h=7,00	m3	7,5	2.590.000	19.425.000	7,5		7,50	19.425.000	0	19.425.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (4 un) h=8,00	m3	4,5	2.590.000	11.655.000	4,5		4,50	11.655.000	0	11.655.000	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (63,5ml)	m3	5,5	2.590.000	14.245.000	4,9	0,6	5,50	12.691.000	1.554.000	14.245.000	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (63,5ml)	m3	5	2.590.000	12.950.000	5		5,00	12.950.000	0	12.950.000	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1	4.550.000	4.550.000		1	1,00	0	4.550.000	4.550.000	100%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	255	260.000	66.300.000		255	255,00	0	66.300.000	66.300.000	100%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	74	85.000	6.290.000		74	74,00	0	6.290.000	6.290.000	100%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	6	2.350.000	14.100.000		6	6,00	0	14.100.000	14.100.000	100%
	Patio				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Relleno y compactación	m3	130	94.000	12.220.000	130		130,00	12.220.000	0	12.220.000	100%
	Cordón de mamposterìa de 0,30	m2	10,5	195.000	2.047.500	10,5		10,50	2.047.500	0	2.047.500	100%
	Contrapiso de Cascote (Incluye sector escenario)	m2	223	44.000	9.812.000	223		223,00	9.812.000	0	9.812.000	100%
	Piso Tipo calcáreo (Incluye sector escenario) - pasto sinteico sector parque	m2	223	80.000	17.840.000		223	223,00	0	17.840.000	17.840.000	100%
	Reposiciòn de Piso Similar al existente	gl	1	872.700	872.700		1	1,00	0	872.700	872.700	100%
	Escenario 10m x 4m h=1,00m				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Elevaciòn de 0,15	m2	12	141.900	1.702.800	12		12,00	1.702.800	0	1.702.800	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	8,4	205.000	1.722.000	8,4		8,40	1.722.000	0	1.722.000	100%
	Elevación de 0,30	m2	28	200.000	5.600.000	28		28,00	5.600.000	0	5.600.000	100%
	Relleno y compactación	m3	40	87.000	3.480.000	40		40,00	3.480.000	0	3.480.000	100%
	Gradas	un	2	780.000	1.560.000	2		2,00	1.560.000	0	1.560.000	100%
	Revoque con hidrofugo	m2	36	50.000	1.800.000		36	36,00	0	1.800.000	1.800.000	100%
	Pintura de paredes al latex (colores y diseño a definir con logo de la Escuela y Gobernación de Ñeembucú)	m2	36	29.000	1.044.000		36	36,00	0	1.044.000	1.044.000	100%
	Mastil con bandera	un	2	920.000	1.840.000		2	2,00	0	1.840.000	1.840.000	100%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Registro para desague pluvial	un	4	320.000	1.280.000		4	4,00	0	1.280.000	1.280.000	100%
	Desague pluvial con 3 caños de 150 (Incluye excavaciòn y reposiciòn de pisos existentes)	ml	35	210.000	7.350.000	35		35,00	7.350.000	0	7.350.000	100%
	Desague pluvial de 0,30 de mamposterìa con tapa tipo rejilla metálica	ml	24	250.000	6.000.000	12	12	24,00	3.000.000	3.000.000	6.000.000	100%
	Desague pluvial de 0,50 de mamposterìa con tapa tipo rejilla metálica (con caños en tramos)	ml	15	330.000	4.950.000	7,5	7,5	15,00	2.475.000	2.475.000	4.950.000	100%
	Limpieza de obra	m²	1	965.000	965.000		1	1,00	0	965.000	965.000	100%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1	1.800.000	1.800.000	1		1,00	1.800.000	0	1.800.000	100%
	Cartel de obra 0,60 x 0,40	un	1	1.250.000	1.250.000		1	1,00	0	1.250.000	1.250.000	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					257.961.000				132.800.300	125.160.700	257.961.000	100,00

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	125.160.700
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	257.961.000
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100,00

Mariano Saucedo
M. de Obras. Mat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Contratista

Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8
Abog. Víctor Hugo Forneron
Representante Legal