MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATISTA: VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES

MONTO DEL CONTRATO : 101.727.432 **Contrato Nº:01 /2023**

"REPARACION DE AULAS EN EL COL. NAC. PROF. FELICIANA ALMADA DE ACOSTA"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: mar-23 **FECHA:10 /03 /2023**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	REPARACION DE AULAS EN EL COL. NAC. PROF. FELICIANA ALMADA DE ACOSTA	**101.727.432**	24,05%	**0**	**24.461.853**	**24.461.853**
TOTAL CON IVA		**101.727.432**	**24,05%**	**0**	**24.461.853**	**24.461.853**
VALOR CERTIFICADOS		*0*	*0*	**0**	*24.461.853*	*24.461.853*
ANTICIPO RECIBIO		*0*	*0*	**0**	*4.892.371*	*4.892.371*
FONDO DE REPARO: 5%		*5086371,6*	*0*	**0**	*0*	*1.223.093*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 01						**18.346.390**

Porcentaje de ejecución Actual	24,05%
Porcentaje de avance Financiero	24,05%
Monto Actual	**18.346.390**

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Vicente Britez
Propietario

Vicente Britez
Construcciones
RUC. 1612230-5

CONTRATISTA:	CONTRATACION DIRECTA - ID N° 424612 "REPARACION DE AULAS EN EL COL. NAC. PROF. FELICIANA ALMADA DE ACOSTA"	AVANCE DEL MES:	24%
VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES		AVANCE DE OBRA:	24%
		FISCALIZACION:	
FECHA: 10/03/2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	Arq. Miguel Abdon	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACION DE AULAS EN EL COL. NAC. PROF. FELICIANA ALMADA DE ACOSTA										
1	Cartel de obra.	UNIDAD	1	1.617.800	1.617.800	0,00	-	0,00	0	0	0
2	Desmonte de techo existente.	M2	152	39.700	6.034.400	0,00	152	152,00	0	6.034.400	6.034.400
3	Techo de tejas españolas.	M2	152	224.100	34.063.200	0,00	-	0,00	0	0	0
4	Desmontaje y montaje de maderamen existente.	M2	152	38.343	5.828.136	0,00	152	152,00	0	5.828.136	5.828.136
5	Provisión y sustitución de maderamen en mal estado.	PULG	994	6.232	6.194.608	0,00	994	994,00	0	6.194.608	6.194.608
6	Reparación local de goteras en aula fachada frontal.	M2	20	160.927	3.218.540	0,00	20	20,00	0	3.218.540	3.218.540
7	Sustitución de canaleta embutida en dirección con chapa galvanizada N°18 Desarrollo 1,00 metros con boqueta de 150 mm.	ML	7	455.167	3.186.169	0,00	7	7,00	0	3.186.169	3.186.169
8	Bajada tipo pluvial de pvc 150 mm.	ML	3	365.167	1.095.501	0,00	-	0,00	0	0	0
9	Desmonte de revoque externo existente.	M2	30	32.383	971.490	0,00	-	0,00	0	0	0
10	Revoque hidrófugo zona desmontada.	M2	30	54.500	1.635.000	0,00	-	0,00	0	0	0
11	Bocas de toma eléctricas.	BC	8	155.500	1.244.000	0,00	-	0,00	0	0	0
12	Bocas de luces.	BC	4	155.667	622.668	0,00	-	0,00	0	0	0
13	Bocas de ventiladores de techo.	BC	8	186.662	1.493.296	0,00	-	0,00	0	0	0
14	Provisión y colocación de artefactos de luces.	UNIDAD	8	310.000	2.480.000	0,00	-	0,00	0	0	0
15	Provisión y colocación de ventiladores de techo.	UNIDAD	8	753.827	6.030.616	0,00	-	0,00	0	0	0
16	Tablero general con alimentación.	GL	1	2.242.360	2.242.360	0,00	-	0,00	0	0	0
17	Pintura al latex de paredes.	M2	326	25.000	8.150.000	0,00	-	0,00	0	0	0
18	Pintura de techo.	M2	152	34.667	5.269.384	0,00	-	0,00	0	0	0
19	Al sintético de aberturas ventanas.	M2	14	41.433	580.062	0,00	-	0,00	0	0	0
20	Al barniz de puertas de acceso.	UNIDAD	2	114.500	229.000	0,00	-	0,00	0	0	0

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Vicente Britez
Construcciones
RUC. 1612230-5

21	Pintura al latex de aula fachada frontal.	M2	171	22.500	3.847.500	0,00	-	0,00	0	0	0
22	Pintura de techo aula fachada frontal.	M2	54	43.133	2.329.182	0,00	-	0,00	0	0	0
23	Sustitución de vidrios quebrados de aberturas tipo balancines.	GL	1	1.514.520	1.514.520	0,00	-	0,00	0	0	0
24	Limpieza general de obra.	GL	1	1.850.000	1.850.000	0,00	-	0,00	0	0	0
	MONTO TOTAL				**101.727.432**				**0**	**24.461.853**	**24.461.853**

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Vicente Britez
Construcciones
RUC. 1612230-5