CONSORCIO PC

Acta de Medición - Certificado Nº 10

000032

En la ciudad de Emboscada, República del Paraguay, el día 30 **del mes de Diciembre del año dos mil veinte y dos**, se reúnen por una parte el Ing. Jesús Medina, representante de la Fiscalización por la ESSAP; por otra parte el Ing. Luis Bóveda, representante por la empresa contratista CONSORCIO PC; a los efectos de labrar el presente acta de medición correspondiente a la Obra: Provision de Plantas Moviles Potabilizadoras Compactas en el Marco de la Emergencia COVID 19 con ID: 382691/20, LPN 17/2020 , adjudicada por Contrato N° 43/2020, siendo estos trabajos ejecutados conforme a la planilla, desde el 20 de Diciembre de 2022 al 30 de Diciembre del año dos mil veinte y dos, arrojando los siguientes resultados:

Item Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Fabricacion de planta de tratamiento de agua compacta de 100 m3/h	unid	1,00		1,00
2	TRANSPORTE DE PLANTA	km	32,00		32,00
3	MOVILIZACION	km	32,00		32,00
4	REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.200,00		1.200,00
5	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	1.200,00		1.200,00
6	RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO	m3	768,00		768,00
7	HORMIGON POBRE PARA BASES	m3	13,88		13,88
8	PLATEA DE HORMIGON ARMADO	m3	-		-
9	VIGAS DE HORMIGON ARMADO	m3	19,97	0,14	20,11
10	CANAL DE DESAGUE	m	92,40		92,40
11	SALA DE BOMBAS - OBRAS CIVILES	gl	1,00		1,00
12	SALA DE QUIMICOS	gl	1,00		1,00
13	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE DE 30 m3 DE AGUA PARA LAVADO	unid	1,00		1,00
14	PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS CON ACCESORIOS	unid	-		-
14.1	CAPTACION DE AGUA CRUDA (100 m3/h 30 mca)	unid	-		-
14.2	IMPULSION DE AGUA TRATADA (110 m3/h 30 mca)	unid	-		-
14.3	LAVADO DE FILTROS (110 m3/h 15 mca)	unid	2,00		2,00
15	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA	gl	-	1,00	1,00
16	Provisión de bombas dosificadoras de productos químicos y tablero de control	gl	1,00		1,00
17	Instalaciones de Baja Tension	gl	1,00		1,00
18	Instalaciones de Media Tension	gl	1,48	0,02	1,50
19	Instalacion de Banco de Capacitores	gl	1,50		1,50
20	Provisión de tablero electrico principal	gl	1,48	0,02	1,50
21	Provisión de tuberías flexible 150 mm	m	60,00		60,00
22	Ponton flotante	gl	1,00		1,00
23	Base de hormigón para toma de agua cruda	gl	1,00		1,00
24	Provisión y tendido de tuberías tipo PVC-O 150 mm	m	-		-
25	Excavacion de zanja de suelo suelto para la extension de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m3	86,25		86,25
26	Remocion y reposicion de empedrado de la extension de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m2	-		-
27	Relleno con material proveniente de la excavacion de la extension de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m3	19,98		19,980
28	Relleno con material granular de la extencion de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m3	1,95		1,95
29	Retiro de material sobrante de extencion de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m3	2,41		2,41
30	Provision y tendido de cañerias de 250 mm	m	6.870,00		6.870,00
31	Excavacion de suelo suelto para extension de lineas de red 8770 ml	m3	4.297,25	4,93	4.302,18
32	Excavacion en roca	m3	8.428,00		8.428,00
33	Remocion y reposicion de empedrado para extension de lineas de red 8770 ml	m2	303,00		303,00
34	Remocion y reposicion de pavimento asfaltico	m2	-		-
35	Relleno con material proveniente de la excavacion de la extension de lineas de red 8770 ml	m3	3.664,82		3.664,82
36	Relleno con material granular de la extension de lineas de red 8770 ml	m3	1.841,36		1.841,36
37	Remocion y reposicion de accesos a viviendas	m2	762,50		762,50
38	Retiro de material sobrante de extencion de lineas de red 8770 ml	m3	8.415,73	12,27	8.428,00
39	Remocion y reposicion de cordon simple	m	450,00		450,00
40	Valvula de Cierre DN 250 PN16 (Incluye adaptadores, construcción de registro y tapa de H° A°)	unid	6,00		6,00
41	Valvula de descarga DN100 PN16 (Incluye adaptadores, construcción de registro y tapa de H° A°)	unid	3,00		3,00
42	Valvula Ventosa DN 100 PN16 (Incluye adaptadores, construcción de registro y tapa de H° A°)	unid	5,00		5,00
43	Valvula de retencion DN250 PN16 (Incluye adaptadores, construcción de registro y tapa de H° A°)	unid	1,00		1,00

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
CONSORCIO PC

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. Blas P. Recalde V.
Consultor Ambiental
Reg. MADES Nº CTCA Nº I-309

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap

44	Accesorios para la instalacion (Codos DN 250 PN16 de 90° y 45°, T DN 250 PN16, collarín, adaptador y dado de hormigón)	un	6,00		6,00
45	Construccion de muro de piedra bruta (incluye excavación)	m3	115,87		115,87
46	Vallado de proteccion de la Planta con postes de Hormigon, alambre tejido de h= 2 m	m	130,00		130,00
47	Portón vehicular y peatonal de estructura metálica para acceso a PTAP	m2	16,00		16,00
48	Enviguetado de perfiles IPN 200 para base de planta de tratamiento	ml	84,00		84,00
49	Zapatas de hormigón armado	m3	7,52		7,52
50	Captación de agua cruda (150 m3/h 90 mca)	unid	2,00		2,00
51	Impulsión de agua tratada (110 m3/h 105 mca)	unid	2,00		2,00
52	Bomba de desagote para limpieza y mantenimiento de PTAP (5,5 HP)	un	1,00		1,00
53	Provisión y tendido de tuberías tipo PVC 75 mm de PVC (desagote de PTAP)	m	2.666,00		2.666,00
54	Reparación de alambrado (Propiedad de los Insfrán) - Según contrato de usufructo	m	7.700,00		7.700,00
55	Desinfección de tuberías	m	-	4.202,00	4.202,00
56	Prueba hidráulica	m	6.870,00		6.870,00
57	Relleno con material de préstamo	m3	7.224,00		7.224,00
58	Tuberías en zona de derivación en pontón flotante de acero al carbno de 10"	ml	-	23,20	23,20

CONSORCIO PC
Representante Legal
Ing. Luis Boveda

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
CONSORCIO PC

CONSORCIO PC
Residente de Obra
Ing. Porfirio Recalde

Ing. Blas P. Recalde V.
Consultor Ambiental
Reg. MADES Nº CTCA Nº I-309

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jesus Medina

Jesus Medina
essap

Civil Victor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

CONSORCIO PC Sto Cespedes casi Avda Sacramento Tel: 021 290225 Asunción - Paraguay	ESSAP S.A. José Berges 516 e/ Brasil y San Jose Presidente ESSAP S.A.: Ing. Natalicio Chase	Certificado Mensual Nº: 10 Mes: Diciembre Año: 2022
Licitación Pública Nacional con ID: 382691 OBRA: PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 con ID: 382691	Monto Total del Contrato (Contrato principal + Convenio Modificatorio No.1): 12.152.241.156 Fecha Inicio del Plazo Contractual: 19/10/2020 Plazo Contractual: Dias: 807	Avance de Obra Del Mes: 1,83% Acumulado: 100,00%

Item Nº	Descripción del Bien	UNID	Cantidad	Variación CM1	Cantidad CM1	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	% PORCENTAJE EJECUTADO	PRECIO UNITARIO Gs.	MONTOS CERTIFICADOS		
											ANTERIOR GS	PRESENTE GS	ACUMULADO GS
1	Fabricacion de planta de tratamiento de agua compacta de 100 m3/h	unid	1,00		1,00	-	1,00	1,00	100,00%	3.010.801.957	3.010.801.957,00	-	3.010.801.957,00
2	TRANSPORTE DE PLANTA	km	32,00		32,00	-	32,00	32,00	100,00%	5.000.968	160.030.976,00	-	160.030.976,00
3	MOVILIZACION	km	32,00		32,00	-	32,00	32,00	100,00%	5.051.483	161.647.456,00	-	161.647.456,00
4	REPLANTEO Y MARCACION	m2	180,00	1.020,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	100,00%	4.294	5.152.800,00	-	5.152.800,00
5	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	180,00	1.020,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	100,00%	7.893	9.471.600,00	-	9.471.600,00
6	RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO	m3	360,00	408,00	768,00	-	768,00	768,00	100,00%	33.757	25.925.376,00	-	25.925.376,00
7	HORMIGON POBRE PARA BASES	m3	9,00	4,88	13,88	-	13,88	13,88	100,00%	764.074	10.605.347,00	-	10.605.347,00
8	PLATEA DE HORMIGON ARMADO	m3	45,00	- 45,00	-	-	-	-		2.070.674	-	-	-
9	VIGAS DE HORMIGON ARMADO	m3	9,87	10,24	20,11	0,14	19,97	20,11	100,00%	4.828.783	96.430.796,00	676.029,00	97.106.825,00
10	CANAL DE DESAGUE	m	120,00	- 27,60	92,40	-	92,40	92,40	100,00%	406.329	37.544.800,00	-	37.544.800,00
11	SALA DE BOMBAS - OBRAS CIVILES	gl	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	87.138.077	87.138.077,00	-	87.138.077,00
12	SALA DE QUIMICOS	gl	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	350.446.614	350.446.614,00	-	350.446.614,00
13	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE DE 30 m3 DE AGUA PARA LAVADO	unid	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	36.465.391	36.465.391,00	-	36.465.391,00
14	PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS CON ACCESORIOS												
14.1	CAPTACION DE AGUA CRUDA (100 m3/h 30 mca)	unid	2,00	- 2,00	-	-	-	-		90.571.469	-	-	-
14.2	IMPULSION DE AGUA TRATADA (110 m3/h 30 mca)	unid	2,00	- 2,00	-	-	-	-		90.571.469	-	-	-
14.3	LAVADO DE FILTROS (110 m3/h 15 mca)	unid	2,00	-	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	81.349.911	162.699.822,00	-	162.699.822,00
15	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA	gl	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	100,00%	37.886.120	-	37.886.120,00	37.886.120,00
16	Provisión de bombas dosificadoras de productos químicos y tablero de control	gl	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	99.362.665	99.362.665,00	-	99.362.665,00
17	Instalaciones de Baja Tension	gl	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	238.682.559	238.682.559,00	-	238.682.559,00
18	Instalaciones de Media Tension	gl	1,00	0,50	1,50	0,02	1,48	1,50	100,00%	205.847.921	304.654.923,00	4.116.958,00	308.771.881,00
19	Instalacion de Banco de Capacitores	gl	1,00	0,50	1,50	-	1,50	1,50	100,00%	47.989.086	71.983.629,00	-	71.983.629,00
20	Provisión de tablero electrico principal	gl	1,00	0,50	1,50	0,02	1,48	1,50	100,00%	166.698.930	246.714.417,00	3.333.978,00	250.048.395,00
21	Provisión de tuberías flexible 150 mm	m	100,00	- 40,00	60,00	-	60,00	60,00	100,00%	211.569	12.694.140,00	-	12.694.140,00
22	Ponton flotante	gl	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	152.807.352	152.807.352,00	-	152.807.352,00
23	Base de hormigón para toma de agua cruda	gl	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	88.400.948	88.400.948,00	-	88.400.948,00
24	Provisión y tendido de tuberías tipo PVC-O 150 mm	m	100,00	- 100,00	-	-	-	-		189.342	-	-	-
25	Excavacion de zanja de suelo suelto para la extension de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m3	86,25	-	86,25	-	86,25	86,25	100,00%	27.785	2.396.456,00	-	2.396.456,00
26	Remocion y reposicion de empedrado de la extension de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m2	75,00	- 75,00	-	-	-	-		175.438	-	-	-
27	Relleno con material proveniente de la excavacion de la extencion de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m3	76,98	- 56,965	20,015	-	19,98	19,980	100,00%	14.246	284.635,00	-	284.635,00
28	Relleno con material granular de la extencion de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m3	7,50	- 5,55	1,95	-	1,95	1,95	100,00%	82.041	159.980,00	-	159.980,00
29	Retiro de material sobrante de extencion de cañeria para toma de agua cruda y ponton	m3	9,27	- 6,86	2,41	-	2,41	2,41	100,00%	16.670	40.175,00	-	40.175,00
30	Provision y tendido de cañerias de 250 mm	m	8.770,00	- 1.900,00	6.870,00	-	6.870,00	6.870,00	100,00%	367.052	2.521.647.240,00	-	2.521.647.240,00
31	Excavacion de suelo suelto para extension de lineas de red 8770 ml	m3	3.727,25	574,93	4.302,18	4,93	4.297,25	4.302,18	100,00%	34.048	146.312.768,00	167.856,00	146.480.624,00
32	Excavacion en roca	m3	5.590,88	2.837,12	8.428,00	-	8.428,00	8.428,00	100,00%	54.135	456.249.780,00	-	456.249.780,00
33	Remocion y reposicion de empedrado para extension de lineas de red 8770 ml	m2	2.625,00	- 2.322,00	303,00	-	303,00	303,00	100,00%	58.479	17.719.137,00	-	17.719.137,00
34	Remocion y reposicion de pavimento asfaltico	m2	210,00	- 210,00	-	-	-	-		252.574	-	-	-
35	Relleno con material proveniente de la excavacion de la extension de lineas de red 8770 ml	m3	8.142,40	- 4.477,58	3.664,82	-	3.664,82	3.664,82	100,00%	14.246	52.209.025,00	-	52.209.025,00
36	Relleno con material granular de la extension de lineas de red 8770 ml	m3	745,45	1.095,91	1.841,36	-	1.841,36	1.841,36	100,00%	82.041	151.067.015,00	-	151.067.015,00
37	Remocion y reposicion de accesos a viviendas	m2	892,50	- 130,00	762,50	-	762,50	762,50	100,00%	442.005	337.028.813,00	-	337.028.813,00
38	Retiro de material sobrante de extencion de lineas de red 8770 ml	m3	1.175,73	7.252,27	8.428,00	12,27	8.415,73	8.428,00	100,00%	30.006	252.522.394,00	368.173,00	252.890.567,00
39	Remocion y reposicion de cordon simple	m	1.700,00	- 1.250,00	450,00	-	450,00	450,00	100,00%	57.587	25.914.150,00	-	25.914.150,00
40	Valvula de Cierre DN 250 PN16 (Incluye adaptadores, construcción de registro y tapa de H° A°)	unid	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	100,00%	33.150.000	198.900.000,00	-	198.900.000,00
41	Valvula de descarga DN100 PN16 (Incluye adaptadores, construcción de registro y tapa de H° A°)	unid	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	100,00%	30.290.000	90.870.000,00	-	90.870.000,00
42	Valvula Ventosa DN 100 PN16 (Incluye adaptadores, construcción de registro y tapa de H° A°)	unid	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	100,00%	32.240.000	161.200.000,00	-	161.200.000,00
43	Valvula de retencion DN250 PN16 (Incluye adaptadores, construcción de registro y tapa de H° A°)	unid	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	29.253.887	29.253.887,00	-	29.253.887,00
44	Accesorios para la instalacion (Codos DN 250 PN16 de 90° y 45°, T DN 250 PN16, collarin adaptador y dado de hormigón)	un	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	100,00%	23.400.000	140.400.000,00	-	140.400.000,00
45	Construccion de muro de piedra bruta (incluye excavación)	m3	-	115,87	115,87	-	115,87	115,87	100,00%	671.100	77.760.357,00	-	77.760.357,00

Ing. Civil Victor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalizacion y Supervision
Gerencia Tecnica ESSAP S.A.

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
CONSORCIO PC

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

000034

CONSORCIO PC Sto Cespedes casi Avda Sacramento Tel: 021 290225 Asunción - Paraguay			ESSAP S.A. José Berges 516 e/ Brasil y San Jose Presidente ESSAP S.A.: Ing. Natalicio Chase								Certificado Mensual Nº: 10 Mes: Diciembre Año: 2022		
Licitación Pública Nacional con ID: 382691 OBRA: PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 con ID: 382691			Monto Total del Contrato (Contrato principal + Convenio Modificatorio No.1)				12.152.241.156		Fecha Inicio del Plazo Contractual: 19/10/2020 Plazo Contractual: Días	807	Avance de Obra Del Mes 1,83% Acumulado 100,00%		
											MONTOS CERTIFICADOS		
Item Nº	Descripción del Bien	UNID	Cantidad	Variación CM1	Cantidad CM1	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	% PORCENTAJE EJECUTADO	PRECIO UNITARIO Gs.	ANTERIOR GS	PRESENTE GS	ACUMULADO GS
46	Vallado de proteccion de la Planta con postes de Hormigon, alambre tejido de h= 2 m	m	-	130,00	130,00	-	130,00	130,00	100,00%	167.800	21.814.000,00	-	21.814.000,00
47	Portón vehicular y peatonal de estructura metálica para acceso a PTAP	m2	-	16,00	16,00	-	16,00	16,00	100,00%	677.100	10.833.600,00	-	10.833.600,00
48	Enviguetado de perfiles IPN 200 para base de planta de tratamiento	ml	-	84,00	84,00	-	84,00	84,00	100,00%	499.100	41.924.400,00	-	41.924.400,00
49	Zapatas de hormigón armado	m3	-	7,52	7,52	-	7,52	7,52	100,00%	3.693.700	27.776.624,00	-	27.776.624,00
50	Captación de agua cruda (150 m3/h 90 mca)	unid	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	156.000.000	312.000.000,00	-	312.000.000,00
51	Impulsión de agua tratada (110 m3/h 105 mca)	unid	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	162.500.000	325.000.000,00	-	325.000.000,00
52	Bomba de desagote para limpieza y mantenimiento de PTAP (5,5 HP)	un	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	35.750.000	35.750.000,00	-	35.750.000,00
53	Provisión y tendido de tuberías tipo PVC 75 mm de PVC (desagote de PTAP)	m	-	2.666,00	2.666,00	-	2.666,00	2.666,00	100,00%	44.700	119.170.200,00	-	119.170.200,00
54	Reparación de alambrado (Propiedad de los Insfrán) - Según contrato de usufructo	m	-	7.700,00	7.700,00	-	7.700,00	7.700,00	100,00%	46.800	360.360.000,00	-	360.360.000,00
55	Desinfección de tuberías	m	-	4.203,00	4.203,00	4.202,00	-	4.202,00	100,00%	12.900	-	54.205.800,00	54.205.800,00
56	Prueba hidráulica	m	-	6.870,00	6.870,00	-	6.870,00	6.870,00	100,00%	20.000	137.400.000,00	-	137.400.000,00
57	Relleno con material de préstamo	m3	-	7.224,00	7.224,00	-	7.224,00	7.224,00	100,00%	70.000	505.680.000,00	-	505.680.000,00
58	Tuberías en zona de derivación en pontón flotante de acero al carbon de 10"	ml	-	23,20	23,20	23,20	-	23,20	100,00%	5.265.800	-	122.166.560,00	122.166.560,00
									TOTAL		11.929.306.281	222.921.474	12.152.227.755
											98,17%	1,83%	100,00%

CONSORCIO PC
Representante Legal
Ing. Luis Boveda

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

CONSORCIO PC

Ing. Civil Mirta Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Fiscal
Gerencia Técnica essap

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

00035

CONSORCIO PC

CONSORCIO PC Sto Cespedes casi Avda Sacramento Tel: 021 290225 Asunción - Paraguay	ESSAP S.A. José Berges 516 e/ Brasil y San Jose Presidente ESSAP S.A.: Ing. Natalicio Chase	Certificado Mensual Nº: 10 Mes: Diciembre Año: 2022
Licitación Pública Nacional con ID: 382691 OBRA: PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 con ID: 382691	Monto del Contrato más convenio (Gs) IVAincluido: 12.152.241.156 Fecha Inicio del Plazo Contractual: 19/10/2020 Plazo Contractual: Dias 807	Avance de Obra Del Mes 1,83% Acumulado 100,00%

A MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	Monto (Gs)
A.1 Monto de los trabajos acumulados al presente certificado	12.152.227.755
A.2 Monto de los trabajos acumulados al certificado anterior	11.929.306.281
A.3 Monto de los trabajos del presente certificado	222.921.474
B DETALLE DE FACTURA	
B.1 Monto de los trabajos del presente certificado	222.921.474
B.2 Devolución del anticipo del presente mes (B1 x 0,0)	-
B.3 Retención caucional del 5% (0,05xB.1)	- 11.146.074
B.4 Monto de la Factura, IVA incluido (B.1 - B.2)	**211.775.400**
Son Guaranies: **Doscientos once millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos**	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
CONSORCIO PC

Representante Legal
Ing. Luis Boveda

CONSORCIO PC

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essapsa

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - ESSAP

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
Fiscal
Ing. Jesus Medina

Ing. Civil Victor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

CONSORCIO PC

CONSORCIO PC Sto Cespedes casi Avda Sacramento Tel: 021 290225 Asunción - Paraguay	ESSAP S.A. José Berges 516 e/ Brasil y San Jose Presidente ESSAP S.A.: Ing. Natalicio Chase	Certificado Mensual Nº: 10 Mes: Diciembre Año: 2022
Licitación Pública Nacional 17/2020 **OBRA: PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 con ID: 382691**	Monto del Contrato más convenio (Gs)IVAincluido: 12.152.241.156 Fecha Inicio del Plazo Contractual: 19/10/2020 Plazo Contractual: Dias 807	Avance de Obra Del Mes 1,83% Acumulado 100,00%

C DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES ESTADISTICOS	Monto (Gs)
C.1 ANTICIPO	
C.1.a Monto del anticipo	-
C.1.b Devolución del anticipo hasta el mes anterior	-
C.1.c Devolución del anticipo del mes	-
C.1.d Devolución del anticipo hasta el presente mes (C.1.b+C.1.c)	-
C.1.e Saldo del anticipo al presente Certificado (C.1.a - C.1.d)	-
C.2 REAJUSTE DE PRECIOS (se presenta en expediente separado)	
C.2.a Reajuste del mes (B.2)	
C.2.b Reajuste acumulado al certificado anterior	-
C.2.c Reajustes acumulados al presente certificado (C.2.a + C.2.b)	-
C.3 FONDO DE REPAROS	
C.3.a Retenciones acumuladas hasta el certificado anterior	596.465.314
C.3.b Retenciones del presente certificado (B.5)	11.146.074
C.3.c Retenciones acumuladas al presente certificado (C.3.a + C.3.b)	607.611.388
C.4 FISCALIZACIÓN, RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN DE COSTO Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS	
C.4.a Deducciones acumuladas hasta el certificado anterior	
C.4.b Deducciones al presente certificado (B.6)	
C.4.c Deducciones acumuladas al presente certificado (C.4.a + C.4.b)	-
C.5 RESUMEN	
C.5.a Monto acumulado de los trabajos al presente certificado (A.1)	12.152.227.755
C.5.b Saldo del anticipo al presente certificado (C.1.e)	-
C.5.c Reajustes acumulados al presente certificado (C.2.c)	-
C.5.d Retenciones acumuladas al presente certificado (C.3.c)	607.611.388
C.5.e Deducciones acumuladas al presente certificado (C.4.c)	-
C.5.f Monto devengado a la fecha (C.5.a + C.5.b + C.5.c - C.5.d - C.5.e)	**11.544.616.367**

Ing. Civil Victor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
CONSORCIO PC

CONSORCIO PC
Representante Legal
Ing. Luis Boveda

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
Fiscal
Ing. Jesus Medina

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

000037