GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 472698 - REACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ - PILAR

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: R.A.S CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 24/9/2025

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 555.897.000
ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

			MONTOS EN GUARANIES		
			Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO			0	489.912.000	489.912.000
DESCUENTO ANTICIPO		0%	0	0	0
OTROS CERTIFICADOS					0
TOTALES				489.912.000	

SON GUARANIES: Cuatrocientos ochenta y nueve millones novecientos doce mil.----------

Ing. Miguel Santander
Fiscal de Obras-Gobernación de Ñeembucú
Reg.MOPC 1347

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

p/ CONTRATISTA
Ramón Alberto Sosa
C.I. 3.199.170

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199170-0
Cel: 0975-606345

R.A.S Construcciones

De Ramón Alberto Sosa Roldán

RUC: 3.199.170-0

Licitación: 472698 - REACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ - PILAR

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Atributos	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	Desmonte de artefactos electricos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	5.000.000	5.000.000		1	1	0	5.000.000	5.000.000	100%
2	Desmonte de techo con recuperación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	900,00	51.000	45.900.000		900	900	0	45.900.000	45.900.000	100%
3	Techo de chapa termoacustica montada sobre maderamen existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	900,00	345.000	310.500.000		793	793	0	273.585.000	273.585.000	88%
4	Reacondicionamiento de red cloacal existente, desagote, limpieza	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	35,00	660.000	23.100.000		35	35	0	23.100.000	23.100.000	100%
5	Construcción de nuevo sistema cloacal de pozos absorventes con tanque de 1000 lts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	5.000.000	25.000.000		5	5	0	25.000.000	25.000.000	100%
6	Revoque	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	85,00	65.000	5.525.000		85	85	0	5.525.000	5.525.000	100%
7	Pintura de Paredes al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.800,00	35.000	63.000.000		1.200	1.200	0	42.000.000	42.000.000	67%
8	Aberturas (puertas) de madera con cerraduras y herrajes incluídos, medidas de 1,70 x 0,55 para baños	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	630.000	5.670.000			0	0	0	0	0%
9	Aberturas (puertas) de madera con cerraduras y herrajes incluídos, medidas de 2,00 x 0,40 (doble hoja) para entrada de baños	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.200.000	2.400.000			0	0	0	0	0%
10	Reparacion y mantenimiento de sistema de desague pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	55,00	57.000	3.135.000		55	55	0	3.135.000	3.135.000	100%

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199170-0
Cel: 0975-606345

11	Reparacion y mantenimiento de sistema de desague de la cocina y el comedor con caños de 100 y debe preverse la construcción de 1 registro de 0,60m x 0,60m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	50,00	52.000	2.600.000		50	50	0	2.600.000	2.600.000	100%
12	Provisión e instalación de tablero embutido de 18 módulos con barras RST + N+T (Incluye llaves térmicass, diferenciales, jabalina de 2,40m)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.927.000	1.927.000		1	1	0	1.927.000	1.927.000	100%
13	Provisión e instalación de acometida y línea principal, cable 10 mm, cable 4x16 mm y llave limitadora 3x63	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	3.000.000	3.000.000		1	1	0	3.000.000	3.000.000	100%
14	Provisión e instalación de alimentación aérea con cable 4x16mm hasta el tablero principal de la cocina	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	6.700.000	6.700.000		1	1	0	6.700.000	6.700.000	100%
15	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de luces y tomas corriente tipo euroamericano, incluye cableado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	87,00	190.000	16.530.000		87	87	0	16.530.000	16.530.000	100%
16	Provisión e instalación de luminaria led e27 (interior)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	53,00	190.000	10.070.000		53	53	0	10.070.000	10.070.000	100%
17	Provisión e instalación de luminaria led e27 (exterior, encendido por fotocelula)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	190.000	2.280.000		12	12	0	2.280.000	2.280.000	100%
18	Instalación de ducha eléctrica (Incluye, ducha, ductos y cableado hasta tablero principal)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	760.000	4.560.000		6	6	0	4.560.000	4.560.000	100%
19	Montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	25,00	760.000	19.000.000		25	25	0	19.000.000	19.000.000	100%
					555.897.000				**0**	**489.912.000**	**489.912.000**	**88,13**

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**489.912.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**555.897.000**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**88,13**

Ing. Miguel Santander
Fiscal de Obra - Gob. de Ñeembucú
Reg. MOPC 1347

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Contratista
Ramón Alberto Sosa

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199170-0
Cel: 0975-608345 PILAR