# GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

## CONTRATO LCO N° 05/2022 - LOTE 2 MEJORAMIENTO DE PLAZA VY´A RENDA - LOMA GUAZU - GRAL. DIAZ.

**LOCALIDAD:** PILAR - ÑEEMBUCÚ
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU SRL
**FISCALIZACIÓN:** GOBERNACION DE ÑEEMBUCÚ.
**FECHA:** 03/04/2023

**MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS:** 263.212.884
**ANTICIPO RECIBIDO:** 52.642.577

RESUMEN CERTIFICADO BASICO N° 2.

| | MONTO EN GUARANIES. | | |
|---|---|---|---|
| | Acumulado Anterior | PRESENTE | ACUMULADO ACTUAL |
| MONTO DEL CERTIFICADO BASICO | 54.797.193 | 81.045.096 | 135.842.289 |
| DESCUENTO ANTICIPO | 26.321.288 | 13.160.644 | 39.481.933 |
| OTROS CERTIFICADOS | | - | - |
| **TOTALES** | | **67.884.452** | - |

**SON GUARANIES:** Sesenta y siete millones ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos.

p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.A.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - P.

Mariano Saucedo.
M. de Obras Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. De Ñeembucú

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU - PLANIFICACION - REPUBLICA DEL PARAGUAY

# PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRAS.

**MEJORAMIENTO DE PLAZA VY'A RENDA - LOMA GUAZU -GENERAL DIAZ - CONTRATO N° LCO 05/2022 - LOTE 2 - ID NRO. 420.201**

| | | | SEGÚN CONTRATO | | | AVANCE FISICO EN CANTIDAD | | | EN MONTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | RUBRO | UN | Cant. Total | Precio Unit. C/ IVA | Precio Total c/ IVA | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Total Acumulado | % Total Acumulado |
| 1 | **MEJORAMIENTO DE PLAZA VY'A RENDA - LOMA GUAZU - GENERAL DIAZ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Replanteo, marcaciòn, limpieza y preparaciòn de terreno | Gl. | 1 | 1.108.800 | 1.108.800 | 1,00 | - | 1,00 | 1.108.800 | - | 1.108.800 | 100% |
| 2 | Nivelación de 0,30 | m2 | 15 | 247.698 | 3.715.470 | 15,00 | - | 15,00 | 3.715.470 | - | 3.715.470 | 100% |
| 3 | Elevaciòn de 0,15 | m2 | 125 | 191.136 | 23.892.000 | 125,00 | - | 125,00 | 23.892.000 | - | 23.892.000 | 100% |
| 4 | Contrapiso de cascote | m2 | 150 | 62.304 | 9.345.600 | 130,00 | 20,00 | 150,00 | 8.099.520 | 1.246.080 | 9.345.600 | 100% |
| 5 | Columnas de Hormigón de 0,25 x 0,25 | m3 | 2,5 | 2.931.390 | 7.328.475 | 2,50 | - | 2,50 | 7.328.475 | - | 7.328.475 | 100% |
| 6 | Revoque de columnas y mampostería | Gl. | 1 | 2.745.600 | 2.745.600 | | 1,00 | 1,00 | - | 2.745.600 | 2.745.600 | 100% |
| 7 | Mesada azulejada | ml | 12 | 544.005 | 6.528.060 | | - | - | - | - | - | 0% |
| 8 | Parrilla y horno tipo tatakua | Gl. | 1 | 3.722.400 | 3.722.400 | | - | - | - | - | - | 0% |
| 9 | Bacha de acero inoxidable | un. | 2 | 838.200 | 1.676.400 | | - | - | - | - | - | 0% |
| 10 | Red de agua potable y desague a red existente | Gl. | 1 | 1.766.160 | 1.766.160 | | - | - | - | - | - | 0% |
| 11 | Piso tipo layota nacional | m2 | 150 | 99.528 | 14.929.200 | | - | - | - | - | - | 0% |
| 12 | Techo de chapa de zinc con estructura metálica | m2 | 165 | 316.800 | 52.272.000 | | 165,00 | 165,00 | - | 52.272.000 | 52.272.000 | 100% |
| 13 | Instalaciòn electrica | un. | 10 | 260.040 | 2.600.400 | | 5,00 | 5,00 | - | 1.300.200 | 1.300.200 | 50% |
| 14 | Ventana tipo blindex de 0,50 x 1,50 para cocina | Gl. | 1 | 1.702.800 | 1.702.800 | | | - | - | - | - | 0% |
| 15 | Puerta de chapa doblada | Gl. | 1 | 1.939.080 | 1.939.080 | | | - | - | - | - | 0% |
| 16 | Pintura en general | Gl. | 1 | 3.590.400 | 3.590.400 | | | - | - | - | - | 0% |
| 17 | Muralla Frontal | un | 1 | - | - | | | - | - | - | - | |
| 17.1 | Nivelación de 0,30 con excavación | m2 | 16 | 247.698 | 3.963.168 | 16,00 | | 16,00 | 3.963.168 | - | 3.963.168 | 100% |
| 17.2 | Pilares de 0,30 x 0,30 | m2 | 12 | 328.218 | 3.938.616 | | 12,00 | 12,00 | - | 3.938.616 | 3.938.616 | 100% |
| 17.3 | Sardinel | ml | 40 | 105.270 | 4.210.800 | | 40,00 | 40,00 | - | 4.210.800 | 4.210.800 | 100% |
| 17.4 | Mampostería de 0,15 | m2 | 35 | 191.136 | 6.689.760 | 35,00 | | 35,00 | 6.689.760 | - | 6.689.760 | 100% |
| 17.5 | Revoque con hidrofugo | m2 | 70 | 67.650 | 4.735.500 | | 70,00 | | - | 4.735.500 | 4.735.500 | 100% |
| 17.6 | Pintura de pared | m2 | 70 | 40.920 | 2.864.400 | | | | - | - | - | 0% |
| 17.7 | Portón Metalico para acceso pintado | un. | 1 | 2.798.400 | 2.798.400 | | | | - | - | - | 0% |
| 18 | Valla protectora lateral | un. | 1 | | - | | | | - | - | - | |
| 18.1 | Excavación | m3 | 6 | 43.560 | 261.360 | | | | - | - | - | 0% |
| 18.2 | Hormigón Simple | m3 | 2,5 | 1.813.350 | 4.533.375 | | | | - | - | - | 0% |
| 18.3 | Postes de caño negro de 3" | ml | 120 | 82.500 | 9.900.000 | | | | - | - | - | 0% |
| 18.4 | Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles | ml | 272 | 74.580 | 20.285.760 | | | | - | - | - | 0% |
| 18.5 | Tejido de alambre | ml | 40 | 194.040 | 7.761.600 | | | | - | - | - | 0% |
| 18.6 | Pintura sintética de caños | gl. | 1 | 1.940.400 | 1.940.400 | | | | - | - | - | 0% |
| 19 | Cerramiento con Tejido de Alambre - 50 | un. | 1 | | - | | | | - | - | - | |
| 19.1 | Desmonte de alambrado existente | Gl. | 1 | 2.178.000 | 2.178.000 | | 1,00 | | - | 2.178.000 | 2.178.000 | 100% |
| 19.2 | Mamposteria de Nivelación de 0,30 | m2 | 10 | 247.698 | 2.476.980 | | 10,00 | | - | 2.476.980 | 2.476.980 | 100% |
| 19.3 | Mamposteria de Elevación de 0,15 | m2 | 20 | 191.136 | 3.822.720 | | 20,00 | | - | 3.822.720 | 3.822.720 | 100% |
| 19.4 | Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m (nuevos) | ml | 50 | 155.100 | 7.755.000 | | | | - | - | - | 0% |
| 19.5 | Bancos de Hierro Fundido y madera | un. | 10 | 2.178.000 | 21.780.000 | | | | - | - | - | 0% |
| 19.6 | Basurero | un. | 10 | 924.000 | 9.240.000 | | | | - | - | - | 0% |
| 19.7 | Cartel de obra de 2,40 x 2,00 | un. | 1 | 2.118.600 | 2.118.600 | | 1,00 | | - | 2.118.600 | 2.118.600 | 100% |
| 19.8 | Cartel de obra de 0,40 x 0,60 | un. | 1 | 1.095.600 | 1.095.600 | | | - | - | - | - | 0% |
| | | | | | **263.212.884** | | | - | **54.797.193** | **81.045.096** | **135.842.289** | |

CONSTRUCTORA NEEMBUCU S.R.L.
RUTA 4° - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
0975 110 043 - Pilar - Py.

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY

| | | |
|---|---|---|
| Total de Contrato | Gs. | 263.212.884 |
| Importe de Certif. Actual | Gs. | 81.045.096 |
| Importe Certif. Acumulado | Gs. | 135.842.289 |
| % Avance Actual | 30,79 | |
| % Avance Acumulado | 51,61 | |