CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 02/2023 CONTRATO N.º 32/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 423.353

OBRA : LOTE 22 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCION DE 1 AULA

FECHA: 30/01/2024

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.016 PRESBITERO GUIDO CORONEL - KM. 10 MONDAY

			ADJUDICACIÓN			CETIF. Nº 1	CERTIF. N.º2	RUBROS NO EJE. NO COBRA		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1,00	1.786.000	1.786.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.786.000	0,00
2	Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	m2	138,60	4.982	690.505	110,00	0,00	0,00	0	28,60	142.485	0,00
3	Poda, destronque y desraisado de arboles . Según EE.TT.	un	1,00	658.623	658.623	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Replanteo y marcacion. Según EE.TT	m2	138,60	7.971	1.104.781	110,00	0,00	0,00	0	28,60	227.971	0,00
5	Trabajos de maquinas. Según EE.TT.	hs	3,00	278.083	834.249	3,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Demolicion de muros. Según EE.TT.	m2	9,00	19.089	171.801	9,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Estructuras de Hº Aº - Zapatas. Según EE.TT.	m3	2,80	2.855.404	7.995.131	2,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Estructuras de Hº Aº - Pilares Hº Aº. Según EE.TT.	m3	3,50	3.065.516	10.729.306	0,00	3,50	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Exc. y carga de cimiento c/ P.B.C. Según EE.TT.	m3	2,20	464.908	1.022.798	2,20	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Estructuras de Hº Aº vigas superiores. Según EE.TT	m3	4,00	3.328.540	13.314.160	0,00	4,00	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Estructuras de Hº Aº vigas inferiores. Según EE.TT	m3	3,3	3.328.540	10.984.182	2,49	0,00	0,00	0	0,81	2.696.117	0,00
12	Aislacion asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	34,00	61.100	2.077.400	34,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Muro de nivelacion 0,30 . Según EE.TT.	m2	10,00	199.280	1.992.800	10,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Muro de nivelacion 0,45. Según EE.TT	m2	9,00	249.100	2.241.900	9,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Relleno y compactacion. Según EE.TT.	m3	8,50	62.037	527.315	8,50	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Provision y colocacion de chapa de chapa termoacustica de 5cm. Según EE.TT.	m2	120,77	222.686	26.893.788	0,00	0,00	0,00	0	120,77	26.893.788	0,00
17	Provision y colocacion de estructuras metalica para techo. Según EE.TT.	m2	120,77	306.127	36.970.958	0,00	0,00	0,00	0	120,77	36.970.958	0,00
18	Provision y colocacion de vigas cumbrera metalica. Según EE.TT.	ml	10,20	192.306	1.961.521	0,00	0,00	1,10	211.537	9,10	1.749.984	0,00
19	Pilar de mamposteria 0,45 x 0,45 para revocar. Según EE.TT	ml	15,30	159.871	2.446.026	0,00	15,30	0,00	0	0,00	0	0,00
20	Mamposteria de elevacion de 0,30 para revoque ambas caras. Según EE.TT	m2	64,16	204.262	13.105.450	46,26	17,90	0,00	0	0,00	0	0,00
21	Mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0,15 para revocar. Según EE.TT	m2	130,10	116.560	15.164.456	21,95	91,24	16,91	1.971.030	0,00	0	0,00
22	Sardinel en canteros con ladrillo comun prensado. Según EE.TT.	ml	4,00	85.587	342.348	0,00	0,00	0,00	0	4,00	342.348	0,00
23	Envanillado bajos y sobre aberturas con vanilla o8 . Según EE.TT	ml	60,80	44.055	2.678.544	0,00	56,30	0,00	0	4,50	198.247	0,00
24	Revoque de paredes. Según EE.TT.	m2	388,55	49.820	19.357.561	0,00	0,00	65,16	3.246.271	323,39	16.111.290	0,00
25	CONSTRUCCION AULA NIVEL INICIAL - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	32,25	49.820	1.606.695	0,00	0,00	0,00	0	32,25	1.606.695	0,00
26	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Contrapiso de Cascotes de 10cm. Según EE.TT.	m2	85,00	52.809	4.488.765	0,00	0,00	0,00	0	85,00	4.488.765	0,00
27	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de piso granitico pulido 0,30 x 0,30 . Según	m2	75,10	197.509	14.832.926	0,00	0,00	0,00	0	75,10	14.832.926	0,00
28	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	32,25	117.187	3.779.281	0,00	0,00	0,00	0	32,25	3.779.281	0,00
29	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de zocalo granitico pulido. Según EE.TT.	ml	50,00	79.522	3.976.100	0,00	0,00	0,00	0	50,00	3.976.100	0,00
30	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de piso podo tactil . Según EE.TT.	m2	9,90	130.161	1.288.594	0,00	0,00	0,00	0	9,90	1.288.594	0,00
31	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de baldozon. Según EE.TT.	m2	38,20	137.376	5.247.763	0,00	0,00	0,00	0	38,20	5.247.763	0,00
32	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de puerta metalica de 1,00 x 2,30 . Según	un	1,00	1.240.737	1.240.737	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.240.737	0,00
33	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10.	un	1,00	1.464.708	1.464.708	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.464.708	0,00
34	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de puerta de madera para boxes - baños 0,60 x	un	2,00	866.868	1.733.736	0,00	0,00	0,00	0	2,00	1.733.736	0,00
35	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera de 0,90 x 2,10. Según	un	1,00	2.672.357	2.672.357	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.672.357	0,00
36	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de ventanas de vidrios templados 8mm. Según	m2	16,20	687.516	11.137.759	0,00	0,00	0,00	0	16,20	11.137.759	0,00
37	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de rejas. Según EE.TT.	m2	16,20	436.874	7.077.359	0,00	0,00	0,00	0	16,20	7.077.359	0,00
38	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Mochetas de revoques. Según EE.TT.	ml	66,30	42.949	2.847.519	0,00	0,00	20,70	889.044	45,60	1.958.474	0,00
39	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pinturas de rejas Segun EE.TT.	m2	32,40	39.856	1.291.334	0,00	0,00	0,00	0	32,40	1.291.334	0,00
40	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pinturas de paredes. Según EE.TT	m2	388,55	46.060	17.896.613	0,00	0,00	65,16	3.001.270	323,39	14.895.343	0,00
41	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pinturas de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	32,25	46.060	1.485.435	0,00	0,00	0,00	0	32,25	1.485.435	0,00
42	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de canaletas. Según EE.TT.	ml	33,20	83.973	2.787.904	0,00	0,00	6,30	529.030	26,90	2.258.874	0,00
43	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pinturas de canaleta. Según EE.TT	ml	33,20	45.151	1.497.017	0,00	0,00	0,00	282.455	26,90	1.214.562	0,00
44	Construccion de rampa de Hº. Según EE.TT.	m2	3,00	204.262	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	3,00	612.786	0,00
									[illegible]		171.382.777	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

26 FEB 2024

TESORERIA

PAGADO

Abigail A. Alegre
Fiscal de Obras
Ingeniería Civil

Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 02/2023 CONTRATO N.º 32/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 423.353

OBRA : LOTE 22 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCION DE 1 AULA — FECHA: 30/01/2024

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.016 PRESBITERO GUIDO CORONEL - KM. 10 MONDAY

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. Nº 1	CERTIF. N.º 2	RUBROS NO EJE. NO COBRA		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
45	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	3,00	34.874	104.622	0,00	0,00	0,00	0	3,00	104.622	0,00
46	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision e instalacion de baranda metalica. Según EE.TT.	ml	4,00	501.333	2.005.332	0,00	0,00	0,00	0	4,00	2.005.332	0,00
47	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	8,00	40.107	320.856	0,00	0,00	0,00	0	8,00	320.856	0,00
48	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision e intalacion de pizarron de madera movil. Según EE.TT.	un	1,00	1.563.428	1.563.428	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.563.428	0,00
49	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision e instalacion del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.291.720	2.291.720	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.291.720	0,00
50	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de desague cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.416.615	2.416.615	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.416.615	0,00
51	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.652.354	1.652.354	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.652.354	0,00
52	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	524.927	524.927	0,00	0,00	0,00	0	1,00	524.927	0,00
53	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.798.211	2.798.211	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.798.211	0,00
54	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	un	4,00	374.797	1.499.188	0,00	0,00	0,00	0	4,00	1.499.188	0,00
55	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro infantil con cistema baja. Según EE.TT.	un	3,00	732.989	2.198.967	0,00	0,00	0,00	0	3,00	2.198.967	0,00
56	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	3,00	187.323	561.969	0,00	0,00	0,00	0	3,00	561.969	0,00
57	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1,00	298.920	298.920	0,00	0,00	0,00	0	1,00	298.920	0,00
58	Provision e instalacion de espejos. Según EE.TT.	m2	1,15	177.239	203.825	0,00	0,00	0,00	0	1,15	203.825	0,00
59	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baños de discapacitados. Según EE.TT.	gl	1,00	1.250.435	1.250.435	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.250.435	0,00
60	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	m2	1,50	730.126	1.095.189	0,00	0,00	0,00	0	1,50	1.095.189	0,00
61	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de muebles de MDF. Según EE.TT.	ml	2,00	1.049.855	2.099.710	0,00	0,00	0,00	0	2,00	2.099.710	0,00
62	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Acometida. Según EE.TT.	un	1,00	1.636.258	1.636.258	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.636.258	0,00
63	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Instalacion electrica para aula nivel inicial. Según EE.TT.	un	1,00	2.386.033	2.386.033	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.386.033	0,00
64	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos de tuvo led 3x18. Según EE.TT.	un	8,00	182.940	1.463.520	0,00	0,00	0,00	0	8,00	1.463.520	0,00
65	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tuvo led 1x18. Según EE.TT.	un	5,00	102.397	511.985	0,00	0,00	0,00	0	5,00	511.985	0,00
66	Instalacion de aire acondicionado tipo split de 24.000 btu. Según EE.TT	un	1,00	5.910.480	5.910.480	0,00	0,00	0,00	0	1,00	5.910.480	0,00
67	Instalacion de ventilador de techo 56 caja metalica. Según EE.TT	un	2,00	683.700	1.367.400	0,00	0,00	0,00	0	2,00	1.367.400	0,00
68	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Servicio de limpieza general de la construccion. Según EE.TT	gl	1,00	1.917.600	1.917.600	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.917.600	0,00
69	CONSTRUCCION DE AULA - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT	m2	89,20	4.982	444.394	0,00	0,00	0,00	0	89,20	444.394	0,00
70	CONSTRUCCION DE AULA - Replanteo y marcacion. Según EE.TT	m2	89,20	7.971	711.013	0,00	0,00	0,00	0	89,20	711.013	0,00
71	CONSTRUCCION DE AULA - Estructuras de Hº Aº zapatas. Según EE.TT	m3	2,55	2.855.404	7.281.280	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
72	CONSTRUCCION DE AULA - Estructuras de Hº Aº pilares de Hº Aº. Según EE.TT	m3	2,52	3.065.516	7.725.100	0,00	0,00	1,67	5.119.412	0,85	2.605.688	0,00
73	CONSTRUCCION DE AULA - Estructuras de Hº Aº vigas superiores. Según EE.TT	m3	2,35	3.328.540	7.822.069	0,00	0,00	0,64	2.130.265	1,71	5.691.803	0,00
74	CONSTRUCCION DE AULA - Estructuras de Hº Aº vigas inferiores. Según EE.TT	m3	1,25	3.328.540	4.160.675	1,25	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
75	CONSTRUCCION DE AULA - Exc. Y carga de simiento con PBC. Según EE.TT	m3	1,08	464.908	502.101	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	502.101	0,00
76	CONSTRUCCION DE AULA - Relleno y compactacion. Según EE.TT	m3	6,07	62.037	376.565	6,07	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
77	CONSTRUCCION DE AULA - Muro de nivelacion de 0,30 . Según EE.TT	m2	9,42	199.280	1.877.218	0,00	0,00	9,42	1.877.218	0,00	0	0,00
78	CONSTRUCCION DE AULA - Aislacion asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	10,67	61.100	651.937	0,00	0,00	0,00	0	10,67	651.937	0,00
79	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de chapa termoacustica de 5cm. Según EE.TT	m2	82,45	222.686	18.360.461	0,00	0,00	0,00	0	82,45	18.360.461	0,00
80	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de estructura metalica para techo. Según EE.TT	m2	82,45	306.127	25.240.171	0,00	0,00	0,00	0	82,45	25.240.171	0,00
81	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de vigas cumbera metalica. Según EE.TT	ml	8,20	192.306	1.576.909	0,00	0,00	1,21	232.690	6,99	1.344.219	0,00
82	CONSTRUCCION DE AULA - Mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0,15 para revocar. Según EE.TT	m2	53,75	116.560	6.265.100	0,00	0,00	12,10	1.410.376	41,65	4.854.724	0,00
83	CONSTRUCCION DE AULA - Mamposteria de elevacion de 0,30 para revoque de ambas caras. Según EE.TT	m2	52,82	204.262	10.789.119	0,00	0,00	4,64	947.776	48,18	9.841.343	0,00
84	CONSTRUCCION DE AULA - Mamposteria de elevacion de 0,15 para macizar. Según EE.TT	m2	10,40	127.943	1.330.607	0,00	0,00	0,00	0	10,40	1.330.607	0,00
85	CONSTRUCCION DE AULA - Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para revocar . Según EE.TT	ml	5,40	159.871	863.303	0,00	0,00	0,00	0	5,40	863.303	0,00
									11.117.234		117.802.589	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 FEB 2024
TESORERIA
PAGADO

Abigail A. Alegre
Fiscal de Obras
Ingeniería Civil

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 02/2023 CONTRATO N.º 32/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 423.353

OBRA : LOTE 22 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCION DE 1 AULA

FECHA: 30/01/2024

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.016 PRESBITERO GUIDO CORONEL - KM. 10 MONDAY

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. Nº 1	CERTIF. N.º 2	RUBROS NO EJE. NO COBRA		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
86	CONSTRUCCION DE AULA - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla o8. Según EE.TT	ml	30,40	44.055	1.339.272	0,00	0,00	0,00	0	30,40	1.339.272	0,00
87	CONSTRUCCION DE AULA - Revoque de paredes. Según EE.TT	m2	234,00	49.820	11.657.880	0,00	0,00	34,25	1.706.335	199,75	9.951.545,0	0,00
88	CONSTRUCCION DE AULA - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT	m2	8,30	49.820	413.506	0,00	0,00	0,00	0	8,30	413.506	0,00
89	CONSTRUCCION DE AULA - Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm. Según EE.TT	m2	60,70	52.809	3.205.506	0,00	0,00	2,10	110.899	58,60	3.094.607	0,00
90	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de piso mosaico granitico pulido de 0,30x 0,30. Según EE.TT	m2	52,70	197.509	10.408.724	0,00	0,00	5,33	1.052.723	47,37	9.356.001	0,00
91	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de zocalo granitico pulido. Según EE.TT	ml	30,30	79.522	2.409.517	0,00	0,00	0,00	0	30,30	2.409.517	0,00
92	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de piso podo tactil. Según EE.TT	m2	8,05	130.161	1.047.796	0,00	0,00	0,00	0	8,05	1.047.796	0,00
93	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de baldozon. Según EE.TT	m2	43,80	137.376	6.017.069	0,00	0,00	0,00	0	43,80	6.017.069	0,00
94	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de puerta de madera tipo tablero 0,90 x 2,10. Según EE.TT	un	1,00	2.672.357	2.672.357	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.672.357	0,00
95	CONSTRUCCION DE AULA - Encuadre de aberturas. Según EE.TT	m2	3,25	77.456	251.732	0,00	0,00	0,00	0	3,25	251.732	0,00
96	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de ventanas con vidno templado 8mm. Según EE.TT	m2	7,20	687.516	4.950.115	0,00	0,00	0,00	0	7,20	4.950.115	0,00
97	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de rejas. Según EE.TT	m2	7,20	436.874	3.145.493	0,00	0,00	0,00	0	7,20	3.145.493	0,00
98	CONSTRUCCION DE AULA - Pinturas de rejas. Según EE.TT	m2	14,40	39.856	573.926	0,00	0,00	0,00	0	14,40	573.926	0,00
99	CONSTRUCCION DE AULA - Pinturas de paredes. Según EE.TT	m2	234,00	46.060	10.778.040	0,00	0,00	34,25	1.577.555	199,75	9.200.485	0,00
100	CONSTRUCCION DE AULA - Pinturas de estructuras de Hº. Según EE.TT	m2	8,30	46.060	382.298	0,00	0,00	0,00	0	8,30	382.298	0,00
101	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de canaletas. Según EE.TT	ml	27,36	83.973	2.297.501	0,00	0,00	4,56	382.917	22,80	1.914.584	0,00
102	CONSTRUCCION DE AULA - Pintura de canaletas. Según EE.TT	ml	27,36	45.151	1.235.331	0,00	0,00	4,56	205.888	22,80	1.029.443	0,00
103	Construccion de rampa de Hº. Según EE.TT	m2	3,74	204.262	763.940	0,00	0,00	0,00	0	3,74	763.940	0,00
104	CONSTRUCCION DE AULA - Pintura para rampa. Según EE.TT	m2	3,74	34.874	130.429	0,00	0,00	0,00	0	3,74	130.429	0,00
105	CONSTRUCCION DE AULA - Provision e instalacion de baranda metalica. Según EE.TT	ml	4,40	501.333	2.205.865	0,00	0,00	0,00	0	4,40	2.205.865	0,00
106	CONSTRUCCION DE AULA - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT	m2	8,8	40.107	352.942	0,00	0,00	0,00	0	8,80	352.942	0,00
107	CONSTRUCCION DE AULA - Provision e instalacion de pizarron acrilico. Según EE.TT	un	1,00	1.679.467	1.679.467	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.679.467	0,00
108	CONSTRUCCION DE AULA - Acometida. Según EE.TT	un	1,00	1.636.258	1.636.258	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.636.258	0,00
109	CONSTRUCCION DE AULA - Inst. electrica para aula. Según EE.TT	un	1,00	1.743.700	1.743.700	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.743.700	0,00
110	CONSTRUCCION DE AULA - Provision e instalacion de artefactos con tuvo led 3x18. Según EE.TT	un	4,00	182.940	731.760	0,00	0,00	0,00	0	4,00	731.760	0,00
111	CONSTRUCCION DE AULA - Provision e instalacion de artefactos con tuvo led 1x18. Según EE.TT	un	5,00	102.397	511.985	0,00	0,00	0,00	0	5,00	511.985	0,00
112	Instalacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu. Según EE.TT	un	1,00	5.910.480	5.910.480	0,00	0,00	0,00	0	1,00	5.910.480	0,00
113	Instalacion de ventilador de techo 56 caja metalica. Según EE.TT	un	2,00	683.700	1.367.400	0,00	0,00	0,00	0	2,00	1.367.400	0,00
114	Servicio de Limpieza general de la construccion	gl	1,00	1.917.600	1.917.600	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.917.600	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				479.814.442				5.036.317		76.701.572	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3 (26886688+365855219)*20/100-1 365.886.938 76%

DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% 78.554.725

RETENCIÓN CAUCIONAL 5% 18.294.347

MONTO NETO A PERCIBIR 269.037.866

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES, TREINTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 FEB 2024
TESORERIA
PAGADO

ABIGAIL ALEGRE
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Municipalidad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. FAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA