INFORME DE CONFORMIDAD F.O. Nº 20/2022

Dependencia solicitante	Dirección Gral. de Presupuesto	
Fecha de conformidad por el servicio	17/11/22	
Proveedor del Servicio	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Contrato MH N°	43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda"	
Orden de Servicio N°	919,920,921/2022.	
Monto	25.713.570 Gs.-	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad, como administrador del contrato, teniendo en cuenta que el proveedor ha cumplido con la provisión del servicio. Aclarando que los ítems N° 13.9 y 13.10 no fueron ejecutados ya que los mismos no eran necesarios, así también los ítems N° 14.19 , 14.29 y 14.30 no fueron ejecutados ya que para la realización de estos trabajos se requiere de una mayor cantidad de rubros.	

Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda **Arq. Juan Antonio Centurión** Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda	**Jorge González** Funcionario Dpto. de Servicios Generales	**C.P. Sonia R. Rivas** Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos – D.A.
FIRMA FISCAL DE OBRAS	**FIRMA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	**VºBº JEFA DPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

MEMORANDO

M-FO-CRA N° 52/2022

A: C.P. Sonia Rivas – Jefa del Departamento de Servicios Generales.
DE: Arq. Lyda Valiente – Fiscal de Obras.
Arq. Juan Centurión – Fiscal de Obras
REF: Recepción Provisoria de las Ordenes de Servicios 919, 920, 921/22-Expdte. SIME N° 151.337/22
FECHA: 17/11/2022

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, con relación al CONTRATO N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", a fin de remitir la conformidad a los trabajos ejecutados en la Dirección General de Presupuesto – ***Ordenes de Servicios 919, 920, 921/2022***, según solicitud de Recepción Provisoria presentada por la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. por Expediente SIME N° 151.337/2022.

Se aclara que del presupuesto inicial fueron anulados los rubros que se mencionan a continuación:

Baños

1- *Guarda decorativa*
2- *Mano de obra de revestidos guarda decorativa.*

No se ejecutó este trabajo debido a que la opción elegida de azulejos colocados no necesitaba del uso de guarda decorativa.

Oficinas/espacio central

1- *Desmonte de canaleta área externa*
2- *Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60m*
3- *Mano de obra de Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60m.*

Estos trabajos no se ejecutaron debido a que los trabajos en el techo llevaran un proceso más complejo de ejecución y con una cantidad mayor de rubros, por lo que se decidió no ejecutarlos en estas Ordenes de Servicios.

Se aclara que la fecha que se registra en el Acta de Recepción Provisoria, es debido al tiempo que el expediente ingresa en el Dpto. de Servicios Generales, por lo que se debe tener en cuenta la fecha de culminación registrada en el Libro de Obras.

Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

TETÃ VIRU MOMENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 919/2022
Fecha de Emisión 16/08/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	547/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
73,97	SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE	DEMOLICIONES. Demolición de azulejo, pisos, revestidos	UNIDAD	----------	14.581	1.078.557
4	CUATRO	ARTEFACTOS SANITARIOS. Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	UNIDAD	----------	28.470	113.880
4	CUATRO	ARTEFACTOS SANITARIOS. Mano de obra - Colocación de inodoro cisterna baja- blanco	UNIDAD	----------	161.100	644.400
73,97	SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	1.774.392
73,97	SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	1.616.245
73,97	SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE	REVESTIDOS. Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	92.492	6.841.633
73,97	SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	50.025	3.700.349
6	SEIS	CARPINTERÍA MADERA. Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas	UNIDAD	----------	23.352	140.112
6	SEIS	CARPINTERÍA MADERA. Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas	UNIDAD	----------	93.415	560.490
8,96	OCHO CON NOVENTA Y SEIS	PINTURAS. Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	UNIDAD	----------	28.344	253.962
8,96	OCHO CON NOVENTA Y SEIS	PINTURAS. Mano de obra de pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	UNIDAD	----------	21.850	195.776
1	UNO	TECHOS. Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	134.134	134.134
1	UNO	TECHOS. Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	71.300	71.300
		TOTAL				**17.125.230**

SON GUARANÍES: DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA.-

OBSERVACION: SIME 75738/2022. NOTA DE PRESUPUESTO 22. PROV CRA 741/22. MEMO DSG 142/22. MEMO FO-CRA 25/22. INFORME CONTRACTUAL 46. PROV DA 1562/22.

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	LIC. LUIS BALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 920/2022
Fecha de Emisión 16/08/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	547/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2,88	DOS CON OCHENTA Y OCHO	ARTEFACTOS SANITARIOS. Desmonte y reposición de mesada existente de granito	UNIDAD	----------	350.000	1.008.000
20	VEINTE	REVESTIDOS. Guarda decorativa	UNIDAD	----------	40.540	810.800 *
20	VEINTE	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos de guarda decorativa	UNIDAD	----------	21.075	421.500 *
5,60	CINCO CON SESENTA	VIDRIOS. Provisión y colocación de espejo	UNIDAD	----------	267.928	1.500.397
5,60	CINCO CON SESENTA	VIDRIOS. Mano de obra de provisión y colocación de espejo	UNIDAD	----------	161.000	901.600
16,48	DIECISEIS CON CUARENTA Y OCHO	PISO. Demolición de pisos en general	UNIDAD	----------	8.919	146.985
16,48	DIECISEIS CON CUARENTA Y OCHO	PISO. Piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	98.730	1.627.070
16,48	DIECISEIS CON CUARENTA Y OCHO	PISO. Mano de obra de piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	57.500	947.600
2	DOS	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	33.750	67.500
2	DOS	ALBAÑILERÍA. Retiro de escombros en contenedor	UNIDAD	----------	397.272	794.544

*Obs: Ítem's no ejecutado, debido a que la opción elegida de azulejos no requirió guarda decorativa.

TOTAL	8.225.996

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

OBSERVACION: SIME 75738/2022. NOTA DE PRESUPUESTO 22. PROV CRA 741/22. MEMO DSG 142/22. MEMO FO-CRA 25/22. INFORME CONTRACTUAL 46. PROV DA 1562/22.

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Cacidero Jefa Interina Dpto. Procesos - CUOC - MH	ABOG. NERES SORIA Coordinador Coordinación Operativa de Contrataciones	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 921/2022
Fecha de Emisión 16/08/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	547/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
10	DIEZ	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	687.460
6	SEIS	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	313.260
2,76	DOS CON SETENTA Y SEIS	TECHOS. Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	134.134	370.210
2,76	DOS CON SETENTA Y SEIS	TECHOS. Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	71.300	196.788
* 8	OCHO	DESAGÜE PLUVIAL. Desmonte de canaleta aérea externa	UNIDAD	----------	30.551	244.408 *
* 8	OCHO	DESAGÜE PLUVIAL. Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	UNIDAD	----------	99.181	793.448 *
* 8	OCHO	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	UNIDAD	----------	56.250	450.000 *
2	DOS	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de caño PVC para desagüe 50 mm	UNIDAD	----------	13.463	26.926

Obs: * Trabajos no ejecutados, se constató que requerirá otros trabajos complementarios o adicionales.

TOTAL	3.082.500

SON GUARANÍES: TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.-

OBSERVACION: SIME 75738/2022. NOTA DE PRESUPUESTO 22. PROV CRA 741/22. MEMO DSG 142/22. MEMO FO-CRA 25/22. INFORME CONTRACTUAL 46. PROV DA 1562/22.

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH ELABORADO POR	LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	ABOG. ANDRÉS SORIA Director Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 24/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 6 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 08:30hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en Hacienda sede central, Dirección General de Presupuesto según el presupuesto N° 22/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Ordenes de Servicio N°:**

- **919/2022**
- **920/2022**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

***Nombre del Contrato:* "REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031**

Nº 0000075

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	**Contrato:** *MH Nº 43/2021*
Dependencia	Orden de Servicio Nº: 919, 920, 917, 911
Direcc. de Presupuesto, Contabilidad	Fecha: 6/09/22 Hora: 14:00 hs.
Tiempo: Bueno: [X] Humedo: [ ] Lluvioso: [ ]	

919: Inicia esta OS. con la demolición de azulejos en los baños y con el desmonte de artefactos. 8:30 hs.	En el baño del Dpto Análisis de Contabilidad al desmontar el cielo raso se desprendieron algunos azulejos de las paredes.
920: Inicia esta OS con el desmonte de las mesadas en ambos baños. 10:00 hs.	
917: Se retira la alfombra de la escalera en Normas Técnicas. Inicia OS.	
911: Se inicia esta OS con la demolición del cielo raso en los baños. 8:00 hs.	
En horas de la tarde se procede a la aislación del techo sobre el cielo raso de los baños del área de análisis.	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Bienes Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable Firma - Aclaración	Firma Fiscal Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528
Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Roasado) Contratista
Tripicado: (Celeste) Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 36/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 5 días del mes de octubre de 2022, siendo las 12:00hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en Hacienda sede central, Dirección General de Presupuesto según el presupuesto N° 22/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Orden de Servicio N° 921/2022**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: ***"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031***

Nº 0000088

Contratista:
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato:
MH Nº 43/2021

Dependencia: Presupuesto

Orden de Servicio Nº: 921

Fecha: 5/10/22 Hora: 12:00

Tiempo: Bueno: ☐ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

OS Nº 921: Se realiza la aislación del techo de presupuesto con membrana en sector de extractores eólicos y partes puntuales. Inicia esta OS.	Se observa que no fueron adheridos correctamente la membrana y se notifica a la contratista para su corrección
	Obs: la aislación se realizo luego de una verificación aproximada de lugar de la perdida

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Rosado) Contratista
Triplicado: (Celeste) Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.R. FO-CRA. 19/2022

Acta de Recepción Provisoria

En la ciudad de Asunción a los 17 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 10:00 hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para la ***Recepción Provisoria de Obra.***

Los trabajos se ejecutaron en Hacienda sede central, Dirección General de Presupuesto, correspondiente a las **Ordenes de Servicios N°:**

- **919/2022.**
- **920/2022.**
- **921/2022.**

OBS.

- SIME N° 151.337/2022
- Se deberá considerar como fecha de finalización de los trabajos realizados lo asentado en el Libro de Obras.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un solo efecto y con un solo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción SRL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

***Nombre del Contrato:* "REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031**

Nº 0000091

Contratista:
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato:
MH Nº 43/2021

Dependencia: Jubilaciones, Presupuesto

Orden de Servicio Nº: 958, 959, 966, 919, 920, 921, 1021.

Fecha: 17/10/22 Hora: 15:00

Tiempo: Bueno: ☐ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

OS 958: Se pinta el portón de acceso al estacionamiento, se cierra la OS Nº 958.

OS 959: Se coloca la canilla en el lavadero del pasillo cerrando la OS. Nº 959.

OS 966: Se termina de colocar los zocalos, se cierra la OS. Nº 966

OS 919: Se cierra esta OS con la pintura de las abertoras

OS. 920: Se cierra esta OS con la colocación del espejo

OS 921: Se cierra esta OS con la aislación en el techo.

OS 1021: Se prepara para la demolición del cielorraso

Arq. Lyda Valente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura Construcción S.R.L.
Residente/Responsable
Firma - Aclaración

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
COORD. Dpto. de Servicios Generales

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Roasado) Contratista
Triplicado: (Celeste) Obra

CONTRATO M. H. N° 43/2021

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE COMPUTO

Proyecto: REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

MONTO MINIMO: 600.000.000 MONTO MAXIMO: 1.200.000.000

ORDEN DE SERVICIO N° 919/920/921

FECHA DE TERMINO DE OS : 17/10/2022

DATOS DE CONTRATO					CERTIFICADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANT. EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
1.49	Retiro de escombros en contenedor	1	Unidad	397.272	2,00	794.544
2.5	Demolición de azulejo, pisos,revestidos	1	Metros cuadrados	14.581	73,97	1.078.557
3.3	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	1	Metro lineal	68.746	10,00	687.460
3.4	Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	1	Metros cuadrados	52.210	6,00	313.260
4.26	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	1	Metros cuadrados	134.134	3,76	504.344
4.27	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	1	Metros cuadrados	71.300	3,76	268.088
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	1	Metros cuadrados	23.988	73,97	1.774.392
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	1	Metros cuadrados	21.850	73,97	1.616.245
7.1	Demolición de pisos en general	1	Metros cuadrados	8.919	16,48	146.985
7.14	Piso cerámico de alto tráfico	1	Metros cuadrados	98.730	16,48	1.627.070
7.15	Mano de obra de piso cerámico de alto tráfico	1	Metros cuadrados	57.500	16,48	947.600
9.9	Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas	1	Unidad	23.352	6,00	140.112
9.10	Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas	1	Unidad	93.415	6,00	560.490
12.33	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	1	Metros cuadrados	28.344	8,96	253.962
12.34	Mano de obra de pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	1	Metros cuadrados	21.850	8,96	195.776
13.1	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	1	Metros cuadrados	92.492	73,97	6.841.633
13.2	Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	1	Metros cuadrados	50.025	73,97	3.700.349
14.40	Mano de obra de caño PVC para desagüe 50 mm	1	Metro lineal	13.463	2,00	26.926
15.10	Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	1	Unidad	33.750	2,00	67.500
16.9	Mano de obra - Colocación de inodoro cisterna baja- blanco	1	Unidad	161.100	4,00	644.400
16.10	Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	1	Unidad	28.470	4,00	113.880
16.19	Desmonte y reposición de mesada existente de granito	1	Metro lineal	350.000	2,88	1.008.000
17.1	Provisión y colocación de espejo	1	Metros cuadrados	267.928	5,60	1.500.397
17.2	Mano de obra de provisión y colocación de espejo	1	Metros cuadrados	161.000	5,60	901.600
				TOTAL		25.713.570

Son guaranies: veinticinco millones setecientos trece mil quinientos setenta

	Fiscal de Obras Arq Juan Centrurion Ministerio de Hacienda	**Fiscal de Obras** Arq Lyda Valiente Ministerio de Hacienda
Fecha de certificacion: 17/10/2022	**Fecha de aprobacion de certificado:**	

arquitectura construcción s.r.l.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales