**CALTEC S.R.L.**

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba Nº 441 e/
Libertad y Waldino Lovera
Telefax: (021) 677 562 - Cel.: (0981) 422 612
E-mail.: jcalcena@click.com.py
Fdo de la Mora - Paraguay

**CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO**

NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0001124

San Lorenzo, 8 de febrero de 2022

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en Funcionamiento ☐ Instalación ☐ Otros

Cliente: Congreso nacional Dirección:

Solicitante: Equipo: UPS Riello S. Nº 100KVA (2)

| DESCRIPCIÓN DE SERVICIO | MATERIALES UTILIZADOS | |
|---|---|---|
| | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| Mantenimiento preventivo | | |
| de 2 UPS Riello de 100KVA | | |
| c/u | OK | |
| Verificación de baterías. | OK | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
08/02/22

Servicio de Impresión MOROCHA de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 326 4187 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mómpox - Fndo. de la Mora - 1 Tal. 50x3 - Nº 001.101 al 001.150 - Noviembre/2021.

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (no válido p/ Comprobante Fiscal)

CALTEC S.R.L.
CONVERSION ESTATICA DE ENERGIA
ELECTRONICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba 441 c/ Centerio de la Epopeya
Tel: 677-562 - Cel: 0981-422-612
E-mail: jcalcena@click.com.py
Fernando de la Mora - Paraguay

# INFORME TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 9/02/2022 | | |
| **Cliente:** | **Congreso Nacional** | **Teléfono:** | 021- 414-5890 |
| **Atención:** | Ing. Sebastián Romero | **Email:** | mantenimiento.congreso.py@gmail.com |

Se realizó el siguiente servicio de mantenimiento a dos equipos de UPS de la marca RIELLO de 100 KVA en el Edificio del Congreso Nacional:

- Soporte técnico de diagnóstico, prevención y solución de fallas.
- Inspección visual del equipo en busca de conexiones sueltas, aislamiento quemado o cualquier otro signo de desgaste.
- Comprobar visualmente la contaminación de líquidos de las baterías y condensadores.
- Limpieza de los recintos del equipo de UPS.
- Se realizó exploraciones térmicas en las conexiones eléctricas y se verificó que todas están apretadas y no generan calor.
- Reajuste de los bornes de cada terminal y conexionado.
- Verificación de los interruptores de transferencia del UPS, los interruptores automáticos y los bypass de mantenimiento.
- Medición de corriente: tensión de salida 3x390V, tensión de entrada 3x385V, corriente de salida UPS 1: 30 A, UPS 2: 28 A.

**Rodrigo Díaz**
**CI 4.562.031**

**Jorge Rodríguez**
**CI 2.837.117**

**Ing. Jorge Cálcena**
**CI 1.407.672**

*Ing. Sebastián Romero*
*Director*
*Dirección de Mantenimiento*
*Congreso Nacional*