# PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°:1

**OBRA:"Reparación y mantenimiento de 03 aulas de la Esc. Bas. N° 5374 Gral. José Eduvigis Díaz" ID N°: 456123**
**LOCALIDAD: GRAL. BERNARDINO CABALLERO**
**CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO**
**CONTRATISTA: GFEN CONSTRUCCIONES** CONTRATO N°: 10/2024 **FECHA:** 28/11/2024
**MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 318.665.374** **Porcentaje de avance de obra 42%**

| Ítem N° | Descripción | Atributos | Contractual | Acumulada certificación anterior | Presente certificado | Acumulada al presente certificado | Porcentaje según avance | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Acumulado certificado anterior | Presente certificado | Acumulada al presente certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmonte de techo de tejas existente sin recuperacion | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 229,00 | | 229,00 | 229,00 | 100% | 35.982,00 | 8.239.878 | 0 | 8.239.878 | 8.239.878 |
| 2 | Desmonte de ventiladores e instalacion electrica | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 100% | 1.199.400,00 | 1.199.400 | 0 | 1.199.400 | 1.199.400 |
| 3 | Demolicion de mamposteria de 0,15m. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 36,00 | | 36,00 | 36,00 | 100% | 39.980,00 | 1.439.280 | 0 | 1.439.280 | 1.439.280 |
| 4 | Demolicion de columna existente de galeria | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | 100% | 319.840,00 | 2.238.880 | 0 | 2.238.880 | 2.238.880 |
| 5 | Excavacion y carga de cimiento de PBC. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 100% | 849.575,00 | 8.495.750 | 0 | 8.495.750 | 8.495.750 |
| 6 | Columna de H° A° 0,38 x0,38x3,00*7 -galeria | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 100% | 2.998.500,00 | 8.995.500 | 0 | 8.995.500 | 8.995.500 |
| 7 | Columna de H° A° 0,15m x 0,35m. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 100% | 2.998.500,00 | 2.998.500 | 0 | 2.998.500 | 2.998.500 |
| 8 | Viga superior 0,15 m x 0,30 m | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 100% | 2.998.500,00 | 17.991.000 | 0 | 17.991.000 | 17.991.000 |
| 9 | Viga cumbrera de H° A° 0,20m x 0,50 m | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 0,70 | | 0,70 | 0,70 | 100% | 2.998.500,00 | 2.098.950 | 0 | 2.098.950 | 2.098.950 |
| 10 | Rampa peatonal | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 2,00 | | | 0,00 | 0% | 3.498.250,00 | 6.996.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Reposicion de mamposteria de elevacion De 0.15 mts. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 36,00 | | 36,00 | 36,00 | 100% | 279.860,00 | 10.074.960 | 0 | 10.074.960 | 10.074.960 |
| 12 | Reposicion de techo de tejas espanolas- cambio de tirantes y tejuelones | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 229,00 | | 172,57 | 172,57 | 75% | 379.810,00 | 86.976.490 | 0 | 65.545.226 | 65.545.226 |
| 13 | Revoque de paredes interior y exterior a 2 capas | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 380,00 | | | 0,00 | 0% | 69.965,00 | 26.586.700 | 0 | 0 | 0 |

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Revoque de viga cumbrera | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 22,00 | | | 0,00 | 0% | 69.965,00 | 1.539.230 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Demolicion de piso existente | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 162,00 | | 162,00 | 162,00 | 100% | 29.985,00 | 4.857.570 | 0 | 4.857.570 | 4.857.570 |
| 16 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 162,00 | | | 0,00 | 0% | 39.980,00 | 6.476.760 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carpeta de asiento | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 162,00 | | | 0,00 | 0% | 41.979,00 | 6.800.598 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Piso ceramica esmaltada | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 162,00 | | | 0,00 | 0% | 149.925,00 | 24.287.850 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zocalo ceramico esmaltado | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 96,00 | | | 0,00 | 0% | 25.987,00 | 2.494.752 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alisada de cemento 6 cm guardaobra | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 58,00 | | | 0,00 | 0% | 79.960,00 | 4.637.680 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Puerta de madera de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | | | 0,00 | 0% | 1.899.050,00 | 1.899.050 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ventanas balancines de 1.50 x 1.20 mts. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 5,40 | | | 0,00 | 0% | 949.525,00 | 5.127.435 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Soporte metalico para tanque existente | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | | | 0,00 | 0% | 4.197.900,00 | 4.197.900 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pinturas de paredes a pintura latex acrilico ( 2 manos y lijado ) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 483,00 | | | 0,00 | 0% | 49.975,00 | 24.137.925 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pinturas de viga cumbrera a la cal | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 11,00 | | | 0,00 | 0% | 22.988,00 | 252.868 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 16,20 | | | 0,00 | 0% | 28.985,00 | 469.557 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pinturas de tirantes de madera y tejuelones con pintura sintetico color | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 229,00 | | | 0,00 | 0% | 29.985,00 | 6.866.565 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Reposicion de vidrios dobles de 4 mm. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 16,20 | | | 0,00 | 0% | 399.800,00 | 6.476.760 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms. Con pintura | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 62,00 | | | 0,00 | 0% | 119.940,00 | 7.436.280 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Instalacion electrica | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | | | 0,00 | 0% | 3.198.400,00 | 9.595.200 | 0 | 0 | 0 |

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Artefactos electricos | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 12,00 | | | 0,00 | 0% | 439.780,00 | 5.277.360 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Instalacion de Ventilador de techo de 56" | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 6,00 | | | 0,00 | 0% | 617.691,00 | 3.706.146 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pizarrones | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | | | 0,00 | 0% | 2.198.900,00 | 6.596.700 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Limpieza final | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | | | 0,00 | 0% | 1.199.400,00 | 1.199.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ***TOTALES:*** | | | | | | ***318.665.374*** | ***0*** | ***134.174.894*** | ***134.174.894*** |

| | |
|---|---|
| ***Menos fondo de reparo 5%:*** | ***6.708.745*** |
| ***Monto neto a pagar presente certificado:*** | ***127.466.149*** |

GFEN CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0
CONTRATISTA

Camila Gaona Giménez
FISCAL DE OBRAS Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172