MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Certificado N° 02

CONTRATISTA: **ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES**

MONTO DEL CONTRATO : 175.044.957 GS.

Obra: REPARACIONES VARIAS DEL TINGLADO MUNICIPAL Y ALREDEDORES - ID N° 423173

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: NOVIEMBRE **FECHA** **9-dic-23**

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	REPARACIONES VARIAS DEL TINGLADO MUNICIPAL Y ALREDEDORES	**175.044.957**	100,00%	**88.903.834**	**86.141.123**	175.044.957
TOTAL CON IVA		**175.044.957**	**100,00%**	**88.903.834**	**86.141.123**	**175.044.957**
VALOR CERTIFICADOS				**88.903.834**	***86.141.123***	***175.044.957***
FONDO DE REPARO						***4.307.056***
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 01						**81.834.067**

Son Guaraníes: ochenta y un millones ochocientos treinta y cuatro mil sesenta y siete-----

Porcentaje de ejecución Actual	49,21%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	81.834.067

Arq. Jorge Vergara

Fiscalización de obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES

SR. LUIS ESTIGARRIBIA

CONTRATISTA

Estigarribia Construcciones

Ruc: 2.213.643-6

OBRA: REPARACIONES VARIAS DEL TINGLADO MUNICIPAL Y ALREDEDORES - ID N° 423173

CONTRATISTA : ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO N° 2

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDAD ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE CERTIFICADO ANTERIOR	PORCENTAJE PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO
1	Brazo para AP 2 pulgadas por 2 metros	Unidad	30,00	300.833	9.024.990	0,00	30,00	30,00	0	9.024.990	9.024.990	0,00%	100,00%	100,00%
2	Cable Multifilar tipo taller para conexión eléctrica	Metro lineal	410,00	10.650	4.366.500	0,00	410,00	410,00	0	4.366.500	4.366.500	0,00%	100,00%	100,00%
3	Prensa para empalme a red eléctrica	Unidad	5,00	16.717	83.585	0,00	5,00	5,00	0	83.585	83.585	0,00%	100,00%	100,00%
4	Provisión y colocación de Reflectores HPIT 400 wat colocado	Unidad	16,00	1.180.500	18.888.000	10,00	6,00	16,00	11.805.000	7.083.000	18.888.000	62,50%	37,50%	100,00%
5	Artefacto de iluminación tipo Alumbrado Público LED de 250 W	Unidad	30,00	1.637.500	49.125.000	15,00	15,00	30,00	24.562.500	24.562.500	49.125.000	50,00%	50,00%	100,00%
6	Mano de obra de montaje de artefacto AP Led	Unidad	30,00	400.083	12.002.490	0,00	30,00	30,00	0	12.002.490	12.002.490	0,00%	100,00%	100,00%
7	Soporte de Caño galvanizado de 2 1/2", para alumbrado Led, incluye base H	Unidad	6,00	386.733	2.320.398	0,00	6,00	6,00	0	2.320.398	2.320.398	0,00%	100,00%	100,00%
8	Reparación de puerta principal, provisión y ampliación de caños laterales soporte de guía	Unidad	2,00	1.454.805	2.909.610	2,00	0,00	2,00	2.909.610	0	2.909.610	100,00%	0,00%	100,00%
9	Pintura de tirante de madera existente con barniz con fungicida y limpieza de techo de teja sobre cantina	Unidad	25,00	64.250	1.606.250	25,00	0,00	25,00	1.606.250	0	1.606.250	100,00%	0,00%	100,00%
10	Pintura al latex de paredes revocadas y piso pista del tinglado sector tinglado	Metros cuadrados	1.150,00	23.181	26.658.150	950,00	200,00	1.150,00	22.021.950	4.636.200	26.658.150	82,61%	17,39%	100,00%
11	Pintura al latex de paredes revocadas del tinglado sector cantina	Metros cuadrados	67,20	23.281	1.564.483	67,20	0,00	67,20	1.564.483	0	1.564.483	100,00%	0,00%	100,00%
12	Pintura a la silicona de ladrillos vistos prensados, previa limpieza	Metros cuadrados	455,60	23.415	10.667.874	455,60	0,00	455,60	10.667.874	0	10.667.874	100,00%	0,00%	100,00%
13	Pintura al latex color cerámico de muralla perimetral y color cemento de pilares de hormigón	Metros cuadrados	715,44	25.950	18.565.668	315,00	400,44	715,44	8.174.250	10.391.418	18.565.668	44,03%	55,97%	100,00%
14	Pintura de estructura de techo metálico, laterales en el sector ampliado con pintura sintética de color blanco	Metros cuadrados	198,30	38.850	7.703.955	115,00	83,30	198,30	4.467.750	3.236.205	7.703.955	57,99%	42,01%	100,00%
15	Pintura de portones de acceso principales	Unidad	2,00	1.124.167	2.248.334	1,00	1,00	2,00	1.124.167	1.124.167	2.248.334	50,00%	50,00%	100,00%
16	Pintura de reja metálica frente al local Municipal color gris	Metros cuadrados	128,16	40.850	5.235.336	0,00	128,16	128,16	0	5.235.336	5.235.336	0,00%	100,00%	100,00%
17	Colocación de puerta metálica y su provision en sanitarios	Unidad	2,00	1.037.167	2.074.334	0,00	2,00	2,00	0	2.074.334	2.074.334	0,00%	100,00%	100,00%
			TOTAL		175.044.957				88.903.834	86.141.123	175.044.957			

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge Vergara
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA
CONTRATISTA

Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

ACTA DE MEDICION

02

En la localidad de Loma Grande, a los 09 dias del mes de diciembre del año 2023, se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras y la Empresa Contratista El Sr. Luis Estigarribia representante de la Empresa ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 02**, correspondiente al mes de NOV./23 de las Obras objeto del **Contrato** firmado entre la Municipalidad de Loma Grande y el Contratista.---

Obra: REPARACIONES VARIAS DEL TINGLADO MUNICIPAL Y ALREDEDORES - ID Nº 423173

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	Brazo para AP 2 pulgadas por 2 metros	Unidad	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00%
2	Cable Multifilar tipo taller para conexión eléctrica	Metro lineal	410,00	0,00	410,00	410,00	100,00%
3	Prensa para empalme a red eléctrica	Unidad	5,00	0,00	5,00	5,00	100,00%
4	Provisión y colocación de Reflectores HPIT 400 wat colocado	Unidad	16,00	10,00	6,00	16,00	100,00%
5	Artefacto de iluminación tipo Alumbrado Público LED de 250 W	Unidad	30,00	15,00	15,00	30,00	100,00%
6	Mano de obra de montaje de artefacto AP Led	Unidad	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00%
7	Soporte de Caño galvanizado de 2 1/2", para alumbrado Led, incluye base Hº	Unidad	6,00	0,00	6,00	6,00	100,00%
8	Reparación de puerta principal, provisión y ampliación de caños laterales soporte de guia	Unidad	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00%
9	Pintura de tirante de madera existente con barniz con fungicida y limpieza de techo de teja sobre cantina	Unidad	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00%
10	Pintura al latex de paredes revocadas y piso pista del tinglado sector tinglado	Metros cuadrados	1.150,00	950,00	200,00	1.150,00	100,00%
11	Pintura al latex de paredes revocadas del tinglado sector cantina	Metros cuadrados	67,20	67,20	0,00	67,20	100,00%
12	Pintura a la silicona de ladrillos vistos prensados, previa limpieza	Metros cuadrados	455,60	455,60	0,00	455,60	100,00%
13	Pintura al latex color cerámico de muralla perimetral y color cemento de pilares de hormigón	Metros cuadrados	715,44	315,00	400,44	715,44	100,00%
14	Pintura de estructura de techo metálico, laterales en el sector ampliado con pintura sintética de color blanco	Metros cuadrados	198,30	115,00	83,30	198,30	100,00%
15	Pintura de portones de acceso principales	Unidad	2,00	1,00	1,00	2,00	100,00%
16	Pintura de reja metálica frente al local Municipal color gris	Metros cuadrados	128,16	0,00	128,16	128,16	100,00%
17	Colocación de puerta metálica y su provision en sanitarios	Unidad	2,00	0,00	2,00	2,00	100,00%

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge O. Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2565

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA
CONTRATISTA

Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6