GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN CREP Nº5 ANTOLINA LOMBARDI DE JARA - PILAR

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: FORNERON HERMANOS S.R.L
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 29/11/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 257.961.000
ANTICIPO RECIBIDO 51.592.200

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		77.478.000	55.322.300	132.800.300
DESCUENTO ANTICIPO	25%	25.796.100	12.898.050	38.694.150
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**42.424.250**	

SON GUARANIES: Cuarenta y dos millones cuatrocientos veinte y cuatro mil doscientos cincuenta.----------

.....
p/ CONTRATISTA

Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8
Abog. Víctor Hugo Forneron
Representante Legal

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN CREP Nº5 ANTOLINA LOMBARDI DE JARA - PILAR

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
					0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	TINGLADO				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (12 un)	m3	9	2.590.000	23.310.000	6,9	2,1	9,00	17.871.000	5.439.000	23.310.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (8 un) h=7,00	m3	7,5	2.590.000	19.425.000	2,4	5,1	7,50	6.216.000	13.209.000	19.425.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (4 un) h=8,00	m3	4,5	2.590.000	11.655.000	1,4	3,1	4,50	3.626.000	8.029.000	11.655.000	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (63,5ml)	m3	5,5	2.590.000	14.245.000		4,9	4,90	0	12.691.000	12.691.000	89%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (63,5ml)	m3	5	2.590.000	12.950.000	4	1	5,00	10.360.000	2.590.000	12.950.000	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1	4.550.000	4.550.000			0,00	0	0	0	0%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	255	260.000	66.300.000			0,00	0	0	0	0%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	74	85.000	6.290.000			0,00	0	0	0	0%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	6	2.350.000	14.100.000			0,00	0	0	0	0%
	Patio				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Relleno y compactación	m3	130	94.000	12.220.000	130		130,00	12.220.000	0	12.220.000	100%
	Cordón de mamposteria de 0,30	m2	10,5	195.000	2.047.500	8,4	2,1	10,50	1.638.000	409.500	2.047.500	100%
	Contrapiso de Cascote (Incluye sector escenario)	m2	223	44.000	9.812.000	139	84	223,00	6.116.000	3.696.000	9.812.000	100%
	Piso Tipo calcáreo (Incluye sector escenario)	m2	223	80.000	17.840.000			0,00	0	0	0	0%
	Reposición de Piso Similar al existente	gl	1	872.700	872.700			0,00	0	0	0	0%
	Escenario 10m x 4m h=1,00m				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Elevación de 0,15	m2	12	141.900	1.702.800		12	12,00	0	1.702.800	1.702.800	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	8,4	205.000	1.722.000	8,4		8,40	1.722.000	0	1.722.000	100%
	Elevación de 0,30	m2	28	200.000	5.600.000	27,495	0,505	28,00	5.499.000	101.000	5.600.000	100%
	Relleno y compactación	m3	40	87.000	3.480.000	40		40,00	3.480.000	0	3.480.000	100%
	Gradas	un	2	780.000	1.560.000		2	2,00	0	1.560.000	1.560.000	100%
	Revoque con hidrofugo	m2	36	50.000	1.800.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de paredes al latex (colores y diseño a definir con logo de la Escuela y Gobernación de Ñeembucú)	m2	36	29.000	1.044.000			0,00	0	0	0	0%
	Mastil con bandera	un	2	920.000	1.840.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Registro para desague pluvial	un	4	320.000	1.280.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague pluvial con 3 caños de 150 (Incluye excavación y reposición de pisos existentes)	ml	35	210.000	7.350.000	33	2	35,00	6.930.000	420.000	7.350.000	100%
	Desague pluvial de 0,30 de mamposteria con tapa tipo rejilla metálica	ml	24	250.000	6.000.000		12	12,00	0	3.000.000	3.000.000	50%
	Desague pluvial de 0,50 de mamposteria con tapa tipo rejilla metálica	ml	15	330.000	4.950.000		7,5	7,50	0	2.475.000	2.475.000	50%
	Limpieza de obra	m²	1	965.000	965.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1	1.800.000	1.800.000	1		1,00	1.800.000	0	1.800.000	100%
	Cartel de obra 0,60 x 0,40	un	1	1.250.000	1.250.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					257.961.000				77.478.000	55.322.300	132.800.300	51,48

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	55.322.300
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	257.961.000
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	51,48

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

Forneron Hnos S.R.L.
RUC: 80097477-8
Abog. Víctor Hugo Forneron
Representante Legal