Municipalidad de Minga Guazú

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

OBRA: Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N.º 5495 Padre Guido Coronel

LUGAR: Centro Urbano - Km 16,5 Acaray

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01						CERTIFICADOS ACTUAL		
N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra	m2	3,60	650.000	2.340.000	3,60	100	2.340.000
2	Replanteo y marcación	m2	85,50	7.453	637.232	85,50	100	637.232
	Estructura de Hº Aº							
3	Columnas de HºAº	m3	1,15	2.423.667	2.787.217	0,81	70	1.951.052
4	Encadenado de HºAº (15x30) cm	m3	1,10	2.423.667	2.666.034	0,77	70	1.866.224
5	Losa de HºAº sobre puerta	gl	1,00	630.000	630.000	0,00	0	0
	Muros de Elevación							
6	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar	m2	90,05	110.000	9.905.500	45,03	50	4.952.750
7	En varillado 2 hilad. c/ 2 varill. De 8mm	ml	8,00	33.700	269.600	0,00	0	0
	Techo							
8	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N.º 26, pendiente 15 %, membrana aislante de 5 mm	m2	105,10	319.000	33.526.900	10,51	10	3.352.690
	Cielo Raso							
9	Cielo Raso tipo PVC de 5 mm de espesor, incluye estructura metálica	m2	60,74	114.167	6.934.504	0,00	0	0
	Revoques							
10	Paredes interior y exterior a una capa	m2	173,76	47.000	8.166.720	86,88	50	4.083.360
	Piso							
11	Carpeta de nivelación	m2	81,15	48.033	3.897.878	56,81	70	2.728.515
12	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	81,15	112.833	9.156.398	0,00	0	0
13	Zócalo cerámico	ml	40,55	33.300	1.350.315	0,00	0	0
	Aberturas de madera							0
14	Puerta Tablero de 1,00 x 2,10 mts con marco, contra marco y cerradura	un	1,00	1.887.000	1.887.000	0,00	0	0
	Carpintería Metálica							0
15	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,20	m2	5,40	419.000	2.262.600	2,70	50	1.131.300
16	Baranda Metálica, Perfil Vertical 50x50 mm, Perfil Horizontal 10x10 mm Galería	m2	11,70	377.833	4.420.646	0,00	0	0
17	Cabriada metálica	ml	8,40	112.333	943.597	4,20	50	471.799
	Pintura							0
18	Paredes interiores e exterior al látex con sellador y enduido a dos manos	m2	173,76	52.000	9.035.520	0,00	0	0
19	Pintura esmalte sintético (aberturas, baranda)	m2	17,10	42.200	721.620	0,00	0	0
20	Pintura de Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	17,60	41.200	725.120	0,00	0	0

Miguel Cáceres
Director de Obras

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

	Vidrios							0
21	Vidrio de 4 mm	m2	5,40	221.000	1.193.400	0,00	0	0
	Desagüe Pluvial							0
22	Canaleta N.º 26	ml	17,60	85.400	1.503.040	0,00	0	0
23	Caño de bajada de PVC de 100 mm	ml	26,00	70.533	1.833.858	0,00	0	0
	Instalación Eléctrica							0
24	Instalación eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)incluye una toma para aire acondicionado p/ cada aula	un	1,00	2.950.000	2.950.000	0,50	50	1.475.000
25	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	un	1,00	2.916.667	2.916.667	0,00	0	0
	Limpieza final							0
26	Limpieza Final	gl	1,00	1.450.000	1.450.000	0,00	0	0
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 37/2023				₲ 114.111.365	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 24.989.920

Monto de Certificado	24.989.920
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	1.249.496
Total a Pagar por Certificado	23.740.424

Miguel Cáceres
Director de Obras

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telef. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

OBRA: Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N.° 5495 Padre Guido Coronel

LUGAR: Centro Urbano - Km 16,5 Acaray

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

ACTA DE MEDICION 01

En la ciudad de Minga Guazú, a los 28 dias del mes de Diciembre, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra, a los efectos de realizar las medicones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N.º 5495 Padre Guido Coronel- CONTRATO N° 37 /2023-ID: N° 435.976., firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa Construconsult S.A.

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de obra	m2		3,60
2	Replanteo y marcación	m2	3,60	85,50
	Estructura de Hº Aº		85,50	
3	Columnas de HºAº	m3		0,46
4	Encadenado de HºAº (15x30) cm	m3	0,81	0,44
5	Losa de HºAº sobre puerta	gl	0,77	0,40
	Muros de Elevación		0,00	
6	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar	m2		45,03
7	En varillado 2 hilad. c/ 2 varill. De 8mm	ml	45,03	4,00
	Techo		0,00	
8	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N.º 26, pendiente 15 %, membrana aislante de 5 mm	m2		21,02
	Cielo Raso		10,51	
9	Cielo Raso tipo PVC de 5 mm de espesor, incluye estructura metálica	m2		12,15
	Revoques		0,00	
10	Paredes interior y exterior a una capa	m2		0,00
	Piso		86,88	
11	Carpeta de nivelación	m2		39,60
12	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	56,81	32,46
13	Zócalo cerámico	ml	0,00	0,00
	Aberturas de madera		0,00	
14	Puerta Tablero de 1,00 x 2,10 mts con marco, contra marco y cerradura	un		0,00
	Carpintería Metálica		0,00	
15	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,20	m2		0,00
16	Baranda Metálica, Perfil Vertical 50x50 mm, Perfil Horizontal 10x10 mm Galería	m2	2,70	0,00
17	Cabriada metálica	ml	0,00	0,00
	Pintura		4,20	
18	Paredes interiores e exterior al látex con sellador y enduido a dos manos	m2		0,00
19	Pintura esmalte sintético (aberturas, baranda)	m2	0,00	0,00
20	Pintura de Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	0,00	0,00
	Vidrios		0,00	
21	Vidrio de 4 mm	m2		0,00
	Desagüe Pluvial		0,00	
22	Canaleta N.º 26	ml		0,00
23	Caño de bajada de PVC de 100 mm	ml	0,00	0,00
	Instalación Eléctrica		0,00	
24	Instalación eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)incluye una toma para aire acondicionado p/ cada aula	un		0,00
25	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	un	0,50	0,00
	Limpieza final		0,00	
26	Limpieza Final	gl		0,00

Miguel Caceres
Director de Obras

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

CONSTRUCONSULT S.A.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS N.C.P.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
COMERCIO AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA

(0973) 105.258 - (0972) 767.863 construconsults.a@outlook.com

Coronel Alfredo Ramos, casi 2 de mayo, a 100 mtrs. de la Heladería Amandau - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 16906999
Fecha Inicio Vigencia: 19/12/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2024
R.U.C.: 80097087 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0000329

FECHA DE EMISIÓN 28 DE DICIEMBRE DE 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

DIRECCIÓN: R.U.C./C.I.: 80010478-1

TELÉFONO: NOTA DE REMISIÓN N°: FECHA: / /

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
	CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 CORRESPON				
	DIENTE AL CONTRATO N° 37/23 SEGUN				
	ID N° 435976 - LOTE N° 04 CONSTRUCCION				
	DE 01 AULA ESC. BAS. N° 2968 SAN JUAN				
	BAUTISTA DE LA SALLE - Km 14 ACARAY				23.811.394
	CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 CORRESPONDIEN				
	TE AL CONTRATO N° 37/23 SEGUN ID N° 435976				
	LOTE N° 05 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA				
	ESCUELA BASICA N° 5495 PADRE GUIDO				
	CORONEL Km 16,5 ACARAY				23.740.424
		SUB - TOTAL			47.551.818

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs. (X) US$ ( ) CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINTENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO. — " — "

TOTALES 47.551.818

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): — (10%): 4.322.842 = TOTAL IVA: 4.322.842

dergraf de: Derlis Joel Peña Valenzuela - Ruc: 3672021 - 6 - Km. 14 Monday a 800 mtrs. de la Ruta Internacional N° 7, a 90 mtrs. de la Plaza Yukeri, a 20 mtrs. frente a la Iglesia San Roque - Minga Guazú - Alto Paraná
Cel.: (0973) 863.625 - Habilitación N° 2260 - 01 Tal. 50x3 del 326 al 375 - Diciembre/2023

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Talón (No Válido como crédito fiscal)

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800970870 CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

Teléfono/s : 0985282109 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** construconsults.a@outlook.com

Dirección : AVENIDA, CORONEL ALFREDO RAMOS, CASI 2 DE MAYO, A 100 METROS DE LA HELADERIA AMANDAU - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 019377

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 01/11/2024

Otorgado en Asunción, el 01/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800970870

01112022 1808 800970870 800970870

019377

Lote 5668595465 , Cons.: 17

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270167622906

FECHA 19/12/2023

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80097087	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 18/01/2024 NÚMERO DE CONTROL : 85E007F7

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

42718009708785E007F7

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80097087-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 435976 / CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024

Monto del contrato

238.157.327

Año: 2023 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	CARLOS GABRIEL	BAREIRO ROJAS	Cumplio	2680373	Contratista	Activo

Busqueda rápida

Procesos Módulos Cambiar contrasena Salir

Mas usados: Documentos

FELICIA CAROLINA VELAZQUEZ ALONSO [80097087] - Proveedor

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podrá administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/2016

ID Llamado: 435976

Llamado: CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024

Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
CARLOS GABRIEL	BAREIRO ROJAS	3450704	Activo	

Nuevo Formulario de Identificación del Personal

Municipalidad de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPIO
ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Av. Pioneros Del Este y Alejo Garcia - RUC: 80008881-6
Tel: (061) 501705/9 - Fax: (061) 501710
Email: mcd@mcde.gov.py - Web: mcde.gov.py

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBANTE DE INGRESO

Nro.: 2023-3-5176

Fecha: 27/01/2023

PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL - 2023/0

R.M.C.: 276866 R.U.C.: 80097087-0 - CDI:

NOMBRE: CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO: -
RAZON SOCIAL: - -RUC:80097087-0 - CDI:-RAMO:-DIR.: -
PERIODO: 2023-1er/2do SEMESTRE -PATENTE: FICHA:107306 - LIQUIDACION POR ACTIVIDAD
Obs.: TIPO:C, ACT: 496,255,127, CAT: P, RAMO/SUBRAMO:M71/109 TIPO:C, ACT: 496,255,127, CAT: P, RAMO/SUBRAMO:M71/109

Consulte la validez del comprobante impreso leyendo este código QR

CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO E INDUSTRIA - 2023	1.413.961
12	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - 2023	40.000
16	IMPUESTO AL PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLA MUNICIPALES - 2023	1.800
23	TASAS POR SERVICIOS DE SALUBRIDAD - 2023	70.698
24	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION Y LUCHA C/ INSECTOS - 2023	150.000
26	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES - 2023	70.698
28	TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS - 2023	70.698
34	TASAS POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - 2023	70.698
35	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS - 2023	25.000
85	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS - 2023	28.279

TOTAL EN GUARANÍES: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS.-- 1.941.832

RETIRE PLACA Y FICHA EN FECHA: 22/01/2023

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

Original Contribuyente

Escaneado con CamScanner