COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Salto del Guaira - Canindeyu, 29 de DICIEMBRE 2023

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 02

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 02** del **Contrato 103/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM 7"**, por la suma de **GUARANÍES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA (468.141.740).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	468.141.740
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	23.407.087
RETENCION IVA 30%	12.767.502
TOTAL NETO	**431.967.151**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA
Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendente
EXP Nº 3615
FECHA 27-12-23 HORA 11:30
CANT HOJAS 7
NUMERO DE CEL:
FIRMA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM 7

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 2

ID N°: 436.017

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	918.417.040	49,03%	50,97%	100,00%	450.275.300	468.141.740	918.417.040
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	45.920.852	2,45%	2,55%	5,00%	22.513.765	23.407.087	45.920.852
B	TOTAL DEDUCCIONES	45.920.852	2,45%	2,55%	5,00%	22.513.765	23.407.087	45.920.852
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	872.496.188	46,58%	48,42%	95,00%	427.761.535	444.734.653	872.496.188

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA.-

COPCI S.A. CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL
COPCI S.A.

FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización
DIRECCION DE OBRAS
DE LA INSTITUCION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM 7
ZONA: KM 7
ID N°:436.017

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/12/2023

CERTIFICADO DE OBRAS Nº2

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	720	22.272	16.035.840	0	720	720	100%	Unidad	0	16.035.840	16.035.840
2	Desmonte y retirada de cordones existentes	Metros cuadrados	240	7.270	1.744.800	0	240	240	100%	Unidad	0	1.744.800	1.744.800
3	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	7.000	5.700	39.900.000	7000	0	7000	100%	Unidad Medida Global	39.900.000	0	39.900.000
4	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	7.000	5.900	41.300.000	7000	0	7000	100%	Metros cuadrados	41.300.000	0	41.300.000
5	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	1.400	38.000	53.200.000	560	840	1400	100%	Metros cuadrados	21.280.000	31.920.000	53.200.000
6	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	70	1.845.670	129.196.900	20	50	70	100%	Metros cuadrados	36.913.400	92.283.500	129.196.900
7	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	45	2.117.300	95.278.500	23	22	45	100%	Metros cuadrados	48.697.900	46.580.600	95.278.500
8	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	6.300	54.480	343.224.000	3200	3100	6300	100%	Metros cúbicos	174.336.000	168.888.000	343.224.000
9	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	6.300	5.890	37.107.000	3200	3100	6300	100%	Metros cúbicos	18.848.000	18.259.000	37.107.000
10	Compactación mecanica	Metros cuadrados	6.300	4.100	25.830.000	0	6300	6300	100%	Metros cúbicos	0	25.830.000	25.830.000
11	Construccion de sub base (Colchon de arena)	Metros cuadrados	6.300	21.000	132.300.000	3200	3100	6300	100%	Metros cúbicos	67.200.000	65.100.000	132.300.000
12	Limpieza Final	Unidad Medida Globa	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Metros cúbicos	0	1.500.000	1.500.000
13	Cartel de obras	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1	0	1	100%	Metros cuadrados	1.800.000	0	1.800.000
TOTAL					**918.417.040**				100,00%		**450.275.300**	**468.141.740**	**918.417.040**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	468.141.740
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	23.407.087
* Total certificado del mes	Gs.	444.734.653
Total a abonar por el presente certificado	Gs.	444.734.653

COPCI S.A. CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

FECHA DE APROBACIÓN: _29_/12_/_2023_

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUA
Lucas Ariel González Muji
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION N° 2

OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM 7
ZONA KM 7
CONTRATISTA: *COPCI S.A*
FECHA: 28/12/2023
ID N°: 436.817

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	720	0	720	720,00	100,00
2	Desmonte y retirada de cordones existentes	Metros cuadrados	240	0	240	240,00	100,00
3	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	7.000	7000		7.000,00	100,00
4	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	7.000	7000		7.000,00	100,00
5	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	1.400	560	840	1.400,00	100,00
6	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	70	20	50	70,00	100,00
7	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	45	23	22	45,00	100,00
8	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	6.300	3200	3100	6.300,00	100,00
9	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	6.300	3200	3100	6.300,00	100,00
10	Compactación mecanica	Metros cuadrados	6.300	0	6300	6.300,00	100,00
11	Construccion de sub base (Coclchon de arena)	Metros cuadrados	6.300	3200	3100	6.300,00	100,00
12	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0	1	1,00	100,00
13	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Saltos del Guairá, 30 de enero de 2024

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM7´´** con ID: N.º 436.017 Contrato N.º 103/2023, adjudicada a **COPCI SA.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Delgado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Reg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO BARRIO PORTAL SALTOS KM7

UBICACIÓN: BARRIO PORTAL SALTOS KM7

ID NRO: 436.017

CONTRATO NRO: 103/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: COPCI SA

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 02 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C.N°5584
Fiscalización

SALTOS DEL GUAIRA 30 **DE** ENERO **DE** 2.024

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000301

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo Bº Portal Saltos Km 7

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 13/12/23

LICITACIÓN Nº: 18/2023 FECHA DE INICIO: 29-11-23

FECHA CONTRATO: 15/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Portal Saltos Km 7

AVANCES DE OBRA

Carga de baden, Extencion de cordon y Avances en la colocacion de pavimento petreo.

16/12/23 Acopio de materiales, trabajo normales
18/12/23 Colocacion de pavimento petreo y cordon
20/12/23 Fabricacion de cordon y carga de baden
22/12/23 Colocacion de colchon de Arena
25/12/23 Colocacion de pavimento petreo

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Brizuela

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000302

OBRA: Construccion de pavimento Petreo B° Portal Saltos Km7

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 27 / 12 / 23

LICITACIÓN Nº: 18 /2023 FECHA DE INICIO: 29 / 11 / 23

FECHA CONTRATO: 15 / 11 / 23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Portal Saltos Km7

AVANCES DE OBRA

Compactado manual de pavimento Petreo colocado
29 /12/ 23 Avances normales y carga de cuneta
03 /01 / 24 Acopio de materiales y extencion de colchon de Arena para Asiento de piedra
05 /01/ 24 Cargamento de Baden M° A°, colocacion de cordon
08 /01 / 24 Fabricacion de cordon y carga cuneta

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA
FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras.
FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000303

OBRA: Construccion de pavimento petreo Bº Portal Saltos Km7

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 10/01/24

LICITACIÓN Nº: 106/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 15/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Portal Saltos Km 7

AVANCES DE OBRA

Extencion de calchon de arena para acuento de piedra
12/01/24 Colocacion de Pavimento Petreo
15/01/24 Colocacion de cordon y corga de cuneta
17/01/24 Acopio de materiales, trabajo normales
19/01/24 Cargamento de Baden y Colocacion de cordon
21/01/24 Extencion de colchon de arena
24/01/24 Colocacion de pavimento petreo
26/01/24 trabajo normales y compactacion manual de piedras

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A CONSTRUCTORA
FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras
FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000304

OBRA: Construccion de Pavimento petreo Bº Portal Saltos Km 7

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 27/01/24

LICITACIÓN Nº: 18/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 15/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Portal Saltos Km 7

AVANCES DE OBRA

Carga de Baden y colocacion de pavimento petreo
28/01/24 Compactacion de pavimento petreo y limpieza final.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA
FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Visto Bueno
FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000305

OBRA: Construccion de pavimento petreo Fraccion Moran Frente a la Senad

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 27/12/23

LICITACIÓN Nº: 14/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 13/11/2023 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Fraccion Moran Frente a la Senad kms

AVANCES DE OBRA

Carga de baden, extencion de cordon
29/12/23 Colocacion de pavimento petreo
02/01/24 Acopio de materiales, trabajo normales
04/01/24 Fabricacion de cordones
06/01/24 Colocacion de cordon y carga de cuneta
08/01/24 Extencion de colchon de Arena para Acuento de piedra
10/01/24 colocacion de Pavimento petreo

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA
FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Segovia
Fiscal de Obras
FIRMA FISCAL DE OBRA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

CONSTRUCTORA

COPCI S.A.
CONSTRUCTO-

COPCI S.A
CONSTRUCTORA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA