Presidencia de la República

CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA
CONACYT Y TECNOLOGÍA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Licitación Pública Nacional N° 01/2.022

Construcción para la Ampliación del Edificio del CONACYT

Certificado de Obras N° 03:

- Acta de Medición N° 03
- - Planilla de Cómputos N° 03
- Informe N° 03 y 04 de Fiscalización de Obras

ENERO - FEBRERO
AÑO 2.023

***

Ing. Diego Szklarkiervicz
e-mail: diegoszkl@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

José Rivera Nº 1087
Tel/fax: 021-226.157
Asunción – Paraguay

Asunción, 28 de Febrero de 2023

Señores:
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT)
Atte.: Econ. Hugo A. Ortiz B.- Director General
PRESENTE

Ref.: CONTRATO N° 10/2022 "CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE CONACYT"

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en referencia al contrato mencionado, con el objeto de solicitar el pago correspondiente al Certificado de Obra N° 3.

Se adjunta a la presente

-Certificado de Obra N° 3

-Acta de Medición

-Factura crédito N° 1494

-Factura crédito N° 1495

-Certificado de cumplimiento tributario

-Constancia de no adeudar (IPS)

-Impuesto al valor agregado (IVA)

-Formulario FIP y FIS

-Constancia (REPSE)

Sin otro particular, me despido atentamente.

Dpto. de Administración
Recibí Conforme:
Fecha: 28 / 02 / 23
Hora: 09:00

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Departamento de Administración
DGAF

Lic. Rogger Ramírez
Profesional Técnico - DGAF
Dpto. de Administración
CONACYT

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero
Reg. Prof. N° 13801/23

Ing. Diego Szklarkiervicz

Ing. Diego Szklarkiervicz
e-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

José Rivera Nº 1087
Tel/fax: 021-226.157
Asunción – Paraguay

Certificado de Obra Nº 3
CONACYT

Construcción para la ampliación de Edificio de CONACYT

Contrato Nº 10/2022
Certificado Nº: 3
Mes: Febrero 2023

Contratista: Ing. Diego Szklarkiervicz
RUC: 1.398.623-6

						CANTIDAD			MONTOS EN GUARANIES		
Item	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.1	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada)	Metros cuadrados	40	124.928	4.997.120	40,00		40,00	4.997.120	0	4.997.120
1.2	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Unidad	1	1.054.080	1.054.080	1,00		1,00	1.054.080	0	1.054.080
1.3	Desmonte de Techo Metalicos de Estacionamiento y pasillo PB	Metros cuadrados	321	7.028	2.255.988	321,00		321,00	2.255.988	0	2.255.988
1.4	Retiro de ventanas de vidrio templado y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	8,8	67.150	590.920	8,80		8,80	590.920	0	590.920
1.5	Demolicion de Estructura de H°A° en Acceso de Edificio	Metros cúbicos	3,6	63.245	227.682	3,60		3,60	227.682	0	227.682
1.6	Demolicion de muros de ladrillos, espesor 15cm, pasillo PB y union 1er P y existente	Metros cuadrados	111	21.863	2.426.793	111,00		111,00	2.426.793	0	2.426.793
1.7	Demolicion de piso y contrapiso, pasillo PB	Metros cuadrados	39	21.863	852.657	39,00		39,00	852.657	0	852.657
1.8	Vallado de obra de chapas zincalum N°28, con puntales de madera	Metros cuadrados	158,4	21.100	3.342.240	158,40		158,40	3.342.240	0	3.342.240
1.9	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	358	4.920	1.761.360	358,00		358,00	1.761.360	0	1.761.360
1.10	Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 8 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.	Unidad	1	1.194.624	1.194.624	1,00		1,00	1.194.624	0	1.194.624
1.11	Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	Unidad	1	616.832	616.832	1,00		1,00	616.832	0	616.832
2	FUNDACIONES								0		
2.1	Pilotes perforados de H°A° - 40cm de diametro	Metro lineal	424	190.000	80.560.000	360,00		360,00	68.400.000	0	68.400.000
2.2	Cabezales de H°A°	Metros cúbicos	38,1	2.000.000	76.200.000	32,36		32,36	64.720.000	0	64.720.000
2.3	Vigas de Fundaciones y de Equilibrio	Metros cúbicos	6,8	2.200.000	14.960.000	6,80		6,80	14.960.000	0	14.960.000
3	ESTRUCTURA DE Ho Ao										
3.1	Pilares H°A° T100 - Terminacion a la Vista PB	Metros cúbicos	8,8	2.900.000	25.520.000	7,41		7,41	21.489.000	0	21.489.000
3.2	Vigas de Hormigon Armado T100 - Terminacion a la Vista PB	Metros cúbicos	21	2.300.000	48.300.000	0,00	16,80	16,80	0	38.640.000	38.640.000
3.3	Losas de Hormigon Armado T100 - Terminacion a la Vista PB	Metros cúbicos	39,6	2.400.000	95.040.000	0,00	31,68	31,68	0	76.032.000	76.032.000
3.4	Escalera H°A° - Terminacion a la Vista - PB a 1er Piso	Metros cúbicos	6	2.100.000	12.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Carlos R. López A
Ing. Civil

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

3.5	Pilares H°A° T200 - Terminacion a la Vista 1P	Metros cúbicos	7	2.550.000	17.850.000		5,60	5,60	0	14.280.000	14.280.000
3.6	Vigas de Hormigon Armado T200 - Terminacion a la Vista 1P	Metros cúbicos	21	1.900.000	39.900.000	0,00	16,80	16,80	0	31.920.000	31.920.000
3.7	Losas de Hormigon Armado T200 - Terminacion a la Vista 1P	Metros cúbicos	39,6	2.100.000	83.160.000	0,00	31,68	31,68	0	66.528.000	66.528.000
				TOTAL(I.V.A. INCLUIDO)= Gs.	**1.366.999.911**	**MONTOS DEL CERTIFICADO**			**188.889.296**	**227.400.000**	**416.289.296**

DEVOLUCION DE ANTICIPO (20%)	37.777.859	45.480.000	83.257.859
Otros Descuentos			
TOTAL A FACTURAR	151.111.437	**181.920.000**	333.031.437

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 13[illegible]

Ing. Diego Szklarkiervicz

Representante Legal

Carlos R. Lopez A.
Ing. Civil

Son Guaraníes: Ciento ochenta y un millones novecientos veinte mil