MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ	
" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DEL BARRIO SAN JUAN"	
Contrato N° 17/2022	
Certificado N°02	

CONTRATISTA	JULIO CESAR GAMON BENITEZ
FECHA DE PRESENTACION	29/8/2022
FECHA DE INICIO	23/5/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	____
DIAS DE LLUVIA	____
PLAZO PRORROGADO	____
DIAS TRANSCURRIDOS	98
RECEPCION PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2900	1.800	5.220.000	600	2.000	2.600	1.080.000	3.600.000	4.680.000	90%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2236	34.500	77.142.000	755	937	1.692	26.047.500	32.326.500	58.374.000	76%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	373	91.000	33.943.000	335	15	350	30.485.000	1.365.000	31.850.000	94%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	46	288.000	13.248.000	41	4	45	11.808.000	1.152.000	12.960.000	98%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	614	48.000	29.472.000	-	550	550	-	26.400.000	26.400.000	90%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	373	3.500	1.305.500	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	2	580.000	1.160.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2900	600	1.740.000	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	**163.230.500**							

Total certificado	69.420.500	64.843.500	134.264.000
Fondo de reparo 5%:	3.471.025	3.242.175	6.713.200
Neto a cobrar Gs.:	65.949.475	61.601.325	127.550.800

Son Guaraníes: Sesenta y un millones seiscientos un mil trescientos veinticinco.

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá