Emmanuel Ingeniería

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

CONTRATISTA : EMMANUEL INGENIERIA del Ing. Cesar Presentado

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 79.723.900.- | **FECHA: de de 2023.-**

OBRA: CONTRATO N° 18/2023 "CONSTRUCCION DE VEREDA DE PIEDRA P/ ENTRADA A LA ZONA CENTRICA", CON ID N° 424363.- | **Contratación Directa N° 18/2023.-**

AVANCE DE OBRA

Ejecutado presente certificado	50%
Avance de Obra	50%

Ítems del llamado "CONSTRUCCION DE VEREDA DE PIEDRA P/ ENTRADA A LA ZONA CENTRICA", CON ID N° 424363.-

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el Cert. Ant. (c)	Acum. hasta el presente Cert. (d)=(a)+(b)+(c)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert. %	MONTO TOTAL: Monto del Presente Certificado
1	82101502-003	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	Unidad	1	1.368.000	1.368.000			-	-	0%	-
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	436	2.800	1.220.800	436			436,00	100%	1.220.800
3	72141102-001	Perfilado para nivelación de terreno (hora máquina)	Hora	4	415.000	1.660.000	4			4,00	100%	1.660.000
4	72141102-001	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	38	160.400	6.095.200	10,00			10,00	26%	1.604.048
5	72131601-9973	Construcción in situ de cordón de hormigón masa de 0,10m de espesor	Metro lineal	192	51.000	9.792.000	100,00			100,00	52%	5.100.000
6	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	20	66.500	1.330.000	20			20,00	100%	1.330.000
7	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	384	42.500	16.320.000	200,00			200,00	52%	8.500.000
8	72151909-001	Provisión y colocación de piedra losa con junta tomada	Metros cuadrados	384	85.700	32.908.800	200,00			200,00	52%	17.140.000
9	72131601-004	Piso de H°A° de 0,12m de espesor	Metros cuadrados	52	152.000	7.904.000	22,020			22,02	42%	3.347.052
10	72131601-013	Limpieza de obra, retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.205.000	1.205.000				-	0%	-
		Precio Total				**79.803.800**						**39.901.900**

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	
TOTAL DEL CERTIFICADO Nº 1	**39.901.900**
DE REPARO = (5%)	**1.995.095**
AL GENERAL	**37.906.805**

El monto total del Certificado de Avance de Obra N°1 es de guaraníes Treinta y siete millones novecientos seis mil ochocientos cinco.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Emmanuel Ingeniería RUC:4.842.862-3		Arq. Ricardo Lopez Santellan Reg. Prof. Nº 3.534
Firma y aclaración Contratista o Representante Legal	Firma y cargo Responsable Contratante	Firma y cargo Responsable Contratante

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706

Nueva Colombia, 20 de diciembre de 2.023

A

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira

Intendente

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA DE PIEDRA P/ ENTRADA A LA ZONA CÉNTRICA", CON ID N° 424.363"

Por la presente, se aprueban los trabajos realizados hasta la fecha por la empresa **"Emmanuel Ingeniería"** en el marco de **"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA DE PIEDRA P/ ENTRADA A LA ZONA CÉNTRICA" contrato Nº 18/2.023** celebrado entre la mencionada firma y la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA,** teniendo en cuenta la fiscalización de obras previa realizada por quien escribe, y habiéndose constatado en las mismas, la correspondencia entre el avance verificado con el certificado presentado a continuación.

La empresa **"Emmanuel Ingeniería"** es representada legalmente por el Sr. Cesar Antonio Presentado Rodríguez, con C.I.P. Nº 4.642.862 y RUC Nº 4.642.862 -3

Siendo el monto del certificado:

CERTIFICADO Nº 1	MONTO
Monto Neto Certificado Nº 1	39.901.900
Fondo de Reparo 5%	1.995.095
Saldo a Cobrar	37.906.805
Avance de Obra	50 %

Sin otro particular, me despido atentamente.

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. M.O.P.C. Nº 3.534

Arq. Ricardo López Santellán

Fiscal y Proyectista de Obras

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
MESA DE ENTRADA
Fecha: 20-12-2023 Hora: 10:06
Recibido por: Cristian Luzak Exp. Nº 950
Firma: