RR CONSTRUCCIONES
OBRAS CIVILES

CERTIFICADO 01 - CONSTRUCCIÓN DE GRADESRIAS Y GUARDA OBRAS EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE GRADESRIAS Y GUARDA OBRAS EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA"

Nº	Código catalogo	Descripción	CONTRATO un	CONTRATO Cant.	CONTRATO P.Unit	CONTRATO Total	CANTIDAD Anterior	CANTIDAD Actual	CANTIDAD Acumulado	PARCIALES Anterior	PARCIALES Actual	PARCIALES Acumulado	AVANCE %
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA INGLES CÚE											
												0	
1	72131601-9984	**Preparación de la obra**											
3	72131601-9984	a- Cartel de obra (1,50m x 1,20m)chapa negra Nº 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	1	1,00	1.265.500	1.265.500	0,00	1,00	1,00	-	1.265.500	1.265.500	100%
3	72131601-9984	b-Marcación y replanteo	gl	1,00	489.300	489.300	0,00	1,00	1,00	-	489.300	489.300	100%
4	72131601-9984	c- Obrador	un	1,00	2.602.680	2.602.680	0,00	1,00	1,00	-	2.602.680	2.602.680	100%
5	72131601-9984	Excavación manual para cimiento y zapata	m3	18,00	60.500	1.089.000	0,00	18,00	18,00	-	1.089.000	1.089.000	100%
6	72131601-9984	Cimiento de PBC	m3	12,00	361.400	4.336.800	0,00	12,00	12,00	-	4.336.800	4.336.800	100%
7	72131601-9984	**Estructura de H°A°(Hormigón Armado)**				-				-	-	0	
8	72131601-9984	a- Encadenado inferior de H°A° de 0,15m x 0,30m	ml	38,00	120.300	4.571.400	0,00	38,00	38,00	-	4.571.400	4.571.400	100%
9	72131601-9984	b- Pilar de H°A°	m3	1,30	2.183.800	2.838.940	0,00	0,78	0,78	-	1.708.502	1.708.502	60%
10	72131601-9984	c- Zapata de H°A° de 1,00m x 1,00m y Dado de 0,60m x 0,60m	m3	4,50	1.925.700	8.665.650	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
1	72131601-9984	**Aislación asfáltica :**		0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0	
2	72131601-9984	a- De paredes (en U)	m2	23,00	37.800	869.400	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
3	72131601-9984	**Mampostería de elevación :**		0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0	#¡DIV/0!
4	72131601-9984	a- De 0.30 de ladrillos comunes	m2	30,00	160.600	4.818.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
5	72131601-9984	b- De 0,15 de ladrillos comunes	m2	36,00	91.500	3.294.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
6	72131601-9984	c- Envarillado 2 con varillas de diametro Ø 8mm	ml	120,00	23.300	2.796.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
7	72131601-9984	Revoques de paredes (mortero c/ hidrófugo)	m2	32,00	32.300	1.033.600	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
8	72131601-9984	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	18,00	39.000	702.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
9	72131601-9984	Piso tipo layota de 28cm x 28cm	m2	43,70	69.100	3.019.670	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
10	72131601-9984	Pinturas de paredes y escalones al látex (dos manos como minimo)	m2	32,00	20.000	640.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
9	72131601-9984	Relleno y compactación	m3	39,00	67.500	2.632.500	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
10	72131601-9984	Rampa peatonal	un	1,00	1.100.000	1.100.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
1	72131601-9984	**Guarda obra (1,00 de ancho y 25,00m de largo)**		0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0	#¡DIV/0!
2	72131601-9984	a-Excavación manual para cimiento	m3	5,00	60.700	303.500	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
3	72131601-9984	b-Cimiento de PBC de 0,40m de ancho	m3	7,00	359.000	2.513.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
4	72131601-9984	c-Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	15,00	39.000	585.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
5	72131601-9984	d-Carpeta para terminación	m2	25,00	40.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
6	72131601-9984	Baranda metálica de 1,00m de altura (empotrados en la huella) con dos manos de pintura de anti oxido y dos manos de pintura sintética	ml	4,00	282.000	1.128.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
15	72131601-9984	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
					Total	53.543.940					16.063.182	16.063.182	30%

RESUMEN CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01	
Total Certificado de Obras Nº 01	16.063.182
Fondo de Reparo 5%	803.159
SALDO A COBRAR	15.260.023

B.R.

R.R. Construcciones
Rufino Romero

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368