OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO MULTIUSO EN ESC MANUEL ORTIZ GUERRERO

	Ubicación: ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO			**CERTIFICADO 2**					FECHA:		21/11/2024	
	Empresa: HM CONSTRUCCIONES					PLAZO		80 DIAS	FECHA INICIO		23/9/2024	
	CONTRATO N°: 2/2024								FECHA ENTREGA			
	FECHA DE CONTRATO: 18/9/2024					INCIDENCIA %	CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO												
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total		AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
1	Replanteo	m2	635,00	4.656	2.956.560	1,09	1,09	2.956.560	-	-	1,09	2.956.560
2	Preparacion de obra Vallado de Obra	m2	95,00	47.533	4.515.635	1,66	1,66	4.515.635	-	-	1,66	4.515.635
3	Zapatas de Hº Aº	m3	10,80	2.200.000	23.760.000	8,72	8,72	23.760.000	-	-	8,72	23.760.000
4	Encadenado inferior - superior	m3	14,88	2.200.000	32.736.000	12,02	6,01	16.368.000	6,01	16.368.000	12,02	32.736.000
5	Columnas de Hº Aº	m3	6,15	2.200.000	13.530.000	4,97	2,48	6.765.000	2,48	6.765.000	4,97	13.530.000
6	Cubierta metálico de Chapa trapezoidal N° 26 sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend.15% (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	m2	635,00	286.257	181.773.195	66,74	26,69	72.709.278	6,67	18.177.320	33,37	90.886.598
7	Montaje de electroductos y cableados fuente de energía	Gl.	1,00	5.952.277	5.952.277	2,19		-	-	-	-	-
8	Bocas de iluminación.	Un.	18,00	134.666	2.423.988	0,89		-	-	-	-	-
9	Artefactos Led	Un.	18,00	238.133	4.286.394	1,57		-	-	-	-	-
10	Tomas corrientes comun	Un.	10,00	44.232	442.320	0,16	0,06	154.812	-	-	0,06	154.812
		TOTALES			272.376.369	100%	46,71	124.272.725	15%	41.310.320	61%	168.539.605
				DESCUENTO ANTICIPO		5,00				2.065.516		
				FONDO REPARO		5,00				2.065.516		
			MONTO A COBRAR GUARANIES							37.179.288		

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

Arnaldo Cáceres
Arquitecto
Reg. MOPC 1202