ACTA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA Nº 423 JUSTA PASTORA OJEDA - FONACIDE 2020 con ID: 380637

Contratante: Municipalidad de Piribebuy

Contratista: CONSTRUCCIONES MERCOSUR de Edgar Mendoza Vera

Contrato Nº : 03/2020

						CANTIDADES CONTRACTUALES						
						ACTA MEDICION			CERTIFICADO			%
item	Descripcion	Unidad de Medida	Cant.	P. Unitario	P. Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	a- Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	4.150	264.355	0	63,70	63,70	-	264.355	264.355	100%
2	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	6.640	422.968	0	63,70	63,70	-	422.968	422.968	100%
3	c- Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	1.201.123	1.201.123	0	1,00	1,00	-	1.201.123	1.201.123	100%
4	Cartel de obras 1,50 x 1,20 (Muniipalidad de Piribebuy)	Unidad	1	1.919.375	1.919.375	0	1,00	1,00	-	1.919.375	1.919.375	100%
5	Excavación y carga de cimiento	Metros cúbicos	14	344.450	4.822.300	0	14,00	14,00	-	4.822.300	4.822.300	100%
6	Estructura de HºAº a- Vigas cumbrera y dados de HºAº	Unidad	1	3.486.000	3.486.000	0	1,00	1,00	-	3.486.000	3.486.000	100%
7	b- Encadenado de HºAº		2,17	1.296.875	2.814.219	0	2,17	2,17	-	2.814.219	2.814.219	100%
8	c- Losa de Hº Aº acceso	Unidad	1	290.500	290.500	0	1,00	1,00	-	290.500	290.500	100%
9	d- Viga de Hº Aº en galeria	Unidad Medida Global	1	2.656.000	2.656.000	0	1,00	1,00	-	2.656.000	2.656.000	100%
10	Muros de Nivelación a- De 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	175.337	631.213	0	3,60	3,60	-	631.213	631.213	100%
11	b- De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	116.955	877.163	0	7,50	7,50	-	877.163	877.163	100%
12	c- De 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	233.894	140.336	0	0,60	0,60	-	140.336	140.336	100%
13	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	28,3	92.794	2.626.070	0	28,30	28,30	-	2.626.070	2.626.070	100%
14	Aislación asfáltica a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	65.706	420.518	0	6,40	6,40	-	420.518	420.518	100%
15	Muros de elevación a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	62.333	211.932	0	3,40	3,40	-	211.932	211.932	100%
16	b- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	145.250	5.011.125	0	-	0,00	-	-	-	0%
17	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	121.097	1.634.810	0	13,50	13,50	-	1.634.810	1.634.810	100%
18	d- De0,15 vistos a una cara de ladrillos semiprensado	Metros cuadrados	31,82	64.864	2.063.972	0	31,82	31,82	-	2.063.972	2.063.972	100%
19	e- Envarillado bajo aberturas 2o8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	12.319	197.104	0	16,00	16,00	-	197.104	197.104	100%
20	Pilares a- De 0,45 x 0,45 vistos para corredor	Metro lineal	6,6	236.550	1.561.230	0	-	0,00	-	-	-	0%
21	Techo a- Tejas con tejuelones prensados c/ tirantes de HºAº de 5 x 15 cm y listón de boca	Metros cuadrados	90,5	195.820	17.721.710	0	90,50	90,50	-	17.721.710	17.721.710	100%
22	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	16.517	1.007.537	0	61,00	61,00	-	1.007.537	1.007.537	100%
23	b- De viga cumbrera y galería de HºAº	Metros cuadrados	16	25.613	409.808	0	16,00	16,00	-	409.808	409.808	100%
24	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	31.125	1.207.650	0	38,80	38,80	-	1.207.650	1.207.650	100%
25	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	58	32.234	1.869.572	0	58,00	58,00	-	1.869.572	1.869.572	100%
26	Piso baldosa calcarea	Metros cuadrados	58	61.527	3.568.566	0	58,00	58,00	-	3.568.566	3.568.566	100%
27	Zócalo calcareo	Metro lineal	34	20.224	687.616	0	34,00	34,00	-	687.616	687.616	100%

CONSTRUCCIONES MERCOSUR
de Edgar Mendoza
Construcciones en General
Cel.:(0984) 144 511
Email: edgarmendoza19821@hotmail.com
Calle Maldonado-Cnel. Oviedo-Paraguay

Arq. Cristian Cardozo
Reg. M.O.P.C. Nº 3518

28	a- Puerta metálica con marco y herrajes de 1,20x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.167.685	1.167.685	0	-	0,00	-	-	-	0%
29	b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,32	255.150	2.633.148	0	3,1074	3,11	-	792.855	792.855	30%
30	Alfeizar de ventanas a- De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	29.050	743.680	0	-	0,00	-	-	-	0%
31	Pinturas a- De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	61	18.675	1.139.175	0	-	0,00	-	-	-	0%
32	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	18.675	222.233	0	-	0,00	-	-	-	0%
33	c- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	16	18.675	298.800	0	-	0,00	-	-	-	0%
34	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	20.916	215.853	0	-	0,00	-	-	-	0%
35	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109	16.600	1.809.400	0	-	0,00	-	-	-	0%
36	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	20.916	1.673.280	0	-	0,00	-	-	-	0%
37	g- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	20.916	115.038	0	-	0,00	-	-	-	0%
38	h- De tirantes 2" x 6" y listón de boca 2" x 3" de HºAº al látex	Metros cuadrados	53,4	20.412	1.090.001	0	-	0,00	-	-	-	0%
39	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	23	14.525	334.075	0	-	0,00	-	-	-	0%
40	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	102.712	1.059.988	0	-	0,00	-	-	-	0%
41	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº26- desarrollo 33 cm	Metro lineal	23	70.716	1.626.468	0	-	0,00	-	-	-	0%
42	Instacion eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.551.500	2.551.500	0	-	0,00	-	-	-	0%
43	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 con cableado	Unidad	2	87.316	174.632	0	-	0,00	-	-	-	0%
44	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 con cableado	Unidad	4	228.416	913.664	0	-	0,00	-	-	-	0%
45	Tomas comunes	Unidad	3	100.845	302.535	0	-	0,00	-	-	-	0%
46	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	58.100	58.100	0	-	0,00	-	-	-	0%
47	Ventilador de techo	Unidad	2	448.200	896.400	0	-	0,00	-	-	-	0%
48	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	1	896.018	896.018	0	-	0,00	-	-	-	0%
49	Rampa peatonal	Unidad	1	319.550	319.550	0	-	0,00	-	-	-	0%
50	Extintor de 6 kg	Unidad	1	195.050	195.050	0	-	0,00	-	-	-	0%
51	Limpieza final	Metros cuadrados	60	3.993	239.580	0	-	0,00	-	-	-	0%
Total					**80.400.625**	TOTAL			-	53.945.273	53.945.273	
ITEM NO PREVISTO EN LA PLANILLA Y REALIZADO												
16b	b- De 0,25 vistos ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	135.000	4.657.500	0	34,50	34,50	-	4.657.500	4.657.500	100%
20b	Pilares a- De 0,38 x 0,38 vistos para corredor	ML	6,6	170.000	1.122.000	0	6,60	6,60	-	1.122.000	1.122.000	100%
						TOTAL			-	5.779.500	5.779.500	
						TOTAL GENERAL				59.724.773	59.724.773	0,0%

Descuento por Anticipo		11.944.955
Fondo de Reparo 5%	-	2.986.239
Total Certificación		44.793.579

CONSTRUCCIONES MERCOSUR
de Edgar Mendoza
Construcciones en General
Cel.:(0984) 144 511
Email: edgarmendoza19821@hotmail.com
Calle Maldonado-Cnel. Oviedo-Paraguay

Arq. Cristian Cardozo
Reg. M.O.P.C. Nº 3518