ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

En la ciudad de Caacupé, a los 9 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, la Arq. Virginia Duarte - funcionaria de la Sección de Obras Civiles, la Lic. Cristel Escobar – funcionaria de la Sección de Control y Seguimiento a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa EJ INGENIERÍA, correspondiente a la Orden de Servicio N° 89, según Contrato N° 09/2024. Se realizaron los siguientes trabajos:

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P.TOTAL	OBSERV.
	Mantenimiento Preventivo				
	Sistema De Combustible				
1	Verificar Nivel	Unid.	1	107.543	100% Ejecutado
2	Drenar trampa de agua	Unid.	1	105.188	100% Ejecutado
3	Verificar sistema de combustible	Unid.	1	106.110	100% Ejecutado
	Sistema de Lubricación				
5	Verificar nivel de aceite	Unid.	1	95.790	100% Ejecutado
	Sistema de Enfriamiento				
8	Verificar nivel de líquido refrigerante	Unid.	1	86.955	100% Ejecutado
9	Limpiar el sistema de enfriamiento	Unid.	1	99.690	100% Ejecutado
11	Verificar pérdida del sistema de enfriamiento	Unid.	1	92.325	100% Ejecutado
	Sistema de Admisión de Aire				
12	Verificar filtro de aire	Unid.	1	87.330	100% Ejecutado
13	Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	Unid.	1	84.900	100% Ejecutado
	Tubería de Escape				
15	Trampa de agua de condensación	Unid.	1	173.378	100% Ejecutado
16	Drenaje del escape	Unid.	1	111.293	100% Ejecutado
	Sistema Eléctrico del Generador				
17	Verificar nivel de líquidos de batería	Unid.	1	86.693	100% Ejecutado
18	Verificar carga de batería	Unid.	1	84.540	100% Ejecutado
19	Terminales de batería	Unid.	1	71.888	100% Ejecutado
20	Verificar cargador ecualizado de batería	Unid.	1	84.540	100% Ejecutado
	Motor				
21	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro de componentes	Unid.	1	87.203	100% Ejecutado
22	Operar el motor 50 -70% por un mínimo de 30 min	Unid.	1	61.343	100% Ejecutado
23	Limpiar el tubo respiradero del carter	Unid.	1	105.900	100% Ejecutado
24	Ajustar caída de velocidad en motor	Unid.	1	120.248	100% Ejecutado
25	Verificar correa, tensión y desgaste	Unid.	1	94.995	100% Ejecutado
	Controlador de Generador				
26	Verificación y ajuste de conexiones	Unid.	1	123.690	100% Ejecutado
27	Test de lámparas del controlador	Unid.	1	97.800	100% Ejecutado

CONTROLADO Dpto. Control y Seguimiento

Virginia C. Duarte Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC N° 2156

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCIÓN SECCION DE OBRAS CIVILES

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Cristel Agustina Escobar
Técnico Administrativo
Control y Seguimiento

	Alternador del Grupo Generador				
28	Inspección general con y sin carga	Unid.	1	115.920	100% Ejecutado
29	Verificación de tensión de generador con y sin carga	Unid.	1	79.455	100% Ejecutado
30	Verificación de frecuencia de generador con y sin carga	Unid.	1	100.838	100% Ejecutado
	Tablero de Transferencia Automática				
31	Verificar y reajustar conexiones	Unid.	1	100.448	100% Ejecutado
32	Verificar llave	Unid.	1	118.785	100% Ejecutado
	Condición General del Equipo				
33	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	Unid.	1	93.188	100% Ejecutado
34	Asegurar que el sistema esté en operación automática	Unid.	1	94.268	100% Ejecutado
35	Sala interior de equipo	Unid.	1	108.113	100% Ejecutado
	Bloque de Apoyo Sala de Generador y Transformador				
36	A) Control y limpieza de tableros	Unid.	1	126.690	100% Ejecutado
37	B) Ajuste de llaves TM	Unid.	1	96.053	100% Ejecutado
38	C) Verificación del funcionamiento de equipos	Unid.	1	131.865	100% Ejecutado
39	D) Verificación tablero de transferencia	Unid.	1	109.523	100% Ejecutado
40	E) Verificación tablero de banco de capacitores	Unid.	1	153.600	100% Ejecutado
	Transformador				
41	Verificación del nivel de aceite	Unid.	1	74.378	100% Ejecutado
42	Limpieza general de sus componentes externos	Unid.	1	138.345	100% Ejecutado
43	Filtrado de aceite	Unid.	1	443.828	100% Ejecutado
44	Ensayo de aceites antes y después del filtrado	Unid.	1	1.801.425	100% Ejecutado
45	Ajustes de piezas mecánicas externas	Unid.	1	269.963	100% Ejecutado
46	Verificación de juntas externas	Unid.	1	171.068	100% Ejecutado
47	Puesta en Servicio	Unid.	1	230.850	100% Ejecutado

Los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N° 89, fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Virginia C. Zuñiga Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC N° 21566

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Lic. Lurdilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Cristel Agustina Escobar
Técnico Administrativo
Control y Seguimiento