LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L

RUC 80083861-0

00040378

Encarnación, 20 de julio de 2021.

DON JUAN ALBERTO BÁEZ
Encargado de Despacho
Distrito de Cambyretá

Presente.

Por este medio de dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en referencia al Contrato N° 17/2021, "Construcción de empedrado con cordón cuneta en la Calle 6 y Calle 2 del Barrio San Juan" para presentarle el Certificado de Avance de Obra N° 01, así como también solicitarle el desembolso financiero del mismo, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 73.616.051 (Setenta y tres millones seiscientos dieciséis mil cincuenta y uno).**

Aprovecho también la ocasión para saludarle muy atentamente.

Los Andes Ingeniería S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaría general hoy 20
de Julio de 21
siendo las 08:10 horas

Encarnación
Municipalidad de Cambyretá

CEL.: +595 984 909 555
EMAIL: lai@lai.com.py - laisrl2014@gmail.com

B° Ka´aguy Rory III – Fracción San Valentín
Encarnación - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la Calle 2 y Calle 6 del Barrio San Juan con ID: 395567

Contrato N° 17/2021

Certificado n° 1

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACION	20/07/2021
FECHA DE INICIO	16/06/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	--------
DIAS DE LLUVIA	7
PLAZO PRORROGADO	127
DIAS TRANSCURRIDOS	34
RECEPCION PROVISORIA	--------

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**95 270 748**	**95 270 748**							81%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1 420	261	370 620	0	1420	1420	-	370 620	370 620	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1 320	28 396	37 482 720	0	922.7	922.7	-	26 200 989	26 200 989	70%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	390	107 913	42 086 070	0	377.8	377.8	-	40 769 531	40 769 531	97%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	42	289 984	12 179 328	0	35	35	-	10 149 440	10 149 440	83%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	10	48 485	484 850	0		0	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	390	2 830	1 103 700	0		0	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	580 800	1 161 600	0		0	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1 420	283	401 860	0		0	-	-	-	0%
				TOTAL	**95 270 748**							

Total certificado	-	77 490 580	77 490 580
Fondo de reparo 5%:	-	3 874 529	3 874 529
Neto a cobrar Gs.:	-	73 616 051	73 616 051

Son Guaranies: Setenta y tres millones seiscientos dieciséis mil cincuenta y un.

Ing. Jacob Oda
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá