MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 05/2024 CONTRATO N.º 51/2024 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID N.º 448.671

OBRA LOTE 2: AV. ITAIPU OESTE - AREA1 - REFERENCIA FRENTE A LA ESCUELA AUGUSTO ROA BASTO N.º 1632 AREA 1

FECHA: 24/01/2025

MB CONSTRUCTORA

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provision y colocacion de cartel de obra 1.00x1.00 Con estructura metalica e impresión digital. Segun EE.TT.	un	1,00	893.000	893.000	0,00	0	1,00
2	Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	hora	1,00	328.597	328.597	1,00	328.597	0,00
3	Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	m2	78,30	8.315	651.065	78,30	651.065	0,00
4	Demolicion de pavimento tipo asfalto. Según EE.TT	m2	12,80	94.000	1.203.200	12,80	1.203.200	0,00
5	Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	m3	1,45	3.194.333	4.631.783	1,45	4.631.783	0,00
6	Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 . Según EE.TT	m3	2,70	3.250.000	8.775.000	2,70	8.775.000	0,00
7	Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	m3	39,05	175.356	6.847.652	30,00	5.260.680	9,05
8	Pavimento tipo asfaltico para rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	tn	2,93	671.561	1.967.674	2,93	1.967.674	0,00
9	Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	un	2,00	480.000	960.000	2,00	960.000	0,00
10	Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	m2	32,62	243.675	7.948.679	30,00	7.310.250	2,62
11	Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	un	2,00	1.741.375	3.482.750	1,00	1.741.375	1,00
12	Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	m2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
13	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	563.583	563.583	1,00	563.583	0,00
14	TRAMO 2 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	hora	1,00	328.598	328.598	1,00	328.598	0,00
15	TRAMO 2 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	m2	42,00	8.315	349.230	42,00	349.230	0,00
	SUB - TOTALES				39.583.812		34.071.035	

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ciudad del Este Municipio Dirección de Área Urbana

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE CIUDAD DEL ESTE División de Vialidad

Lucio Báez
Jefe de Vialidad

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Arq. Richard Fernández
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos

Rodrigo González
Ing Civil
Director Area Urbana

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 05/2024 CONTRATO N.º 51/2024 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID N.º 448.671

OBRA LOTE 2: AV. ITAIPU OESTE - AREA1 - REFERENCIA FRENTE A LA ESCUELA AUGUSTO ROA BASTO N.º 1632 AREA 1

FECHA: 24/01/2025

MB CONSTRUCTORA

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
16	TRAMO 2 - Demolicion de pavimento tipo asfalto. Según EE.TT	m2	8,00	94.000	752.000	8,00	752.000	0,00
17	TRAMO 2 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	m3	0,90	3.194.333	2.874.900	0,90	2.874.900	0,00
18	TRAMO 2 - Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 . Según EE.TT	m3	1,47	3.250.000	4.777.500	0,00	0	1,47
19	TRAMO 2 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	m2	21,00	175.356	3.682.476	0,00	0	21,00
20	TRAMO 2 - Pavimento tipo asfaltico para rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	tn	1,54	671.561	1.034.204	0,00	0	1,54
21	TRAMO 2 - Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	un	2,00	480.000	960.000	0,00	0	2,00
22	TRAMO 2 - Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	m2	17,50	243.675	4.264.313	0,00	0	17,50
23	TRAMO 2 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	un	2,00	1.741.375	3.482.750	0,00	0	2,00
24	TRAMO 2 - Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	m2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
25	TRAMO 2 - Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				23.044.727		3.626.900	
	TOTAL MONTO				62.628.537		37.697.935	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	37.697.935	60%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	7.539.587	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.884.897	
MONTO NETO A PERCIBIR	28.273.451	

SON GUARANIES: VEINTE Y OCHO MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ciudad del Este Municipio Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

LUCIO BAEZ
FISCAL DE OBRA

MB CONSTRUCTORA
EMPRESA CONTRATISTA
MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

ARQ. RICHAR FERNANDEZ
Arq. Richard Fernández
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA