CONTRATO 109/2025

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE CERTIFICADO N°3

PROYECTO: REPARACIÓN EDILICIA BLOQUE INTERNACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

MONTO MINIMO 250.000.000 MONTO MAXIMO 500.000.000

ORDEN DE SERVICIO N°: 100.895 FECHA DE TERMINO DE OS: 30-12-2025 0 MES

DATOS DE CONTRATO						AVANCE FÍSICO				CERTIFICADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
4	Servicio de Demolicion - Desmonte de artefactos electricos	Unidad	26,00	39.330	1.022.580	24	2	26	0,00	G 943.920	G 78.660	G 1.022.580	G -
7	Servicio de Demolicion - Desmonte de pisos vinilicos existentes	Metros cuadrados	82,46	42.797	4.022.925	23,94	6,56	31,54	0,50	G 1.163.205	G 280.226	G 1.443.431	G 44.494
12	Servicio de pintura - Pintura epoxi	Metros cuadrados	462,66	76.335	35.317.411	206,3317	50	256,3317	206,33	G 15.750.330	G 3.816.750	G 19.567.080	G 15.750.330
13	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	462,66	41.565	19.230.546	206,331	50	256,331	206,33	G 8.576.148	G 2.073.250	G 10.651.398	G 8.576.148
14	Servicio de pintura - Pintura general en latex acrilico interno	Metros cuadrados	247,02	44.633	11.025.333	0	174	174	73,02	G -	G 7.766.142	G 7.766.142	G 3.259.191
15	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	247,02	50.079	12.370.615	0	174	174	73,02	G -	G 8.713.746	G 8.713.746	G 3.656.869
24	Instalacion de artefactos de energia electrica - Cambio de tomas electricos	Unidad	18,00	73.370	1.320.660	6	12	18	0,00	G 440.220	G 880.440	G 1.320.660	G -
25	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Unidad	18,00	90.393	1.627.074	6	12	18	0,00	G 542.358	G 1.084.716	G 1.627.074	G -
26	Instalacion de artefactos de energia electrica - Cambio de artefactos de	Unidad	39,00	120.000	4.680.000	31	8	39	0,00	G 3.720.000	G 960.000	G 4.680.000	G -
27	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Unidad	39,00	65.000	2.535.000	31	8	39	0,00	G 2.015.000	G 520.000	G 2.535.000	G -
				TOTALES	90.617.043					33.156.177	28.728.930	61.885.107	31.226.936

TOTAL PRESPUESTADO	90.617.043
CERTIFICADO ANTERIOR	33.156.177
CERTIFICADO ACTUAL	28.728.930
SALDO RESTANTE A EJECUTAR	28.731.936

Fecha de certificacion: 31/12/2025

Ing. Ramón Díaz
Jefe de Sección
Dpto. Tec. Mantenimiento
HC - FCM - UNA

Facel de Obras
ARQ. MARIA CRISTINA ORUE AYALA

Fecha de aprobacion:

Mater. Arq. Cristina Orué Ayala
Dpto. Tec. Mantenimiento
FCM - UNA