MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA	FECHA DE PRESENTACIÓN:	08/01/2024
DICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAEN BLOQUE DE 3 AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 3448 SAN JORGE Y CONSTRUCCION DE UN AULA NUEVA DE NIVEL BASICA N° 2608 DONJUAN RAMON ESQUIVEL CON EQUIPAMIENTOPROCESO PLURIANUAL 2023-2024	FECHA DE INICIO:	01/11/2024
	PLAZO INICIAL (Días):	60
CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCIA ROLIN - METALÚRGICA PIRAPÓ	DIAS DE LLUVIA:	7
023 - Lote Nº 1 - REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAEN BLOQUE DE 3 AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 3448 SAN JORGE	PLAZO PRORROGADO:	-
	DIAS TRANSCURRIDOS:	60
Certificado N° 2	DÍAS DE ATRASO:	-

Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
					Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
rcación, preparación y replanteo de obra	Metros cuadrados	289	4.806	1.388.934	289,00	0,00	289,00	1.388.934	0	1.388.934	100%
noción de techo existente	Metros cuadrados	289	23.613	6.824.157	135,00	154,00	289,00	3.187.755	3.636.402	6.824.157	100%
smonte de instalacion electrica (aulas, redor, direccion)	Unidad Medida Global	5	203.688	1.018.440	0,00	5,00	5,00	0	1.018.440	1.018.440	100%
smonte de artefacctos electrica (aulas, redor, direccion)	Unidad Medida Global	5	146.000	730.000	0,00	5,00	5,00	0	730.000	730.000	100%
a de H° A°	Metros cúbicos	1,68	1.995.467	3.352.385	1,68	0,00	1,68	3.352.385	0	3.352.385	100%
ro de elevación de 15 cm para revocar	Metros cuadrados	6	111.200	667.200	6,00	0,00	6,00	667.200	0	667.200	100%
vision y colocacion de techo de chapa, mo acustica nro 26 de 5cm pre-pintado perior trapezoidal e inferior chapa lisa, vaderos de perfil C 75 x 40 x17 incluye vision y colocacion de cumbrera y bordes erales de chapa doblada N°26 desarrollo 40cm pintado sintetico	Metros cuadrados	300	382.561	114.768.300	140,00	160,00	300,00	53.558.540	61.209.760	114.768.300	100%

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

que esterior a una mano, terminacion to	Metros cuadrados	6	29.146	174.876	6,00	0,00	6,00	174.876	0	174.876	100%
sición artefacto de energia electrica fluorescentes	Unidad	23	154.604	3.555.892	0,00	23,00	23,00	0	3.555.892	3.555.892	100%
os para ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	1,25	138.587	173.234	1,25	0,00	1,25	173.234	0	173.234	100%
ura de Ladrillos a la vista (limpieza de llo visto con acido y patinal D)	Metros cuadrados	535,25	14.633	7.832.313	428,20	107,05	535,25	6.265.851	1.566.463	7.832.313	100%
ura Interior exterior de areas revocadas	Metros cuadrados	244	16.186	3.949.384	195,00	49,00	244,00	3.156.270	793.114	3.949.384	100%
uras de puertas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	22	20.886	459.492	0,00	22,00	22,00	0	459.492	459.492	100%
ura de Pizarrones	Unidad	3	462.896	1.388.688	0,00	3,00	3,00	0	1.388.688	1.388.688	100%
ieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	908.074	908.074	0,00	1,00	1,00	0	908.074	908.074	100%
			Precio Total	**147.191.369**							

	Anterior	Actual	Acumulado	% Avance
Total Certificación	71.925.044	75.266.325	147.191.369	100,00%
Amortización de Anticipo del 10 % (Valor: 14.719.136 Gs)	7.192.504	7.526.632	14.719.137	
Fondo de reparo 5%	3.596.252	3.763.316	7.359.568	
Neto a cobrar:	-	**63.976.376**	-	

Son en Guaraníes: Sesenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Siete.-

Sr. Jorge Omar García Rolín
Contratista

METALÚRGICA PIRAPÓ

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Amado Cabañas
Arq. Amado Cabaña Arquitecto
Reg. MOPC 1202
Fiscal de Obras
Municipalidad de Tomás Romero Pereira