# Proveedora Ypoa

Primavera c/ Porvenir _ San Lorenzo
Tel. (021)590 922 _ (0984)670 522

## CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

**OBRA:** CD Nº 15/2021"REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE ANDEN DE VERIFICACIÓN DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA" ID 402.068
**CONTRATO Nº 28**
**CONTRATISTA:** PROVEEDORA YPOA
**MONTO DEL CONTRATO :90.771.940 GS.**

| | | CONTRATO ORIGINAL | | | | CANTIDAD CERTIFICADA | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Nº | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Presente Certificado (a) | Acum. Hasta el Cert. Ant. (b) | Acum. Hasta el Presente Cert. © = (a) + (b) | Presente Certificado (d) (a x P. Unit) | Acumulado hasta el certificado anterior | Acum. Hasta el Presente Cert. (f) = (d+c) | Avance Total % |
| 1 | EXCAVACION DE CIMIENTO | Metros cúbicos | 10 | 26.320 | 263.200 | 10 | - | 10 | 263.200 | - | 263.200 | 100% |
| 2 | CIMIENTO CON H° CICLOPEO | Metros cúbicos | 10 | 745.500 | 7.455.000 | 10 | - | 10 | 7.455.000 | - | 7.455.000 | 100% |
| 3 | COBERTURA DE TECHO METÁLICO. INCLUYE PILARES METALICOS, CERCHAS, CORREAS, CHAPAS N° 27, SUJECIONES, TENSORES DE SUJECION. CRUZ DE SAN ANDRES | Metros cuadrados | 280 | 246.500 | 69.020.000 | 280 | - | 280 | 69.020.000 | - | 69.020.000 | 100% |
| 4 | CANALETA DE 50 CM DESARROLLO EN CHAPA N° 26 | Metro lineal | 28 | 41.300 | 1.156.400 | 28 | - | 28 | 1.156.400 | - | 1.156.400 | 100% |
| 5 | BAJADA METALICA EN CHAPA N° 28 DE 10X15CM | Metro lineal | 26 | 43.400 | 1.128.400 | 26 | - | 26 | 1.128.400 | - | 1.128.400 | 100% |
| 6 | PINTURA LA ESMALTE SINTÉTICO DE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y ELEMENTOS METALICOS | Metros cuadrados | 180 | 22.435 | 4.038.300 | 180 | - | 180 | 4.038.300 | - | 4.038.300 | 100% |
| 7 | PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS AL ESMALTE SINTÉTICO | Metro lineal | 54 | 17.360 | 937.440 | 54 | - | 54 | 937.440 | - | 937.440 | 100% |
| 8 | CENEFA DE CHAPA DOBLADA. INCLUYE PINTURA AL SINTÉTICO | Metros cuadrados | 48 | 120.400 | 5.779.200 | 48 | - | 48 | 5.779.200 | - | 5.779.200 | 100% |
| 9 | LIMPIEZA Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES | Unidad Medida Global | 1 | 994.000 | 994.000 | 1 | - | 1 | 994.000 | - | 994.000 | 100% |
| | | TOTAL= | | | 90.771.940 | | | | | | 90.771.940 | |

el García Caballero
de Obras
cia de Obras Portuarias

Escaneado con CamScanner