CONTRATO 109/2025

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE CERTIFICADO N°5

PROYECTO: REPARACIÓN EDILICIA BLOQUE INTERNACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

MONTO MINIMO 250.000.000 MONTO MAXIMO 500.000.000

ORDEN DE SERVICIO N°: 102.763

FECHA DE TERMINO DE OS: 16-12-2025

CERT05

DATOS DE CONTRATO						FISICO			CERTIFICADO ACTUAL		FINANCIERO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
4	Servicio de Demolicion - Desmonte de artefactos electricos	Unidad	16,00	39.330	629.280		5,00	5,00	11,00	$ -	$ 196.650	$ 196.650	$ 432.630
12	Servicio de pintura - Pintura epoxi	Metros cuadrados	188,00	76.335	14.350.980		44,00	44,00	144,00	$ -	$ 3.358.740	$ 3.358.740	$ 10.992.240
13	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	188,00	41.565	7.814.220		44,00	44,00	144,00	$ -	$ 1.828.860	$ 1.828.860	$ 5.985.360
14	Servicio de pintura - Pintura general en latex acrilico interno	Metros cuadrados	18,00	44.633	803.394		18,00	18,00	0,00	$ -	$ 803.394	$ 803.394	$ -
15	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	18,00	50.079	901.422		18,00	18,00	0,00	$ -	$ 901.422	$ 901.422	$ -
				TOTALES	24.499.296					-	7.089.066	7.089.066	17.410.230

TOTAL PRESPUESTADO	24.499.296
CERTIFICADO ANTERIOR	0
CERTIFICADO ACTUAL	7.089.066
SALDO RESTANTE A EJECUTAR	17.410.230

Fecha de certificación: 22/12/2025

Ing. Ramón Ruiz
Jefe de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
ECM - LINA

Mgter. Arq. Cristina Orué, Jefa
Dpto. Téc. y Mantenimiento
ECM - LINA

Fiscal de Obras:
ARQ. MARIA CRISTINA ORUE AYALA

Fecha de aprobación: