ANDE

GERENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LINEAS DE TRANSMISION

CIE

CONTRATISTA: CIE S.A.
CONTRATO: 7984/2020
LPI Nº 1542/2019

Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Yguazú en 500 kV - LOTE 2

RESUMEN GENERAL

CERTIFICADO N° 6

Fecha: 04/10/2021

Mes: septiembre/21

ITEM	Descripción	P. Total USD (CIP)	P. Total Gs. IVA Incluido	Montos en USD (CIP) Anterior	Montos en USD (CIP) Actual	Montos en USD (CIP) Acumulado	Avance (%) USD Anterior	Avance (%) USD Actual	Avance (%) USD Acumulado	Montos en Gs. IVA Incluido Anterior	Montos en Gs. IVA Incluido Actual	Montos en Gs. IVA Incluido Acumulado	Avance (%) Gs. Anterior	Avance (%) Gs. Actual	Avance (%) Gs. Acumulado
1	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION	15.629.571,52	1.599.387.300	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	139.860.300	-	139.860.300	8,74%	0,00%	8,74%
2	TOTAL OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION		115.855.736.650							17.570.988.279	5.958.266.121	23.529.254.400	15,17%	5,14%	20,31%
3	TOTAL INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION		7.410.216.380							3.432.525.847	211.914.157	3.644.440.004	46,32%	2,86%	49,18%
4	TOTAL GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV		2.305.909.106							556.033.127	59.314.959	615.348.086	24,11%	2,57%	26,69%
4.4	TOTAL DE SERVICIOS AMBIENTALES exentas de IVA		2.164.307.393							692.578.366	735.864.514	1.428.442.880	32,00%	34,00%	66,00%
5	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO		1.666.528.940							-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL GENERAL	15.629.571,52	131.002.085.769	-	-	-				22.391.985.919	6.965.359.751	29.357.345.670	17,09%	5,32%	22,41%
	ANTICIPO														
	POR SUMINISTROS Gs. (10%)		159.938.730							13.986.030	-	13.986.030	8,74%	0,00%	8,74%
	POR OBRAS (20%)		23.171.147.330							3.514.197.657	1.191.653.224	4.705.850.881	15,17%	5,14%	20,31%
	POR INGENIERÍA DE DETALLES (20%)		1.482.043.276							686.505.170	42.382.831	728.888.001	46,32%	2,86%	49,18%
	POR GESTIÓN AMBIENTAL (20%)		461.181.821							111.206.625	11.862.992	123.069.617	24,11%	2,57%	26,69%
	POR SERVICIOS AMBIENTALES (20%) exentas de IVA		432.861.479							138.515.673	147.172.903	285.688.576	32,00%	34,00%	66,00%
	POR COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO (20%)		333.305.788							-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL A FACTURAR GS. IVA INCLUIDO									111.888.240	-	111.888.240			
	SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS DE TRANSMISION									14.056.790.622	4.766.612.897	18.823.403.519			
	OBRAS CIVILES Y ELCTROMECANICAS LINEAS DE TRANSMISION									2.746.020.677	169.531.326	2.915.552.003			
	INGENIERIA DE DETALLES LINEAS DE TRANSMISION									444.826.502	47.451.967	492.278.469			
	GESTION AMBIENTAL DE LAS LINEAS AÉREAS DE TRANSMSIÓN 500 kV Y DE 220 KV									554.062.693	588.691.611	1.142.754.304			
	SERVICIOS AMBIENTALES, exentas de IVA									-	-	-			
	TOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO									17.913.588.734	5.572.287.801	23.485.876.535			
	TOTAL A FACTURAR Gs. IVA INCLUIDO														

Oscar López
Gerente de Lineas y Subestaciones
CIE S.A.

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT