CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

OBRA: L.P.N. Nº 07/20 – CONTRATO Nº 37/21 - PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISION E INSTALACION DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ID N° 382.308

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	47,28%
Ejecutado Anterior	52,72%
Ejecutado Acumulado	100,00%

CONTRATISTA: FORMIGHIERI SA
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA — FECHA: 08/ 10/ 2021
OBRA: LOTE 11: PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 9 ACARAY - FRACCION TORRES DE SOL

		ADJUDICADO				Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2". con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.500.000	0	1.500.000
2	Perforación de Pozo	UMG	1,00	46.217.189	46.217.189	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	0%	0	46.217.189	46.217.189
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	UMG	1,00	13.685.143	13.685.143	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	13.685.143	0	13.685.143
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida. con logo de la institución	UNI	1,00	53.166.667	53.166.667	0,60	60%	0,40	40%	1,00	100%	0,00	0%	31.900.000	21.266.667	53.166.667
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20,00	18.000	360.000	0,00	0%	20,00	100%	20,00	100%	0,00	0%	0	360.000	360.000
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18,00	217.333	3.911.994	18,00	100%	0,00	0%	18,00	100%	0,00	0%	3.911.994	0	3.911.994
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	UNI	1,00	1.588.667	1.588.667	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.588.667	0	1.588.667
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	293.333	953.332	3,25	100%	0,00	0%	3,25	100%	0,00	0%	953.332	0	953.332
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,70	260.833	2.530.080	9,70	100%	0,00	0%	9,70	100%	0,00	0%	2.530.080	0	2.530.080
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18,00	65.000	1.170.000	18,00	100%	0,00	0%	18,00	100%	0,00	0%	1.170.000	0	1.170.000
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,80	473.333	1.325.332	2,80	100%	0,00	0%	2,80	100%	0,00	0%	1.325.332	0	1.325.332
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	UNI	1,00	850.000	850.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	850.000	0	850.000
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2" HG.	UMG	1,00	483.333	483.333	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	483.333	0	483.333
14	Servicio de limpieza general de la construccion	UMG	1,00	933.333	933.333	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	933.333	0	933.333
	MONTO PARCIAL				128.675.071									60.831.215	67.843.856	128.675.071

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	60.831.215
DEVOLUCION DE ANTICIPO	-12.166.243
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	-3.041.561
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 GS.	45.623.411

SON GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE.-------

12 DIC 2022

Fiscal Este Municipio
Gabriela Núñez
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Marlene E. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80061772-0

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. MOPC 1.782