SAN EXPEDITO CONSULTORA

DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN

Avda. Orlando Mateucci y Calle 8, (a 2 cuadra del Tanque de la Junta de Saneamiento), Casa Nro. 233.

Teléfono: 0983 – 636 430 – Itaugua – Py.

"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 427 ?AVAY? con ID: 384126".

CERTIFICADO N ° 1

EMPRESA CONTRATISTA: SAN EXPEDITO CONSULTORA

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA — **FECHA: 19/12/2020**

CONTRATO N° 15/2020 — **Del 21/11/2020 Al 18/12/2020**

MONTO DE CONTRATO: Gs. 103,116,455.-.

							CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFIACADO ACUMULADO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.
1	72131601-001	Construccion de aula 5.80 x 6.80 con techo de tejas	GL	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Cartel de Obras	UN	1	950.000	950.000	0	0	100	950.000	100	950.000
1.2		Limpieza y preparacion de terreno	M2	64	7.100	454.400	0	0	100	454.400	100	454.400
1.3		Replanteo	M2	64	7.730	494.720	0	0	100	494.720	100	494.720
1.4		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	14	372.000	5.208.000	0	0	100	5.208.000	100	5.208.000
1.5		Vigas y dados de H° A°	M3	0,82	2.004.000	1.643.280	0	0	100	1.643.280	100	1.643.280
1.6		Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.305.300	5.002.501	0	0	100	5.002.501	100	5.002.501
1.7		Muros de nivelacion de 0,45 cm	M2	3,6	335.460	670.788	0	0	100	670.788	100	670.788
1.8		Muros de nivelacion de 0,30 cm	M2	7,5	186.330	2.095.950	0	0	100	2.095.950	100	2.095.950
1.9		Muros de nivelacion de 0,60 cm	M2	0,6	279.460	57.396	0	0	100	57.396	100	57.396
1.10		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.660	1.354.429	0	0	100	1.354.429	100	1.354.429
1.11		Aislacion asfaltica de paredes	M2	6,4	58.130	559.744	0	0	100	559.744	100	559.744
1.12		Muros de elevacion de 0,15 para revocar	M2	3,4	87.460	579.802	0	0	100	579.802	100	579.802
1.13		Muros de elevacion de 0,30 vistos ambas caras de ladrillo comunes	M2	34,5	170.530	5.883.285	0	0	100	5.883.285	100	5.883.285
1.14		Muros de elevacion de 0,30 vistos a una caras de ladrillo comunes	M2	13,5	150.930	2.037.555	0	0	100	2.037.555	100	2.037.555
1.15		Muros de elevacion de 0,15 vistos a una cara de ladrillo comunes	M2	34,3	91.330	3.132.619	0	0	100	3.132.619	100	3.132.619
1.16		Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	21.260	255.120	0	0	100	255.120	100	255.120
1.17		Pilares de 0,45 * 0,45 visto para corredor	ML	6,6	171.260	1.130.316	0	0	100	1.130.316	100	1.130.316
1.18		Techo de teja y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	335.330	30.347.365	0	0	70	21.243.156	70	21.243.156
1.19		Techo de viga y tirantes de H° A°	GL	1	1.751.000	1.751.000	0	0		0	0	0

"SAN EXPEDITO Consultora" R.U.C. 1[illegible]-1 ITAUGUA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE VILLETA DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

1.20		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	47.660	3.064.538	0	0		0	0	0
1.21		Revoque de vigas cumbre H° A°	M2	10,3	46.000	473.800	0	0		0	0	0
1.22		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	36.000	2.088.000	0	0		0	0	0
1.23		Piso de ceramica esmaltada	M2	58	90.400	5.243.200	0	0		0	0	0
1.24		Zocalo esmaltado	ML	34	40.130	1.364.420	0	0		0	0	0
1.25		Puerta de madera 1,20 * 2,10	UN	1	1.758.660	1.758.660	0	0		0	0	0
1.26		Ventanas tipo balancines	M2	6,84	394.000	2.694.960	0	0		0	0	0
1.27		Alfetizar de ventanas de revoques 1: 3 (cemento-arena)	ML	5	31.330	156.650	0	0		0	0	0
1.28		Pintura de paredes a la cal	M2	64,3	21.330	1.371.519	0	0		0	0	0
1.29		Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	21.000	249.900	0	0		0	0	0
1.30		Pintura de viga cumbrera a la cal	M2	10,3	21.667	223.170	0	0		0	0	0
1.31		Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	6,84	30.660	209.714	0	0		0	0	0
1.32		Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	111,3	21.660	2.410.758	0	0		0	0	0
1.33		Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	35.660	3.227.230	0	0		0	0	0
1.34		Pintura de abertura de madera con barniz	M2	5,5	35.660	196.130	0	0		0	0	0
1.35		Vidrios dobles	M2	6,84	178.530	1.221.145	0	0		0	0	0
1.36		Desague pluvial canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33 cm	ML	30	82.133	2.463.990	0	0		0	0	0
1.37		Instalacion Electrica	GL	1	4.174.400	4.174.400	0	0		0	0	0
1.38		Artefacto electricos	GL	1	3.060.000	3.060.000	0	0		0	0	0
1.39		Pizarrones	UN	1	1.250.000	1.250.000	0	0		0	0	0
1.40		Guarda de obra	M2	38	49.000	1.862.000	0	0		0	0	0
1.41		Limpieza Final	M2	60	12.400	744.000	0	0		0	0	0
					Precio Total	**103.116.455**		**0**		**52.753.061**		**52.753.061**
											CERTIFICADO ACTUAL	**52.753.061**
											CETIFICADO ANTERIOR	**0**
											FONDO DE REPARO 5 %	**2.637.653**
											CERTIFIADO ACTUAL NETO A COBRAR	**50.115.408**

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 3513152 - 1
ITAUGUA - PARAGUAY

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS