OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RETORNO DE AVDA. GRAL. AQUINO Y CONTINUANCION DE CALLE 1º DE MARZO

CONTRATISTA: C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.

ZONA: 1º BARRIO

Fecha de Certificacion:04/08/ 2023

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - CONTRATO N° 24/2023.

RUBROS DEL CONTRATO N°24/2023						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1	Cartel de Obra Estandar Municipal	m2	2,40	450.169	1.080.406	0,00	2,40	2,40	₲ 0	₲ 1.080.406	₲ 1.080.406
2	Replanteo y marcacion de Obra Vial	m2	837,64	1.814	1.519.479	0,00	837,64	837,64	₲ 0	₲ 1.519.479	₲ 1.519.479
3	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ml	166,01	33.613	5.580.094	0,00	87,00	87,00	₲ 0	₲ 2.924.331	₲ 2.924.331
4	Caja para empedrado - esp= 0,30	m3	251,29	38.407	9.651.295	0,00	251,29	251,29	₲ 0	₲ 9.651.295	₲ 9.651.295
5	Pavimento tipo empedrado	m2	837,64	53.161	44.529.780	0,00	837,64	837,64	₲ 0	₲ 44.529.780	₲ 44.529.780
6	Enripiado de piedra para terminacion	m2	837,64	1.750	1.465.870	0,00	837,64	837,64	₲ 0	₲ 1.465.870	₲ 1.465.870
7	Colocacion de carteleria vertical con señaletica para giros (ver detalle)	Uni	2,00	1.200.000	2.400.000	0,00	2,00	2,00	₲ 0	₲ 2.400.000	₲ 2.400.000
8	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	837,64	6.349	5.318.176	0,00	837,64	837,64	₲ 0	₲ 5.318.176	₲ 5.318.176
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	71.545.100			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 68.889.337	₲ 68.889.337
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	96,29%	96,29%
									NETO A COBRAR	₲ 68.889.337	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILTRESCIENTOS TREINTA Y SIETE GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Publicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez