CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: Construcción de empedrado en Calle María Auxiliadora, tramo 9635, Compañía 4° Costa Salinares, Barrio María Auxiliadora, Construcción de empedrado en Calle Sin Nombre, tramo 6068 y 6069, Compañía 5° Yataity, Barrio San Antonio

CONTRATO: Nº 99/2019

Fecha: 26/09/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/09/2.019	al: 26/09/2.019
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MARÍA AUXILIADORA, TRAMO 9635, COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO MARÍA AUXILIADORA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	204,00	1.000	204.000	0	204,00	204,00	0	204.000	204.000	100%
1.2	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	102,00	27.000	2.754.000	0	102,00	102,00	0	2.754.000	2.754.000	100%
1.3	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	204,00	43.000	8.772.000	0	204,00	204,00	0	8.772.000	8.772.000	100%
1.4	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	204,00	2.500	510.000	0	204,00	204,00	0	510.000	510.000	100%
1.5	72131701-002	MURO DE P.B.C. DE 0,50 m	M3	EVENTO	4,00	520.000	2.080.000	0	4,00	4,00	0	2.080.000	2.080.000	100%
1.6	72131701-002	PISO DE H° A°	M2	EVENTO	1,05	2.500.000	2.625.000	0	1,05	1,05	0	2.625.000	2.625.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	25,50	7.500	191.250	0	25,50	25,50	0	191.250	191.250	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	204	2.000	408.000	0	204,00	204,00	0	408.000	408.000	100%
		SUB-TOTAL 1					**17.544.250**						**17.544.250**	

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Arq. Manuel A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 6068 Y 6069, COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO														
								PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.600,00	1.000	1.600.000	0	1.600,00	1.600,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA CAÑO TUBO 100 x 100 MM., ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	980.000	980.000	0	1,00	1,00	0	980.000	980.000	100%
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	400,00	27.000	10.800.000	0	400,00	400,00	0	10.800.000	10.800.000	100%
2.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1600,00	43.000	68.800.000	0	1.600,00	1.600,00	0	68.800.000	68.800.000	100%
2.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.600,00	2.500	4.000.000	0	1.600,00	1.600,00	0	4.000.000	4.000.000	100%
2.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	100,00	7.500	750.000	0	100,00	100,00	0	750.000	750.000	100%
2.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1600	1.000	1.600.000	0	1.600,00	1.600,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
		SUB-TOTAL 2					88.530.000						88.530.000	
		TOTAL GENERAL											106.074.250	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	106.074.250
5% Retención	5.303.713
Neto a cobrar	100.770.538

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8

Arq. Marcelo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios