MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

Yatytay 24 de agosto de 2022

Señor
Dr. Christian Rodríguez – Intendente Municipal de Yatytay
PRESENTE

Objeto: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO)"

Me es grato dirigirme a Usted, en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad a su digno cargo a fin de elevar Informe referente a la verificación In Situ de los trabajos realizados concernientes a la. **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO).**

- **Obra:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO).
- **Ubicación**: BARRIO SAN JOSÉ OBRERO Y FRENTE A CAPILLA SAN CAYETANO
- **Monto del contrato L1 Y L2:** Gs. 121.217.585
- **Fecha de contrato:** 08/08/2022
- **El Contratista:** C.A CONSTRUCTORA

Concepto: "Informe sobre la ejecución y avance de la obra" para cumplimiento de Contrato de obra de "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO)"

Luego de una minuciosa lectura del contrato y exhaustiva verificación de las obras pude constatar que la misma se encuentra con un avance de los **treinta coma treinta y siete por ciento (30,37%)-**

¡Es mi Informe!

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPUA

CERTIFICADO N° 01

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO)
Ubicación: BARRIO SAN JOSÉ OBRERO Y FRENTE A CAPILLA SAN CAYETANO
Empresa: C.A. CONSTRUCTORA

Contrato N° 30/2022

FECHA: 24/08/2022

Ejecutado Acumulado:	30,37%
Ejecutado actual:	30,37%
Ejecutado anterior:	0,00%

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO.

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto												MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO)														
Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
	LOTE 1 - BARRIO SAN JOSÈ OBRERO														
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	699,50	566	395.917	0,00	699,50	699,50	0,00	100,00	0	395.917	395.917	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	699,50	696	486.852	0,00	699,50	699,50	0,00	100,00	0	486.852	486.852	0	100,00
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.180.580	1.180.580	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.180.580	1.180.580	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).	UN	2,00	330.770	661.540	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0	661.540	661.540	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	699,50	2.547	1.781.627	0,00	699,50	699,50	0,00	100,00	0	1.781.627	1.781.627	0	100,00
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	699,50	2.534	1.772.533	0,00	699,50	699,50	0,00	100,00	0	1.772.533	1.772.533	0	100,00
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	699,50	6.210	4.343.895	0,00	683,94	683,94	15,56	97,78	0	4.247.267	4.247.267	96.628	97,78
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	ML	179,00	75.909	13.587.711	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0	0	0	13.587.711	0,00
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	21,00	53.603	1.125.663	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0	0	0	1.125.663	0,00
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	582,50	40.931	23.842.308	0,00	0,00	0,00	582,50	0,00	0	0	0	23.842.308	0,00
11	BADEN de H° .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	11,95	203.755	2.434.872	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0	0	0	2.434.872	0,00
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	582,50	2.530	1.473.725	0,00	0,00	0,00	582,50	0,00	0	0	0	1.473.725	0,00
13	Compactación inicial, diaria y final.	M2	699,50	3.063	2.142.569	0,00	0,00	0,00	699,50	0,00	0	0	0	2.142.569	0,00
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	M2	179,00	16.583	2.968.357	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0	0	0	2.968.357	0,00
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	699,50	566	395.917	0,00	0,00	0,00	699,50	0,00	0	0	0	395.917	0,00
	SUB-TOTAL				58.594.065						0	10.526.315	10.526.315	48.067.749	17,96
	LOTE 2 - FRENTE A CAPILLA SAN CAYETANO														
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	796,00	566	450.536	0,00	796,00	796,00	0,00	100,00	0	450.536	450.536	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	796,00	696	554.016	0,00	796,00	796,00	0,00	100,00	0	554.016	554.016	0	100,00
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.180.580	1.180.580	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.180.580	1.180.580	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).	UN	2,00	330.770	661.540	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0	661.540	661.540	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	796,00	2.547	2.027.412	0,00	796,00	796,00	0,00	100,00	0	2.027.412	2.027.412	0	100,00
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	796,00	2.534	2.017.064	0,00	796,00	796,00	0,00	100,00	0	2.017.064	2.017.064	0	100,00
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	691,15	6.210	4.292.042	0,00	691,15	691,15	0,00	100,00	0	4.292.042	4.292.042	0	100,00
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m espesor min de 0,12m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	ML	199,00	75.909	15.105.891	0,00	199,00	199,00	0,00	100,00	0	15.105.891	15.105.891	0	100,00
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	8,00	53.603	428.824	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0	0	0	428.824	0,00
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	691,15	40.931	28.289.461	0,00	0,00	0,00	691,15	0,00	0	0	0	28.289.461	0,00
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	691,15	2.530	1.748.610	0,00	0,00	0,00	691,15	0,00	0	0	0	1.748.610	0,00
12	Compactación inicial, diaria y final .	M2	691,15	3.063	2.116.992	0,00	0,00	0,00	691,15	0,00	0	0	0	2.116.992	0,00
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	199,00	16.583	3.300.017	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0	0	0	3.300.017	0,00
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	796,00	566	450.536	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0	0	0	450.536	0,00
	SUB-TOTAL				62.623.529							26.289.081	26.289.081	36.334.440	41,98
	SUB-TOTAL LOTE 1 Y LOTE 2				121.217.585							36.815.396	36.815.396	84.402.189	30,37
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO							MONTO DEL AVANCE				36.815.396			
								DESCUENTO FONDO REPARO (5%)				1.840.770			
								IMPORTE NETO A COBRAR				34.974.626			

SON GUARANIES: Treinta y cuatro millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos veintiseis.-

Fiscal de obra

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

Representante Legal

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Intendente Municipal

Dr. Christian Rodríguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py
"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En el distrito de Yatytay, República del Paraguay, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil veintidós, se procede a la medición de los rubros ejecutados de la Obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO)" en presencia del Arq. Diego Saldivar Fiscal de Obras por parte de la Municipalidad de Yatytay, y la Sra. Hermelinda Arrúa López, representante de la empresa C.A CONSTRUCTORA, constatando y confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planillas de cómputos, exigidas por la Municipalidad de Yatytay. ----------

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO)"

LOTE 1 - BARRIO SAN JOSÉ OBRERO	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE
Limpieza general del terreno de obras.	M2	699,50	566	395.917	0,00	699,50
Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	699,50	696	486.852	0,00	699,50
Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.180.580	1.180.580	0,00	1,00
Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	2,00	330.770	661.540	0,00	2,00
Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	699,50	2.547	1.781.627	0,00	699,50
Compactación Mecánica de suelo.	M2	699,50	2.534	1.772.533	0,00	699,50
Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	699,50	6.210	4.343.895	0,00	683,94
CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	ML	179,00	75.909	13.587.711	0,00	0,00
CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	21,00	53.603	1.125.663	0,00	0,00
Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	582,50	40.931	23.842.308	0,00	0,00
BADEN de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	11,95	203.755	2.434.872	0,00	0,00
Enripiado con piedra triturada	M2	582,50			0,00	0,00

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

de 6ta, sobre pavimento empedrado.			2.530	1.473.725		
Compactación inicial, diaria y final.	M2	699,50	3.063	2.142.569	0,00	0,00
Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	M2	179,00	16.583	2.968.357	0,00	0,00
Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	699,50	566	395.917	0,00	0,00
SUB-TOTAL				**58.594.065**		
LOTE 2 - FRENTE A CAPILLA SAN CAYETANO						
Limpieza general del terreno de obras.	M2	796,00	566	450.536	0,00	796,00
Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	796,00	696	554.016	0,00	796,00
Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.180.580	1.180.580	0,00	1,00
Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	2,00	330.770	661.540	0,00	2,00
Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	796,00	2.547	2.027.412	0,00	796,00
Compactación Mecánica de suelo.	M2	796,00	2.534	2.017.064	0,00	796,00
Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	691,15	6.210	4.292.042	0,00	691,15
CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m espesor mín de 0,12m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados sobre piedra triturada	ML	199,00	75.909	15.105.891	0,00	199,00
CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	8,00	53.603	428.824	0,00	0,00
Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	691,15	40.931	28.289.461	0,00	0,00
Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	691,15	2.530	1.748.610	0,00	0,00
Compactación inicial, diaria y final .	M2	691,15	3.063	2.116.992	0,00	0,00
Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	199,00	16.583	3.300.017	0,00	0,00
Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	796,00	566	450.536	0,00	0,00

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py
"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

En prueba de lo actuado firman la presente en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

Por la Municipalidad……

Aclaración de firma……

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Por el contratista…G.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Aclaración de firma……