"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficina 2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Capiatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLE 1° DE MAYO Y PUBLICA EXISTENTE UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 4224, 5383 Y 5386 DE LA CÑIA. 5° YATAITY

CD Nº: 67/2023 **CONTRATO Nº:** 49/2023 **ID:** 432.784

Fecha: 02/09/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 25/08/2.023	al: 02/09/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 1° DE MAYO Y PUBLICA EXISTENTE UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 4224, 5383 Y 5386 DE LA CÑIA. 5° YATAITY - ID N° 432.784														
1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.749	2.000	3.498.000	0	1.749	1.749	0	3.498.000	3.498.000	100%
2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
3	72103001-001	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M2	EVENTO	250	18.000	4.500.000	0	250	250	0	4.500.000	4.500.000	100%
4	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CONCAVOS PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	461	32.000	14.752.000	0	461	461	0	14.752.000	14.752.000	100%
5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.749	51.000	89.199.000	0	1.749	1.749	0	89.199.000	89.199.000	100%
6	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.749	2.500	4.372.500	0	1.749	1.749	0	4.372.500	4.372.500	100%
7	72131701-002	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	400	7.000	2.800.000	0	400	400	0	2.800.000	2.800.000	100%
8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	115,25	7.500	864.375	0	115,25	115,25	0	864.375	864.375	100%
9	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.749	3.000	5.247.000	0	1.749	1.749	0	5.247.000	5.247.000	100%
TOTAL							**126.132.875**					**126.132.875**	**126.132.875**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**126.132.875**
5% Retención	**6.306.644**
Neto a cobrar	**119.826.231**

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9