essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de diciembre del año Dos mil Veintidós, se procede a la recepción del Servicio Solicitado por la Gerencia de Operaciones, de acuerdo a la **Orden de Servicio N° 01/2022,** reparación de:

Equipo: Bomba N°3.

Ubicación: Tac Microfloc

Dichos trabajos fueron realizados por la empresa **INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.**, en el marco de la **LPN "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN"** CONTRATO N° 90/2022 ID: 406.003.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap s.a.

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 15671359
Fecha Inicio Vigencia 03/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
001-001 Nº 001075

Nombre o Razón Social : Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 15-12-22
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	X	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Licitación Pública Nacional - Contrato Nº 90/2022
	Lote 1. Mantenimiento de Bombas de Agua Cruda
	Reparación de Bomba Vertical de 300 HP, 2394 m3/h, 980 RPM
1	Verificación de caja de rodamiento
1	Verificación de alineación de eje de impulsor.
5	Verificación de alineación de ejes de columna
1	Verificación de alineación de eje de regulación.
1	Verificación de paralelismo y corrección de bridas de la columna de 500 mm de diámetro y 2,5 m de largo, según necesidad
1	Confección de impulsor según muestra (ya se incluye anillo desgastable en la fabricación).
1	Colocación de impulsor.
1	Confección de anillos fijos, en bronce SAE 64, según muestra
1	Colocación de anillos fijos.
2	Confección de bujes de la carcaza, en bronce SAE 64, según muestra.
2	Colocación de bujes de carcaza.
1	Confección de tuerca de 2" en bronce SAE 64, según muestra
1	Colocación de tuerca.
1	Confección de guardo fango en bronce SAE 64, según muestra.
1	Colocación de guardafango.
5	Confección de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores, según muestra.
5	Colocación de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores.
1	Confección de bujes asiento de empaquetadura en acero inox A 304 según muestra.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de William Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1051 al 1150 Junio/2022

ORIGINAL BLANCO - CLIENTE
COPIA CELESTE - DESTINATARIO
COPIA CELESTE - CONTABILIDAD
(No válido para la Dirección Fiscal)

Lic. Sandro [illegible]
Tecnólogo de Producción
Gerente de Operaciones
essap s.a.

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 15671359
Fecha Inicio Vigencia 03/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
001-001 Nº 001076

Nombre o Razón Social : Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024141-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 15-12-22
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	X	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Reparacion de Bomba Vertical de 300 HP, 2394 m3/H, 980 RPM
1	Colocacion de bujes asiento de empaquetadura.
1	Confeccion de eje para impulsores, en acero SAE 1045 (incluye los mecanizados de chaveteras y roscas que sean requeridos).
1	Colocacion de ejes para impulsores
3	Confeccion y maquinado de eje de columna, con chavetera y casquillos en acero SAE 1045, según muestra.
1	Confeccion de eje de regulacion en acero trefilado según muestra (incluye los mecanizados de chaveteras y roscas que sean requeridos).
1	Colocacion de eje de regulacion.
1	Confeccion de tuerca regulador de bomba, en acero SAE 1045.
5	Colocacion de tuerca regulador de bomba
20	Confeccion de casquillos, segun muestra, en acero SAE 1045.
1	Colocacion de casquillos.
5	Confeccion de manchon de acople de eje, según muestra, en acero SAE 1045.
5	Colocacion de manchon de acople.
1	Confeccion de prensa empaquetadura, según indicación.
1	Colocacion de prensa empaquetadura
10	Confeccion de chavetas, según muestra, en acero SAE 1045.
1	Colocacion de chaveta.
2	Confeccion y maquinado de centralizadores en Hº Fº nodular según muestra (incluye buje vulcanizado y ranurado).
1	Vulcanizado y ranurado de bujes de centralizadores, según muestra.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1051 al 1150 Junio/2022

ORIGINAL BLANCO DESTINATARIO
COPIA COLOR - ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR - CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Operaciones
Gerente de Operaciones
essap s.a.

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.

Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado

Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 15671359
Fecha Inicio Vigencia 03/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC. 80001207 - 0

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 001077

Nombre o Razón Social : Essap SA. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80031191-6

Dirección completa del punto de partida:

Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 15-12-22

Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:

Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:

Nombre del conductor: C.I. del conductor.:

Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Reparacion de Bomba Vertical de 300 HP, 2391 m3/H, 980 RPM.
1	Encamisado de cajas de rodamientos segun necesidad, en acero en SAE 1045.
1	Reparacion de la carcaza en Hº Fº nodular, segun indicacion.
1	Reparacion del rompe vortice en Hº Fº nodular, segun indicacion.
1	Reparacion de manchon de acople de Motor Bomba, segun indicacion.
1	Reparacion de la caja de empaquetadura, segun indicacion.
1	Reparacion de prensa estopa, en acero, segun necesidad.
1	Correccion de alineacion de eje de impulsor.
1	Correccion de alineacion de eje de columna.
1	Correccion de alineacion de eje de regulacion.
20	Provision de buloneria con tuerca de acero para bomba segun muestra.
20	Colocacion de buloneria
1	Provision de prisionero de acero para bomba segun muestra.
1	Colocacion de prisionero.
30	Provision de buloneria con tuerca de acero para columna segun muestra.
1	Colocacion de buloneria.
1	Provision de prisionero en bronce con tuerca en inox para ajuste de prensa empaquetadura.
1	Colocacion de prisionero
1	Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsor.
1	Arenado, Armado, regulado y pintura de la Bomba.
1	Provision de rodamiento, segun muestra.
1	Colocacion de rodamiento.

Lic. Sandra E. Pasliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1051 al 1150 Junio/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: CONTRIBUYENTE
COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
(No valido para credito fiscal)