CERTIFICADO DE OBRA N° 2-										
OBRA:	REFACCIÓN DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL									
CONTRATISTA:	E.D.R. CONSTRUCCIONES					CONTRATO N°:	600/2022			
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	773,900,000					FECHA:	19/01/2023			
ITEM	REFACCIÓN DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
1	USF - 8VA LINEA CAGUAREI - JOSÉ FASSARDI									
1.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	245.0	27,000	27,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	25.0	40,500	40,500	0.00	0.00	0	0	0%
1.4	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	650.0	37,800	37,800	0.00	0.00	0	0	0%
1.5	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	210.3	37,800	37,800	0.00	0.00	0	0	0%
1.6	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	64.0	38,250	38,250	0.00	0.00	0	0	0%
1.7	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	15.0	31,500	31,500	0.00	0.00	0	0	0%
1.8	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	260.0	34,200	34,200	0.00	0.00	0	0	0%
1.9	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	260.0	34,200	34,200	0.00	0.00	0	0	0%
1.10	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	25.0	76,500	76,500	0.00	0.00	0	0	0%
1.11	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	25.0	63,000	63,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.12	Provisión y colocación de canaleta de desague con bajada.	Metros Lineales	25.0	162,000	162,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.13	Manteniento de guarda obra existente.	Metros Lineales	83.0	108,000	108,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.14	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	4.0	2,250,000	2,250,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.15	Mantenimiento de pozo ciego y camara absorvente.	Unidad de Medida Global	2.0	2,250,000	2,250,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.16	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.17	Reparación de puertas de madera.	Unidad	16.0	495,000	495,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.18	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.19	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	1,890,000	315,000	0.00	0.00	0	0	0%
1.20	Reparación de pisos dañados.	Metros Cuadrados	245.0	18,742,500	76,500	0.00	0.00	0	0	0%
1.21	Reparación de sistema de agua potable.	Unidad de Medida Global	1.0	9,450,000	9,450,000	0.00	0.00	0	0	0%

Arq. Cristian Canto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4158

1.22	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	2,250,000	2,250,000	0.00	0.00	0	0	0%
2	**USF - COLONIA GUARANI - EUGENIO A. GARAY**									
2.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	0.00	1.0	900,000	900,000	100%
2.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	135.2	27,000	3,649,050	0.00	135.2	3,649,050	3,649,050	100%
2.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	33.5	40,500	1,356,750	0.00	33.5	1,356,750	1,356,750	100%
2.4	Retiro de ventana balancín.	Unidad	1.0	585,000	585,000	0.00	1.0	585,000	585,000	100%
2.5	Demolicicón de pared para abertura de ventana.	Metros Cuadrados	1.4	76,500	107,100	0.00	1.4	107,100	107,100	100%
2.6	Colocación de ventana balancín.	Unidad	1.0	585,000	585,000	0.00	1.0	585,000	585,000	100%
2.7	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	362.0	37,800	13,683,600	0.00	362.0	13,683,600	13,683,600	100%
2.8	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	138.0	37,800	5,216,400	0.00	138.0	5,216,400	5,216,400	100%
2.9	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	42.3	38,250	1,617,975	0.00	42.3	1,617,975	1,617,975	100%
2.10	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	12.0	31,500	378,000	0.00	12.0	378,000	378,000	100%
2.11	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	132.0	34,200	4,514,400	0.00	132.0	4,514,400	4,514,400	100%
2.12	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	132.0	34,200	4,514,400	0.00	132.0	4,514,400	4,514,400	100%
2.13	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	38.0	85,500	3,249,000	0.00	38.0	3,249,000	3,249,000	100%
2.14	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	38.0	72,000	2,736,000	0.00	38.0	2,736,000	2,736,000	100%
2.15	Retiro de piso existente.	Metros Cuadrados	18.0	72,000	1,296,000	0.00	18.0	1,296,000	1,296,000	100%
2.16	Encadenado de H°A°. Sección de 0,15 x 0,10cm.	Metros Cubicos	1.5	2,880,000	4,320,000	0.00	1.5	4,320,000	4,320,000	100%
2.17	Desmonte de pasto.	Metros Cuadrados	13.2	225,000	2,970,000	0.00	13.2	2,970,000	2,970,000	100%
2.18	Contrapiso de H°A°.	Metros Cuadrados	23.0	252,000	5,796,000	0.00	23.0	5,796,000	5,796,000	100%
2.19	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	23.0	85,500	1,966,500	0.00	23.0	1,966,500	1,966,500	100%
2.20	Provisión y colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	23.0	117,000	2,691,000	0.00	23.0	2,691,000	2,691,000	100%
2.21	Provisión y colocación de zocalos.	Metros Cuadrados	12.0	25,200	302,400	0.00	12.0	302,400	302,400	100%
2.22	Construcción de guarda obra de 0,50cm de ancho.	Metros Lineales	65.0	162,000	10,530,000	0.00	65.0	10,530,000	10,530,000	100%
2.23	Reparación de piso lateral.	Metros Cuadrados	42.0	315,000	13,230,000	0.00	42.0	13,230,000	13,230,000	100%

Arq. Cristian Garay
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4158

2.24	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	2.0	3,510,000	7,020,000	0.00	2.0	7,020,000	7,020,000	100%
2.25	Mantenimiento de pozo ciego y camara septica.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	0.00	1.0	3,150,000	3,150,000	100%
2.26	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	6,750,000	6,750,000	0.00	1.0	6,750,000	6,750,000	100%
2.27	Reparación de puertas de madera.	Unidad de Medida Global	5.0	495,000	2,475,000	0.00	5.0	2,475,000	2,475,000	100%
2.28	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	7,515,000	7,515,000	0.00	1.0	7,515,000	7,515,000	100%
2.29	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	315,000	1,890,000	0.00	6.0	1,890,000	1,890,000	100%
2.30	Mantenimiento de AA.	Unidad	4.0	495,000	1,980,000	0.00	4.0	1,980,000	1,980,000	100%
2.31	Mantenimientos de techo de teja.	Metros Cuadrados	132.0	76,500	10,098,000	0.00	132.0	10,098,000	10,098,000	100%
2.32	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	1,800,000	1,800,000	0.00	1.0	1,800,000	1,800,000	100%
3	**USF - 7MA LINEA YROYSA - INDEPENDENCIA**									
3.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	1.00	0.00	900,000	900,000	100%
3.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	245.0	27,000	6,615,000	245.00	0.00	6,615,000	6,615,000	100%
3.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	25.0	40,500	1,012,500	25.00	0.00	1,012,500	1,012,500	100%
3.4	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	650.0	37,800	24,570,000	650.00		24,570,000	24,570,000	100%
3.5	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	210.3	37,800	7,949,340	210.30	0.00	7,949,340	7,949,340	100%
3.6	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	64.0	38,250	2,448,000	64.00	0.00	2,448,000	2,448,000	100%
3.7	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	15.0	31,500	472,500	15.00	0.00	472,500	472,500	100%
3.8	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	260.0	34,200	8,892,000	260.00	0.00	8,892,000	8,892,000	100%
3.9	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	260.0	34,200	8,892,000	260.00	0.00	8,892,000	8,892,000	100%
3.10	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	25.0	76,500	1,912,500	25.00	0.00	1,912,500	1,912,500	100%
3.11	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	25.0	63,000	1,575,000	25.00	0.00	1,575,000	1,575,000	100%
3.12	Provisión y colocación de canaleta de desague con bajada.	Metros Lineales	25.0	162,000	4,050,000	25.00	0.00	4,050,000	4,050,000	100%
3.13	Mantenimiento de guarda obra existente.	Metros Lineales	83.0	108,000	8,964,000	83.00	0.00	8,964,000	8,964,000	100%
3.14	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	4.0	2,250,000	9,000,000	4.00	0.00	9,000,000	9,000,000	100%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

3.15	Mantenimiento de pozo ciego y camara absorvente.	Unidad de Medida Global	2.0	2,250,000	4,500,000	2.00	0.00	4,500,000	4,500,000	100%
3.16	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	1.00	0.00	3,150,000	3,150,000	100%
3.17	Reparación de puertas de madera.	Unidad	16.0	495,000	7,920,000	16.00	0.00	7,920,000	7,920,000	100%
3.18	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	1.00	0.00	3,150,000	3,150,000	100%
3.19	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	315,000	1,890,000	6.00	0.00	1,890,000	1,890,000	100%
3.20	Mantenimientos de techo de teja.	Metros Cuadrados	245.0	76,500	18,742,500	245.00	0.00	18,742,500	18,742,500	100%
3.21	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	2,250,000	2,250,000	1.00	0.00	2,250,000	2,250,000	100%
4	**USF - PIRECA - INDEPENDENCIA**									
4.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	1.00	0.00	900,000	900,000	100%
4.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	145.0	27,000	3,915,000	145.00	0.00	3,915,000	3,915,000	100%
4.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	25.0	40,500	1,012,500	25.00	0.00	1,012,500	1,012,500	100%
4.4	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	480.0	37,800	18,144,000	480.00	0.00	18,144,000	18,144,000	100%
4.5	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	153.0	37,800	5,783,400	153.00	0.00	5,783,400	5,783,400	100%
4.6	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	36.2	38,250	1,384,650	36.20	0.00	1,384,650	1,384,650	100%
4.7	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	15.0	31,500	472,500	15.00	0.00	472,500	472,500	100%
4.8	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	160.0	34,200	5,472,000	160.00	0.00	5,472,000	5,472,000	100%
4.9	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	160.0	34,200	5,472,000	160.00	0.00	5,472,000	5,472,000	100%
4.10	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	56.0	76,500	4,284,000	56.00	0.00	4,284,000	4,284,000	100%
4.11	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	56.0	63,000	3,528,000	56.00	0.00	3,528,000	3,528,000	100%
4.12	Manteniento de guarda obra existente.	Metros Lineales	56.0	121,500	6,804,000	56.00	0.00	6,804,000	6,804,000	100%
4.13	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	2.0	3,510,000	7,020,000	2.00	0.00	7,020,000	7,020,000	100%
4.14	Mantenimiento de pozo ciego y camara absorvente.	Unidad de Medida Global	2.0	2,250,000	4,500,000	2.00	0.00	4,500,000	4,500,000	100%
4.15	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	6,750,000	6,750,000	1.00	0.00	6,750,000	6,750,000	100%
4.16	Reparación de puertas de madera.	Unidad de Medida Global	9.0	495,000	4,455,000	9.00	0.00	4,455,000	4,455,000	100%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

4.17	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	5,850,000	5,850,000	1.00	0.00	5,850,000	5,850,000	100%
4.18	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	315,000	1,890,000	6.00	0.00	1,890,000	1,890,000	100%
4.19	Reparación de pisos dañados.	Metros Cuadrados	105.0	76,500	8,032,500	105.00	0.00	8,032,500	8,032,500	100%
4.20	Reparación de conexiones de agua.	Unidad de Medida Global	1.0	5,850,000	5,850,000	1.00	0.00	5,850,000	5,850,000	100%
4.21	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	2,250,000	2,250,000	1.00	0.00	2,250,000	2,250,000	100%
5	**USF - CENTRO DE SALUD - PASO YOBAI**									
5.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	0.00	1.00	900,000	900,000	100%
5.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	517.0	22,500	11,632,500	517.00	0.00	11,632,500	11,632,500	100%
5.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	53.0	40,500	2,146,500	53.00	30.00	2,146,500	2,146,500	100%
5.4	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	598.0	37,800	22,604,400	315.56	282	22,604,400	22,604,400	100%
5.5	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	350.0	37,800	13,230,000	0.00	350.0	13,230,000	13,230,000	100%
5.6	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	102.0	38,250	3,901,500	0.00	102.0	3,901,500	3,901,500	100%
5.7	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	517.0	31,500	16,285,500	0.00	517.0	16,285,500	16,285,500	100%
5.8	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	517.0	34,200	17,681,400	0.00	517.0	17,681,400	17,681,400	100%
5.9	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	517.0	34,200	17,681,400	0.00	517.0	17,681,400	17,681,400	100%
5.10	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	65.0	76,500	4,972,500	0.00	65.0	4,972,500	4,972,500	100%
5.11	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	65.0	63,000	4,095,000	0.00	65.0	4,095,000	4,095,000	100%
5.12	Manteniento de guarda obra existente.	Metros Lineales	65.0	121,500	7,897,500	0.00	65.0	7,897,500	7,897,500	100%
5.13	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	4.0	2,250,000	9,000,000	0.00	0.0	0	0	0%
5.14	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	0.00	0.0	0	0	0%
5.15	Reparación de puertas de madera.	Unidad	6.0	495,000	2,970,000	0.00	6.0	2,970,000	2,970,000	100%
5.16	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	4,050,000	4,050,000	0.00	0.3	1,116,560	1,116,560	27%
5.17	Reparación de ventiladores.	Unidad de Medida Global	6.0	315,000	1,890,000	0.00	6.0	1,890,000	1,890,000	100%
5.18	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	1,391,220	1,391,220	0.00	0.0	0	0	0%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

6	USF - TORRES KUE - PASO YOBAI									
6.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	1.0	0.0	900,000	900,000	100%
6.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	130.0	27,000	3,510,000	130.0	0.0	3,510,000	3,510,000	100%
6.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	75.0	40,500	3,037,500	75.0	0.0	3,037,500	3,037,500	100%
6.4	Cimiento de PBC. Sección de 0,60 x 0,30 cm.	Metros Cubicos	2.5	441,000	1,102,500	2.5	0.0	1,102,500	1,102,500	100%
6.5	Encadenado de H°A°. Sección de 0,15 x 0,10cm.	Metros Cubicos	1.0	2,520,000	2,520,000	1.0	0.0	2,520,000	2,520,000	100%
6.6	Piso de H°A°.	Metros Cuadrados	26.0	198,000	5,148,000	26.0	0.0	5,148,000	5,148,000	100%
6.7	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	26.0	72,000	1,872,000	26.0	0.0	1,872,000	1,872,000	100%
6.8	Provisión y colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	26.0	108,000	2,808,000	26.0	0.0	2,808,000	2,808,000	100%
6.9	Provisión y colocación de zocalos.	Metros Lineales	7.5	25,200	189,000	7.5	0.0	189,000	189,000	100%
6.10	Construcción de pilares de ladrillo visto. Sección de 0,35 x 0,35cm.	Unidad	2.0	1,485,000	2,970,000	2.0	0.0	2,970,000	2,970,000	100%
6.11	Techo de chapa ondulada N° 28 sobre estructura metalica.	Metros Cuadrados	35.0	342,000	11,970,000	35.0	0.0	11,970,000	11,970,000	100%
6.12	Provisión y colocación de cielo raso de PVC.	Metros Cuadrados	26.0	112,500	2,925,000	26.0	0.0	2,925,000	2,925,000	100%
6.13	Colocación de circuito eléctrico.	Unidad de Medida Global	1.0	1,350,000	1,350,000	1.0	0.0	1,350,000	1,350,000	100%
6.14	Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm.	Unidad de Medida Global	1.0	1,350,000	1,350,000	1.0	0.0	1,350,000	1,350,000	100%
6.15	Provisión y colocación de puntos y tomas.	Unidad	2.0	108,000	216,000	2.0	0.0	216,000	216,000	100%
6.16	Provisión y colocación de artefactos de iluminación.	Unidad	2.0	112,500	225,000	2.0	0.0	225,000	225,000	100%
6.17	Pintura al latex para pilares.	Unidad	2.0	225,000	450,000	2.0	0.0	450,000	450,000	100%
6.18	Provisión y colocación de canaleta de desague con bajada.	Metros Lineales	13.0	162,000	2,106,000	13.0	0.0	2,106,000	2,106,000	100%
6.19	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	362.0	37,800	13,683,600	362.0	0.0	13,683,600	13,683,600	100%
6.20	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	138.0	37,800	5,216,400	138.0	0.0	5,216,400	5,216,400	100%
6.21	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	42.3	38,250	1,617,975	42.3	0.0	1,617,975	1,617,975	100%
6.22	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	12.0	31,500	378,000	12.0	0.0	378,000	378,000	100%
6.23	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	132.0	34,200	4,514,400	132.0	0.0	4,514,400	4,514,400	100%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

6.24	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	132.0	34,200	4,514,400	132.0	0.0	4,514,400	4,514,400	100%
6.25	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	38.0	76,500	2,907,000	38.0	0.0	2,907,000	2,907,000	100%
6.26	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	38.0	63,000	2,394,000	38.0	0.0	2,394,000	2,394,000	100%
6.27	Construcción de guarda obra de 0,50cm de ancho.	Metros Lineales	65.0	162,000	10,530,000	65.0	0.0	10,530,000	10,530,000	100%
6.28	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	2.0	3,510,000	7,020,000	2.0	0.0	7,020,000	7,020,000	100%
6.29	Mantenimiento de pozo ciego y camara absorvente.	Unidad de Medida Global	1.0	2,250,000	2,250,000	1.0	0.0	2,250,000	2,250,000	100%
6.30	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	4,050,000	4,050,000	1.0	0.0	4,050,000	4,050,000	100%
6.31	Reparación de puertas de madera.	Unidad	5.0	495,000	2,475,000	5.0	0.0	2,475,000	2,475,000	100%
6.32	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	5,850,000	5,850,000	1.0	0.0	5,850,000	5,850,000	100%
6.33	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	315,000	1,890,000	6.0	0.0	1,890,000	1,890,000	100%
6.34	Mantenimiento de AA.	Unidad	4.0	495,000	1,980,000	4.0	0.0	1,980,000	1,980,000	100%
6.35	Mantenimientos de techo de teja.	Metros Cuadrados	132.0	76,500	10,098,000	132.0	0.0	10,098,000	10,098,000	100%
6.36	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	2,600,000	2,600,000	1.0	0.0	2,600,000	2,600,000	100%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	619,120,000	
								FONDO DE REPARO 5%	30,956,000	
								PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20%	154,780,000	
								CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	232,170,000	
								CERTIFICADO N°2 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	232,170,000	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	50%	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2	30%	
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	80%	

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156