DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

"CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PILA - NANAWA"

CERTIFICADO DE OBRA N° 02

EMPRESA CONTRATISTA : MACRON S.R.L.
LPN N° 06/2024 - ID Nº 441.506 - CONTRATO N° 39/2024
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 20 DE ENERO DEL 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 19/02/2025 AL 20/03/2025

							AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE COSTO EN CANTIDAD			
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% en total Acumulado
1	72131601-002	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada)	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
2	82101502-004	Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	Unidad	1,00	450.000	450.000	1,00		1,00	450.000	0	450.000	100%
3	72131601-013	Limpieza del predio	Metros cuadrados	600,00	4.250	2.550.000	420,00	180,00	600,00	1.785.000	765.000	2.550.000	100%
4	72131601-002	Relleno y compactación	Metros cúbicos	960,00	47.500	45.600.000	110,00	97,35	207,35	5.225.000	4.624.125	9.849.125	22%
5	72102802-001	Vallado de obra de chapas zinc alum Nº28, con puntales de madera.	Metros cuadrados	220,00	40.000	8.800.000	20,00		20,00	800.000	0	800.000	9%
6	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	130,00	3.000	390.000	130,00		130,00	390.000	0	390.000	100%
7	72131601-001	Instalación eléctrica provisoria. Ver especificación técnica	Unidad	1,00	1.400.000	1.400.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
8	72131601-011	Instalación de agua corriente provisoria. Ver especificaciones técnicas	Unidad	1,00	780.000	780.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
9	72131601-002	Excavación para fundaciones con pilotes	Metros cúbicos	17,00	40.000	680.000	17,00		17,00	680.000	0	680.000	100%
10	72102802-001	Fundación con pilotes de 30 cm de diámetro, profundidad de 4.5 m, para plataforma y muro de contención	Metros cúbicos	17,00	1.350.000	22.950.000	8,07	6,72	14,79	10.894.500	9.072.000	19.966.500	87%
11	72102802-001	Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	130,00	270.000	35.100.000	22,00	13,70	35,70	5.940.000	3.699.000	9.639.000	27%
12	72101703-004	Vigas cadena de Hº Aº de 30x30cm	Metro lineal	62,00	96.500	5.983.000	0,00	58,60	58,60	0	5.654.900	5.654.900	95%
13	72131601-002	Viga de Fundación	Metros cúbicos	4,50	1.700.000	7.650.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
14	72102802-001	Pilares HºAº	Metros cúbicos	2,00	1.700.000	3.400.000	0,45	0,70	1,15	765.000	1.190.000	1.955.000	58%
15	72102802-001	Piso de HºAº - Espesor 10cm	Metros cúbicos	13,00	1.700.000	22.100.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
16	72102802-001	Alisado superficial de Piso de HºAº, con endurecedor gris	Metros cuadrados	127,00	22.500	2.857.500	0,00		0,00	0	0	0	0%
17	72102802-001	Juntas de contracción	Metro lineal	60,00	5.000	300.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
18	72102802-001	Perfilado de suelo y compactado	Metros cuadrados	160,00	5.500	880.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
19	72102802-001	Dársena de Hormigón Armado de 20cm de espesor	Metros cúbicos	32,00	1.200.000	38.400.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
20	72131601-002	Elevación de 0,15 m, de ladrillos semi prensado, visto una cara.	Metros cuadrados	13,00	95.000	1.235.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
21	72131601-002	Horizontal de muros, con pintura asfáltica	Metro lineal	5,00	27.500	137.500	0,00		0,00	0	0	0	0%
22	25181701-001	Contenedor Metálico, tipo, 12m de longitud. Ver especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	41.500.000	41.500.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
23	25181701-001	Contenedor Metálico, tipo, 6m de longitud. Ver especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	26.000.000	26.000.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
24	72131601-004	Contrapiso de hormigón de cascotes - Espesor 10cm	Metros cuadrados	40,00	35.000	1.400.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
25	72131601-009	Carpeta para piso cerámico en contenedores	Metros cuadrados	40,00	30.000	1.200.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
26	72101607-002	Revestimiento interior de paredes en contenedores machimbrado de PVC color símil madera	Metros cuadrados	106,00	103.000	10.918.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
27	72101601-002	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	40,00	105.000	4.200.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
28	72101601-002	Paredes para baños de yeso acartonado con resistencia a la humedad.	Metros cuadrados	29,00	160.000	4.640.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
29	72131601-009	Piso Cerámico en contenedores	Metros cuadrados	40,00	100.000	4.000.000	0,00		0,00	0	0	0	0%

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Lic. Luis Felipe Sousa
MACRON SRL

DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

"CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PILA - NANAWA"

CERTIFICADO DE OBRA N° 02

EMPRESA CONTRATISTA : MACRON S.R.L.
LPN N° 06/2024 - ID Nº 441.506 - CONTRATO N° 39/2024
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 20 DE ENERO DEL 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 19/02/2025 AL 20/03/2025

							AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE COSTO EN CANTIDAD			
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% en total Acumulado
30	72131601-009	Zócalos de madera de 3''	Metro lineal	44,00	25.000	1.100.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
31	72131601-002	Puerta placa de cedro, 0,80x2,10, marco de lapacho y contramarco de cedro. Incluyen cerraduras y herrajes.	Unidad	1,00	770.000	770.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
32	72131601-002	Puerta placa de cedro, 0,60x2,10, marco de lapacho y contramarco de cedro. Incluyen cerraduras y herrajes.	Unidad	2,00	750.000	1.500.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
33	72102508-003	Revestimiento con azulejos para baños, cocina y parrilla	Metros cuadrados	35,00	95.000	3.325.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
34	72131601-002	Enduido interior	Metros cuadrados	29,00	15.000	435.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
35	72131601-012	Pintura interior de paredes de yeso acartonado; al látex	Metros cuadrados	29,00	31.500	913.500	0,00		0,00	0	0	0	0%
36	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz sintético.	Metros cuadrados	17,00	25.000	425.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
37	72131601-002	Placas metálicas para apoyo de techo y contenedores	Unidad	21,00	70.000	1.470.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
38	72131601-002	Pilar metálico 100x100x2.00mm, longitud 20cm soldados sobre contenedores	Unidad	16,00	60.000	960.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
39	72131601-004	Vigas Metálicas de caños metálicos, 50x50x2.00mm. Terminación 2 manos de anti oxido + 2 manos de pintura sintética color gris grafito	Metro lineal	50,00	185.000	9.250.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
40	72101601-002	Correas de caños metálicos, 50x50x2.00mm. Terminación 2 manos de anti oxido + 2 manos de pintura sintética color gris grafito	Metro lineal	126,00	45.000	5.670.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
41	72101601-002	Enchapado de techo, chapas zincalum Nº26, trapezoidales	Metros cuadrados	134,00	65.000	8.710.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
42	72101601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	40,00	6.000	240.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
43	72101601-002	Rigidizadores de caños metálicos 100x100x2.00mm. Terminación 2 manos de anti oxido + 2 manos de pintura sintética color gris grafito	Metro lineal	36,00	42.500	1.530.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
44	72101601-002	Cenefas de chapa doblada, desarrollo 25cm. Terminación 2 manos de anti oxido + 2 manos de pintura sintética color gris grafito	Metro lineal	45,00	50.000	2.250.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
45	72101510-002	Canaleta de chapa doblada, desarrollo 50cm. Terminación 2 manos de anti oxido + 2 manos de pintura sintética color gris grafito	Metro lineal	20,00	85.000	1.700.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
46	72101510-002	Bajada de chapa doblada, desarrollo 33cm. Terminación 2 manos de anti oxido + 2 manos de pintura sintética color gris grafito	Metro lineal	21,00	65.000	1.365.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
47	82101502-004	Cartel acrílico para señalización de salas, según detalle.	Unidad	2,00	50.000	100.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
48	82101502-004	Cartel metálico de chapa, sobre bastidores de caños metálicos para imagen corporativa, según detalle.	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
49	56121704-001	Armarios en cocina, bajo y sobre mesada, según detalle	Metro lineal	4,40	720.000	3.168.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
50	72131601-011	Inodoro de losa sanitaria. Incluye cisterna alta y tapa de inodoro	Unidad	2,00	370.000	740.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
51	72131601-011	Lavatorio de losa sanitaria	Unidad	2,00	390.000	780.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
52	72131601-011	Jabonera	Unidad	2,00	38.000	76.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
53	72131601-011	Toallero	Unidad	2,00	40.000	80.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
54	72131601-011	Perchero	Unidad	1,00	26.500	26.500	0,00		0,00	0	0	0	0%
55	72131601-011	Portarrollos	Unidad	2,00	35.000	70.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
56	72131601-011	Botiquín de plástico con espejo	Unidad	2,00	200.000	400.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
57	72131601-011	Canilla para lavatorio	Unidad	2,00	219.500	439.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
58	72131601-011	Canilla para patio de 1/2"	Unidad	2,00	151.500	303.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
59	72131601-011	Canilla pico móvil para pileta de cocina	Unidad	2,00	362.500	725.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
60	72131601-011	Pileta de cocina de acero inoxidable, 1 bacha	Unidad	2,00	295.000	590.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
61	30181503-001	Ducha eléctrica	Unidad	1,00	155.000	155.000	0,00		0,00	0	0	0	0%

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras

Lic. Luis Felipe Sousa
MACRON SRL

DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

"CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PILA - NANAWA"

CERTIFICADO DE OBRA N° 02

EMPRESA CONTRATISTA : MACRON S.R.L.

LPN N° 06/2024 - ID Nº 441.506 - CONTRATO N° 39/2024

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 20 DE ENERO DEL 2025

PERIODO DE CERTIFICACION: 19/02/2025 AL 20/03/2025

							AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE COSTO EN CANTIDAD			
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% en total Acumulado
62	72102802-001	Perforación de pozo profundo con inyección de lodo bentonitico o polímeros profundidad 200m según especificaciones técnicas	Metro lineal	200,00	97.500	19.500.000	56,40		56,40	5.499.000	0	5.499.000	28%
63	72102802-001	Tubos PVC geo mecánico aditivado zapata de apoyo filtros PVC geo mecánico aditivado centralizadores metálicos accesorios	Metro lineal	40,00	95.000	3.800.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
64	72102802-001	Sello sanitario aislación vertical desinfección del pozo	Unidad	1,00	5.200.000	5.200.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
65	83101504-999	Electro bomba sumergible monofásica de 3 HP 220V 50Hz caudal 2700 litros - hora	Unidad	1,00	3.800.000	3.800.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
66	83101504-999	Tuberías; boya; cables; piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
67	72131601-001	Tablero de monitoreo y control	Unidad	1,00	650.000	650.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
68	83101504-998	Bomba dosificadora de cloro, según especificaciones técnicas	Unidad	1,00	1.750.000	1.750.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
69	72131601-002	Tanque de polietileno de 5000 L, para reservorio, sistema captaciæ'' de aguas pluviales.	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
70	72131601-004	Base de Hï½°Aï½° para apoyo de tanque de polietileno, paredes de ladrillos comunes revocados, para tanque.	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
71	83101504-999	Motobomba centrifuga de 1 hp, para alimentaciæ'' de agua	Unidad	1,00	890.000	890.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
72	72101510-002	Cañerías PVC fusión de 1", desde punto de distribución hasta Contendores	Metro lineal	40,00	35.000	1.400.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
73	72101510-002	Instalación de agua corriente en baño Dormitorio	Unidad	1,00	500.000	500.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
74	72101510-002	Instalación de agua corriente en baño Oficina	Unidad	1,00	450.000	450.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
75	72101510-002	Instalación de agua corriente en Cocina y Parrilla	Unidad	1,00	250.000	250.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
76	72102303-003	Cámara séptica, 1,50x1,20x1,80m	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
77	72102303-001	Pozo Absorbente, Diámetro 2,60m. Profundidad 3,50m	Unidad	1,00	3.200.000	3.200.000	0,00	0,40	0,40	0	1.280.000	1.280.000	40%
78	72102802-001	Provisión y tendido de cañería de 100 mm perforados	Metro lineal	30,00	41.500	1.245.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
79	72102802-001	Excavaciæ'' de zanjas para infiltraciæ'' 0,40 x 1,00 m.	Metros cúbicos	12,00	40.000	480.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
80	72102802-001	Provisión y colocación de piedras trituradas, tela geotextil	Metro lineal	30,00	102.500	3.075.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
81	72102303-003	Cámara de Inspección 40 x 40 cm, con tapa doble	Unidad	3,00	300.000	900.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
82	72101510-002	Cañería PVC 100 mm, cloacal	Metro lineal	36,00	32.000	1.152.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
83	72101510-002	Cañeria PVC 50 mm, para ventilación	Metro lineal	20,00	27.500	550.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
84	72101510-002	Instalación cloacal de Baño Dormitorio	Unidad	1,00	375.000	375.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
85	72101510-002	Instalación cloacal de Baño Oficina	Unidad	1,00	310.000	310.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
86	72101510-002	Instalación Cloacal de Cocina y pileta en parrilla	Unidad	1,00	330.000	330.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
87	72101510-002	Cañería de PVC 100mm, pluvial	Metro lineal	48,00	32.500	1.560.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
88	72101510-002	Caño de PVC 20mm, embutidos en paredes, desagüe de aires acondicionados	Metro lineal	12,00	20.000	240.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
89	72101510-002	Registro pluvial con rejilla metálica, 30x30cm	Unidad	4,00	230.000	920.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
90	72131601-001	Acometida Trifásica en Media Tensión. Incluye Aisladores, Fusibles, seccionadores, cable Al de 35mm. Ver Especificaciones Técnicas"	Unidad	1,00	5.500.000	5.500.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
91	72131601-001	Transformador MT-23KV monofásico de 25 kva. Incluye poste de HºAº	Unidad	1,00	10.000.000	10.000.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
92	72131601-001	Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ T.G.	Unidad	1,00	1.100.000	1.100.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
93	72102802-001	Llave interruptor bipolar p/ Conexión Ducha 250V-1000V	Unidad	1,00	175.000	175.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
94	72131601-001	Llave 3 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL Placa Marfil)	Unidad	1,00	195.000	195.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
95	72131601-001	Llave 2 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL Placa Marfil)	Unidad	2,00	120.000	240.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
96	72131601-001	Llave de 1 punto (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL Placa Marfil)	Unidad	6,00	105.000	630.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
97	72131601-001	Toma corriente (SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal)	Unidad	25,00	77.000	1.925.000	0,00		0,00	0	0	0	0%

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras

Luis Felipe Sousa
MACRON SRL

DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

"CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PILA - NANAWA"

CERTIFICADO DE OBRA N° 02

EMPRESA CONTRATISTA : MACRON S.R.L.
LPN N° 06/2024 - ID Nº 441.506 - CONTRATO N° 39/2024
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 20 DE ENERO DEL 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 19/02/2025 AL 20/03/2025

							AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE COSTO EN CANTIDAD			
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% en total Acumulado
98	72102802-001	Disyuntor Diferencial 3x45A	Unidad	1,00	550.000	550.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
99	39121002-002	lámparas led de adosar	Unidad	10,00	155.000	1.550.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
100	72102802-001	lampara para parrilla	Unidad	1,00	210.000	210.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
101	72131601-001	Equipo Fluorescente 2x40W, de adosar	Unidad	8,00	215.000	1.720.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
102	72131601-001	Farol colgante, con campana acrílica , lámpara bajo consumo de 200w.	Unidad	2,00	285.000	570.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
103	48101820-001	Campana extractora de humo, en acero inoxidable, Motor monofásico 250W, 450m3/hora	Unidad	1,00	1.250.000	1.250.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
104	72131601-001	Equipo reflector leed de 200 watt	Unidad	4,00	420.000	1.680.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
105	72131601-001	Equipo alumbrado AP c/ brazo metálico, cerrado con vidrio 250/400w tipo AP4-VIP65, con lámpara vapor de mercurio	Unidad	6,00	520.000	3.120.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
106	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigón Armado 7/150	Unidad	6,00	790.000	4.740.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
107	72131601-001	Registros eléctricos 30x30cm	Unidad	8,00	170.000	1.360.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
108	72131601-001	Jabalina p/ T.G. y CD	Unidad	2,00	1.100.000	2.200.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
109	72101511-9999	Provisión de equipos de aire acondicionado, tipo Split de 12.000 BTU. Incluyen desagües, kits completos de instalación, soportes.	Unidad	2,00	2.100.000	4.200.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
110	72101511-9999	Instalación de equipos de aire acondicionado, tipo Split de 12.000 BTU. Incluyen desagües, kits completos de instalación, soportes.	Unidad	2,00	200.000	400.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
111	46191601-001	Extintores de incendio tipo ABC de 6 kg, con balizas indicadoras	Unidad	3,00	350.000	1.050.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
112	46191601-001	Extintor de incendio con arena, con Balizas Indicadoras	Unidad	3,00	175.000	525.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
113	72131601-001	Tablero externo de 1x12, (plástico)	Unidad	1,00	190.000	190.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	72131601-001	Llave TM monofásica de 1x40A, línea europea	Unidad	2,00	185.000	370.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	72131601-001	Llave TM monofásica de 1x32A	Unidad	1,00	140.000	140.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	72131601-001	Llave TM monofásica de 1x16A	Unidad	4,00	115.000	460.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	72131601-001	Llave TM monofásica de 1x10A	Unidad	4,00	88.000	352.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	72101510-002	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 6,00m., terminación pintura sintética. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm. Base dado de hormigón ciclópeo 60x60x60cm.	Unidad	1,00	2.250.000	2.250.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	72101510-002	Parrilla completa, paredes de ladrillos de 0,15 a la vista, interior revestido ladrillos refractarios. Incluyen parrilla enlozada, campana metálica, tapa panza, guías, chimenea metálica, sección circular.	Unidad	1,00	5.100.000	5.100.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	72101510-002	Mesada de granito, en cocina y parrilla, incluye zócalos y polleritas	Metros cuadrados	3,00	570.000	1.710.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	72101510-002	Rejas, bastidores de tubos metálicos 50x50x1.60mm, malla con alambrado artistico galvanizado, en área de galeria posterior. Incluye un portón para acceso peatonal, con las mismas características	Metros cuadrados	25,00	225.000	5.625.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
	72131601-013	Limpieza periódica y final de obras	Unidad	1,00	950.000	950.000	0,00		0,00	0	0	0	0%
PRECIO TOTAL GS						471.831.000				32.428.500	26.285.025	58.713.525	12,44%

CONTRATISTA
Ac. Luis Felipe Sousa
MACRON SRL

Ing. Cristóbal Luis Martinez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

FISCALIZACION
Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras