PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 3

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO FUTSAL Y HANDBALL – MEJORAS DE CANCHA DE TENIS Y PÁDEL CONSTRUCCIÓN DE CANTINA con ID: 441858

CONTRATANTE: GOBERNACION DE GUAIRÁ

CONTRATISTA: DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A RUC. : 80078069-8

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 315.000.000 FECHA:01/10/2024

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO FUTSAL Y HANDBALL – MEJORAS DE CANCHA DE TENIS Y PÁDEL CONSTRUCCIÓN DE CANTINA

Item* No	Código Catálogo	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1	925,000	925,000	1	0	1.00	100%	925,000	0	925,000
2	72131601-9974	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos.	m2	820	2,700	2,214,000	820	0	820.00	100%	2,214,000	0	2,214,000
3	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra. Construcción de cancha de futsal.	m2	820	4,500	3,690,000	820	0	820.00	100%	3,690,000	0	3,690,000
4	72131601-9973	Pilotines de hormigón armado. Sección de 0,20 x 0,20 cm. Profundidad de 0,40 cm. Para soporte de vigas inferiores.	m3	2	2,290,000	4,580,000	2	0	2.00	100%	4,580,000	0	4,580,000
5	72131601-007	Viga inferior de hormigón armado. Sección de 0,25 x 0,15cm.	m3	5	2,290,000	11,450,000	5	0	5.00	100%	11,450,000	0	11,450,000
6	72102905-001	Relleno y compactación de suelo. Para cancha de futsal.	m3	50	30,000	1,500,000	50	0	50.00	100%	1,500,000	0	1,500,000
7	72131601-004	Piso de hormigón armado. Espesor de 6cm. Con terminación a helicopteado.	m3	50	2,350,000	117,500,000	50.00	0.00	50.00	100%	117,500,000	0	117,500,000
8	72131601-004	Colocación de 4 postes de 7,00 metros con 3 proyectores de 200w tipo led c/u, con espuma de protección de 5cm. Dados de H°A°. Retiro de la pista 1,50metros.	gl	1	6,000,000	6,000,000	0	1	1.00	100%	0	6,000,000	6,000,000
9	72131601-010	Provisión y colocación de arco para Futsal. Tubo de acero LAF redondo de 2" diametro x 2.5mm de espesor. Incluye red.	uni	2	2,800,000	5,600,000	0	2	2.00	100%	0	5,600,000	5,600,000
10	72131601-010	Red de polipropileno con soportes de caños de 3" y 2" solo atrás de los aros.	m2	160	24,000	3,840,000	0	160	160.00	100%	0	3,840,000	3,840,000
11	72131601-012	Pintura polideportiva con base acrilica. Incluye rayas. Según diseño.	m2	820	30,000	24,600,000	339.13	480.866667	820.00	100%	10,174,000	14,426,000	24,600,000
12	72131601-001	Acometica con cable NYY, tableros secionales y conexión/medidor.	gl	1	800,000	800,000	0	1	1.00	100%	0	800,000	800,000
13	72131601-013	Limpieza y retiro de escombro. Obra construcción de cancha de futsal.	gl	1	900,000	900,000	0	1	1.00	100%	0	900,000	900,000
14	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra. Construcción de Quincho con cantina.	m2	84	4,500	378,000	84	0	84.00	100%	378,000	0	378,000
15	72131601-003	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,60 x 0,30cm.	m3	14	370,000	5,180,000	14	0	14.00	100%	5,180,000	0	5,180,000
16	72131601-002	Muro de nivelación de 0,30 cm.	m3	14	150,000	2,100,000	14	0	14.00	100%	2,100,000	0	2,100,000
17	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores. Para construcción de quincho con cantina.	m3	36	37,000	1,332,000	36	0	36.00	100%	1,332,000	0	1,332,000
18	72131601-006	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	m2	11	67,000	737,000	11	0	11.00	100%	737,000	0	737,000
19	72131601-005	Mamposteria de elevación con ladrillo comun de 0,15cm a revocar.	m2	48	85,000	4,080,000	48	0	48.00	100%	4,080,000	0	4,080,000
20	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor. Altura de 2,80 metros.	ml	20	150,000	3,000,000	20	0	20.00	100%	3,000,000	0	3,000,000
21	72131601-007	Viga superior de hormigón armado. Sección de 0,20 x 0,35cm. Para soporte de tirantes.	m3	4	2,290,000	9,160,000	4	0	4.00	100%	9,160,000	0	9,160,000
22	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de madera de yvyra pyta de 2"x4". Vigas de yvyra pyta de 6"x10". Incluye colocación de 2 cabriadas según diseño.	m2	142	220,000	31,240,000	50	92	142.00	100%	11,000,000	20,240,000	31,240,000
23	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.	m2	93	32,000	2,976,000	0	93	93.00	100%	0	2,976,000	2,976,000
24	72131601-007	Recuadre de vidas de H°A°.	ml	40	35,000	1,400,000	0	40	40.00	100%	0	1,400,000	1,400,000
25	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote. Espesor de 10cm.	m2	84	35,000	2,940,000	0	84	84.00	100%	0	2,940,000	2,940,000
26	72153207-001	Alisada de cemento para carpeta.	m2	84	30,000	2,520,000	0	84	84.00	100%	0	2,520,000	2,520,000
27	72131601-009	Piso de baldosa ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	m2	84	85,000	7,140,000	0	84	84.00	100%	0	7,140,000	7,140,000
28	72131601-009	Zocalo de ceramico normal. Altura de 0,10 cm.	ml	26	35,000	910,000	0	26	26.00	100%	0	910,000	910,000
29	72102602-008	Provisión de marco de madera de 0,90 x 2,10 cm de 5cm de espedor.	uni	1	550,000	550,000	0	1	1.00	100%	0	550,000	550,000
30	72154032-001	Provisión de puerta de madera (tablero)de 0,80 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	uni	1	1,100,000	1,100,000	0	1	1.00	100%	0	1,100,000	1,100,000
31	72154032-001	Provisión y colocación de ventana tipo blindex de 1,20x1,00. Espesor de 10mm.	uni	1	1,000,000	1,000,000	0	1	1.00	100%	0	1,000,000	1,000,000

Representante Legal
Dianel S.A

Cristian Gauto
Técnico de Obra
Civil Reg. N° 4156

32	72131601-005	Construcción de parrilla con ladrillo prensado visto. Según diseño.	gl	1	3,500,000	3,500,000	0	1	1.00	100%	0	3,500,000	3,500,000
33	72102508-999	Provisión y colocación de pileta de marmol con bacha simple. De 1,00 x 0,50cm.	gl	1	1,200,000	1,200,000	0	1	1.00	100%	0	1,200,000	1,200,000
34	83101504-990	Instalación de agua corriente con caños de media. Incluye colocación de llave de paso y llave para agua.	gl	1	800,000	800,000	0	1	1.00	100%	0	800,000	800,000
35	72101510-006	Instalación de desague de aguas servidas. Incluye desengrasador y conección al pozo ciego existente.	gl	1	800,000	800,000	0	1	1.00	100%	0	800,000	800,000
36	72131601-012	Pintura al látex de paredes internas y externas revocadas.	m2	93	25,000	2,325,000	0	93	93.00	100%	0	2,325,000	2,325,000
37	72131601-012	Pintura al latex de vigas de hormigón armado.	ml	40	25,000	1,000,000	0	40	40.00	100%	0	1,000,000	1,000,000
38	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	ml	20	28,000	560,000	0	20	20.00	100%	0	560,000	560,000
39	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz.	m2	142	28,000	3,976,000	0	142	142.00	100%	0	3,976,000	3,976,000
40	72102304-005	Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	ml	68	95,000	6,460,000	0	68	68.00	100%	0	6,460,000	6,460,000
41	72131601-001	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	gl	1	2,000,000	2,000,000	0	1	1.00	100%	0	2,000,000	2,000,000
42	72131601-001	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	gl	1	3,000,000	3,000,000	0	1	1.00	100%	0	3,000,000	3,000,000
43	72131601-001	Provisión de llaves y puntos.	uni	10	65,000	650,000	0	10	10.00	100%	0	650,000	650,000
44	72102201-9998	Provisión de luces de iluminación led.	uni	8	650,000	5,200,000	0	8	8.00	100%	0	5,200,000	5,200,000
45	72131601-009	Construcción de guarda obra. Ancho de 0,50cm.	ml	40	60,000	2,400,000	0	40	40.00	100%	0	2,400,000	2,400,000
46	72131601-010	Colocación de placa de marmol recordatorio.	uni	1	900,000	900,000	0	1	1.00	100%	0	900,000	900,000
47	72131601-013	Limpieza y retiro de escombro. Obra construcción de quincho con cantina.	gl	1	908,000	908,000	0	1	1.00	100%	0	908,000	908,000
48	72131601-012	Retiro de pintura existente con lija.	m2	272	2,000	544,000	0	272	272.00	100%	0	544,000	544,000
49	72131601-012	Pintura al latex de paredes.	m2	272	25,000	6,800,000	0	272	272.00	100%	0	6,800,000	6,800,000
50	72102602-001	Reparación de puerta metalica.	uni	1	110,000	110,000	0	1	1.00	100%	0	110,000	110,000
51	72131601-012	Pintura polideportiva con base acrilica. Incluye rayas. Cancha de padel.	m2	240	30,000	7,200,000	0	240	240.00	100%	0	7,200,000	7,200,000
52	72154032-001	Trabajos de reparación de tejidos de alambres dañados.	gl	1	900,000	900,000	0	1	1.00	100%	0	900,000	900,000
53	73121602-008	Reparación de porton metalico con malla de alambres.	uni	2	450,000	900,000	0	2	2.00	100%	0	900,000	900,000
54	72131601-012	Pintura de graderia al latex.	m2	61	25,000	1,525,000	0	61	61.00	100%	0	1,525,000	1,525,000

PRECIO TOTAL	**315,000,000**		**100%**	**189,000,000**	**126,000,000**	**315,000,000**
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1				**94,500,000**		
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 1				**4,725,000**		
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1				**89,775,000**		
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 2				**94,500,000**		
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 2				**4,725,000**		
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 2				**89,775,000**		
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 3					**126,000,000**	
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 3					**6,300,000**	
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 3					**119,700,000**	
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1		**30.00%**				
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2		**30.00%**				
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°3		**40.00%**				
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA		**100.00%**				

DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A
CONTRATISTA
Cesar D. Julian Balcazar
Representante Legal
Dianel S.A

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA
Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156