OBRA: MEJORAMIENTO DE PASEO CENTRAL AVDA. CORONEL ROMERO

CONTRATISTA: HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A. **MONTO DE CONTRATO:** 440.612.354 **MONEDA:** Gs.

PRESUPUESTO: **INICIO DE OBRA:** 6/7/2022 **FECHA DE CERTIFICADO:** 28/10/2022

GRUPO HTE

CERTIFICADO N° 3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	UNITARIO C/IVA	TOTAL	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO TOTAL	
						Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1,00	1.100.000	0,00	0	1,00	1.100.000
1.2	Replanteo y nivelacion de obra	Metros cuadrados	837,98	3.300	2.765.334	364,00	1.201.200	182,41	601.953	546,41	1.803.153
1.3	Destronque de arboles	Unidad	35	770.000	26.950.000	11,00	8.470.000	1,00	770.000	12,00	9.240.000
1.4	Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	837,98	21.000	17.597.580	398,05	8.359.050	103,61	2.175.810	501,66	10.534.860
1.5	Demolicion de cordon existente	Metro lineal	2018,14	18.000	36.326.520	746,58	13.438.440	170,40	3.067.200	916,98	16.505.640
1.6	Colchon de arena para base previa (e:0,10cm)	Metros cúbicos	83,8	60.000	5.028.000	40,05	2.403.000	18,24	1.094.400	58,29	3.497.400
1.7	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	83,8	63.000	5.279.400	40,05	2.523.150	18,24	1.149.120	58,29	3.672.270
1.8	Colocacion de cordones pre-fabricados 10x35x15	Metro lineal	2018,14	43.500	87.789.090	653,58	28.430.730	295,00	12.832.500	948,58	41.263.230
1.9	Colocacion de piso adoquin (10x20x6) color gris	Metros cuadrados	837,98	112.000	93.853.760	364,00	40.768.000	182,41	20.429.920	546,41	61.197.920
1.10	Pintura de alto trafico para adoquines color rojo y blanco, ancho de 0,10 cm	Metros cuadrados	167,6	50.500	8.463.800	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.11	Pintura sintetica de cordon de hormigon (color gris)	Metros cuadrados	201,81	27.000	5.448.870	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.12	Colocacion de luminarias dobles tipo led-100W	Unidad	68	1.100.000	74.800.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.13	Base de hormigon para luminarias (0,35x0,35x0,15)	Unidad	34	600.000	20.400.000	0,00	0	31,00	18.600.000	31,00	18.600.000
1.14	Equipamientos mobiliarios urbanos bancos de metal	Unidad	29	1.000.000	29.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.15	Basureros metalicos - clasificadores de residuos	Unidad	32	705.000	22.560.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.16	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavacion)	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-
			MONTO DEL CONTRATO		440.612.354		106.693.570		60.720.903		167.414.473

TOTAL GENERAL SIN IVA			55.200.821		
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)		106.693.570	60.720.903		167.414.473

Devolución de Anticipo (IVA incl.)					
TOTAL A FACTURAR		106.693.570	60.720.903		167.414.473
Retención caucional		5.334.679	3.036.045		8.370.724
Otros descuentos					
TOTAL A COBRAR		101.358.892	57.684.858		159.043.749

Sergio Vigna
Director
GRUPO HTE

Arq. Cristian Cuella
Director de Obras
Municipalidad de San Lorenzo

ING. SERGIO VIGNA
REPRESENTANTE LEGAL
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN CUELLA
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Arq. Carlos J. Duarte M.
Pat. 100538-01

OBRA: MEJORAMIENTO DE PASEO CENTRAL AVDA. CORONEL ROMERO

CONTRATISTA: HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A. **MONTO DE CONTRATO:** 440.612.354 **MONEDA:** Gs.

PRESUPUESTO: **INICIO DE OBRA:** 6/7/2022 **FECHA DE CERTIFICADO:** 28/10/2022

GRUPO HTE

CERTIFICADO N° 3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	UNITARIO C/IVA	TOTAL	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO TOTAL	
						Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1,00	1.100.000	0,00	0	1,00	1.100.000
1.2	Replanteo y nivelacion de obra	Metros cuadrados	837,98	3.300	2.765.334	364,00	1.201.200	182,41	601.953	546,41	1.803.153
1.3	Destronque de arboles	Unidad	35	770.000	26.950.000	11,00	8.470.000	1,00	770.000	12,00	9.240.000
1.4	Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	837,98	21.000	17.597.580	398,05	8.359.050	103,61	2.175.810	501,66	10.534.860
1.5	Demolicion de cordon existente	Metro lineal	2018,14	18.000	36.326.520	746,58	13.438.440	170,40	3.067.200	916,98	16.505.640
1.6	Colchon de arena para base previa (e:0,10cm)	Metros cúbicos	83,8	60.000	5.028.000	40,05	2.403.000	18,24	1.094.400	58,29	3.497.400
1.7	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	83,8	63.000	5.279.400	40,05	2.523.150	18,24	1.149.120	58,29	3.672.270
1.8	Colocacion de cordones pre-fabricados 10x35x15	Metro lineal	2018,14	43.500	87.789.090	653,58	28.430.730	295,00	12.832.500	948,58	41.263.230
1.9	Colocacion de piso adoquin (10x20x6) color gris	Metros cuadrados	837,98	112.000	93.853.760	364,00	40.768.000	182,41	20.429.920	546,41	61.197.920
1.10	Pintura de alto trafico para adoquines color rojo y blanco, ancho de 0,10 cm	Metros cuadrados	167,6	50.500	8.463.800	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.11	Pintura sintetica de cordon de hormigon (color gris)	Metros cuadrados	201,81	27.000	5.448.870	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.12	Colocacion de luminarias dobles tipo led-100W	Unidad	68	1.100.000	74.800.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.13	Base de hormigon para luminarias (0,35x0,35x0,15)	Unidad	34	600.000	20.400.000	0,00	0	31,00	18.600.000	31,00	18.600.000
1.14	Equipamientos mobiliarios urbanos bancos de metal	Unidad	29	1.000.000	29.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.15	Basureros metalicos - clasificadores de residuos	Unidad	32	705.000	22.560.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-
1.16	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavacion)	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-
			MONTO DEL CONTRATO		440.612.354		106.693.570		60.720.903		167.414.473

TOTAL GENERAL SIN IVA			55.200.821				
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)		106.693.570		60.720.903		167.414.473	
Devolución de Anticipo (IVA incl.)							
TOTAL A FACTURAR		106.693.570		60.720.903		167.414.473	
Retención caucional		5.334.679		3.036.045		8.370.724	
Otros descuentos							
TOTAL A COBRAR		101.358.892		57.684.858		159.043.749	

Sergio Vigna
Director
GRUPO HTE

ING. SERGIO VIGNA
REPRESENTANTE LEGAL
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
CONTRATISTA

Arq. Cristian Cuella
Director de Obras
Municipalidad de San Lorenzo

ARQ. CRISTIAN CUELLA
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Arq. Carlos J. Duarte M.
Pat. 700538-01