MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

DICTAMEN

Tomas Romero Pereira, 22 de Octubre del 2024

Señor
Hernán Rivas – Intendente Municipal
Municipalidad del Distrito Tomas Romero Pereira.

I.REFERENICA; PAGO CERTIFICADO Nº 1

Por Medio de la Presente, notifico que fue presentada el CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 de la **OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO MULTIUSO EN ESC MANUEL ORTIZ GUERRERO con ID Nº452407.**

Luego de efectuar la revisión correspondiente del certificado en referencia, se comprueba que tiene concordancia a planos y especificaciones técnicas por lo tanto se ratifica el mismo para el pago correspondiente.

Atte.

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

Arq. Amado Cabañas
Fiscal de Obras.

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO MULTIUSO EN ESC MANUEL ORTIZ GUERRERO

CONTRATO UOC Nº 2/2024.-

CONTRATISTA: CONTRATISTA: HM CONSTRUCCIONES.

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los Veinte y dos (22) días del mes de Octubre del 2024, se reúnen en representación de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, **el Arq. Amado Cabañas**, como fiscal de Obras y el Sr. Héctor Omar Méreles, con CI Nº. 2.383.839 representante de la firma unipersonal, como Contratista de la Obra : CONSTRUCCION DE TECHO MULTIUSO EN ESC MANUEL ORTIZ GUERRERO ID Nº 452407.

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado Nº 1.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

.....

Héctor Omar Méreles
Contratista

HM Construcciones
Lic. Hector Mereles
RUC: 2383839-6

.....

Arq. Amado Cabaña
Fiscal de Obras

Amado Cabañas
Arquitecto
C. MOPC 9202

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO MULTIUSO EN ESC MANUEL ORTIZ GUERRERO

	Ubicación: ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO			**CERTIFICADO 1**					FECHA:		22/10/2024		
	Empresa: HM CONSTRUCCIONES					PLAZO	80 DIAS		FECHA INICIO		23/9/2024		
	CONTRATO N°: 2/2024								FECHA ENTREGA				
	FECHA DE CONTRATO: 18/9/2024						CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS		
	PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					INCIDENCIA %							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total		AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	
1	Replanteo	m2	635,00	4.656	2.956.560	1,09			1,09	2.956.560	1,09	2.956.560	
2	Preparacion de obra Vallado de Obra	m2	95,00	47.533	4.515.635	1,66			1,66	4.515.635	1,66	4.515.635	
3	Zapatas de Hº Aº	m3	10,80	2.200.000	23.760.000	8,72			8,72	23.760.000	8,72	23.760.000	
4	Encadenado inferior - superior	m3	14,88	2.200.000	32.736.000	12,02			6,01	16.368.000	6,01	16.368.000	
5	Columnas de Hº Aº	m3	6,15	2.200.000	13.530.000	4,97			2,48	6.765.000	2,48	6.765.000	
6	Cubierta metálico de Chapa trapezoidal N° 26 sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend.15% (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	m2	635,00	286.257	181.773.195	66,74			26,69	72.709.278	26,69	72.709.278	
7	Montaje de electroductos y cableados fuente de energía	Gl.	1,00	5.952.277	5.952.277	2,19			-	-	-	-	
8	Bocas de iluminación.	Un.	18,00	134.666	2.423.988	0,89			-	-	-	-	
9	Artefactos Led	Un.	18,00	238.133	4.286.394	1,57			-	-	-	-	
10	Tomas corrientes comun	Un.	10,00	44.232	442.320	0,16			0,06	154.812	0,06	154.812	
		TOTALES			272.376.369	100%	-	-	47%	127.229.285	46%	127.229.285	
				DESCUENTO ANTICIPO		5,00				6.361.464			
				FONDO REPARO		5,00				6.361.464			
		MONTO A COBRAR GUARANIES								114.506.357			

HM Construcciones
Lic. Hector Mereles
RUC: 2383839-6

Amada Cabañas
Arquitecta
Reg. MOPC 1202