MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATISTA: VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES

MONTO DEL CONTRATO : 185.765.000 **Contrato N°: ___/2023**

"MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS BARRIOS Y COMPAÑIAS DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: oct-23 **FECHA: __/____/2023**

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS BARRIOS Y COMPAÑIAS DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA "	₲ 185.765.000	53,32%	₲ 0	₲ 99.055.000	₲ 99.055.000
TOTAL CON IVA		₲ 185.765.000	53,32%	₲ 0	₲ 99.055.000	₲ 99.055.000
VALOR CERTIFICADOS		*₲ 0*	*0*	₲ 0	*₲ 99.055.000*	*₲ 99.055.000*
ANTICIPO RECIBIO		*₲ 0*	*0*	₲ 0	*₲ 0*	*₲ 0*
FONDO DE REPARO: 5%		*₲ 9.288.250*	*0*	₲ 0	*₲ 4.952.750*	*₲ 4.952.750*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 01						₲ 94.102.250

Porcentaje de ejecución Actual	53,32%
Porcentaje de avance Financiero	53,32%
Monto Actual	**94.102.250**

Fiscalización de obras

Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Vicente Britez

Propietario

Vicente Gerardo Britez Casco

C.I. N° 1612230

CONTRATISTA:	CONTRATACION DIRECTA - ID N°435191	AVANCE DEL MES:	53%
VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	"MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS BARRIOS Y COMPAÑIAS DE ITACURUDI DE LA CORDILLERA"	AVANCE DE OBRA:	53%
		FISCALIZACION:	
FECHA: ___/____/2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	Arq. Luz Lezme	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				MODIFICACIONES AL CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS BARRIOS Y COMPAÑIAS DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA														
1	CANAL DE DESAGUE O CUNETA MINAS CUE	Metro lineal	3.000	1.350	4.050.000	-	-	-	-	0,00	3.000	3.000	-	4.050.000	4.050.000
2	COMFORMACION DE CAMINO MINAS CUE	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	0,00	1	1	-	1.200.000	1.200.000
3	PERFILADO MINAS CUE	Metros cuadrados	38.000	630	23.940.000	-	-	-	-	0,00	38.000	38.000	-	23.940.000	23.940.000
	LIMPIEZA FINAL MINAS CUE	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00	1	1	-	1.000.000	1.000.000
	CANAL DE DESAGUE O CUNETA POTRERO ANGELITO	Metro lineal	4.000	1.350	5.400.000	-	-	-	-	0,00	4.000	4.000	-	5.400.000	5.400.000
	COMFORMACION DE CAMINO POTRERO ANGELITO	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	0,00	1	1	-	1.200.000	1.200.000
	PERFILADO POTRERO ANGELITO	Metros cuadrados	40.000	510	20.400.000	-	-	-	-	0,00	40.000	40.000	-	20.400.000	20.400.000
	LIMPIEZA FINAL POTRERO ANGELITO	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00	1	1	-	1.000.000	1.000.000
	CANAL DE DESAGUE O CUNETA TACUARA	Metro lineal	3.000	1.350	4.050.000	-	-	-	-	0,00	3.000	3.000	-	4.050.000	4.050.000
	COMFORMACION DE CAMINO TACUARA	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	0,00	1	1	-	1.200.000	1.200.000
	PERFILADO TACUARA	Metros cuadrados	38.000	630	23.940.000	-	-	-	-	0,00	38.000	38.000	-	23.940.000	23.940.000
	LIMPIEZA FINAL TACUARA	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00	1	1	-	1.000.000	1.000.000
	CANAL DE DESAGUE O CUNETA RUBIO ÑU	Metro lineal	2.500	1.350	3.375.000	-	-	-	-	0,00	2.500	2.500	-	3.375.000	3.375.000
	COMFORMACION DE CAMINO RUBIO ÑU	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	0,00	1	1	-	1.200.000	1.200.000
	PERFILADO RUBIO ÑU	Metros cuadrados	35.000	610	21.350.000	-	-	-	-	0,00	10.000	10.000	-	6.100.000	6.100.000
	LIMPIEZA FINAL RUBIO ÑU	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	CANAL DE DESAGUE O CUNETA CALLE'I	Metro lineal	2.500	1.350	3.375.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	COMFORMACION DE CAMINO CALLE'I	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	PERFILADO CALLE'I	Metros cuadrados	35.000	520	18.200.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	LIMPIEZA FINALCALLE'I	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	CANAL DE DESAGUE O CUNETA KA'AGUY KUPE	Metro lineal	3.000	1.350	4.050.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	COMFORMACION DE CAMINO KA'AGUY KUPE	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	PERFILADO KA'AGUY KUPE	Metros cuadrados	38.000	515	19.570.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	LIMPIEZA FINAL KA'AGUY KUPE	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	CANAL DE DESAGUE O CUNETA GUAVIRATY	Metro lineal	2.000	1.350	2.700.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	COMFORMACION DE CAMINO GUAVIRATY	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0

Vicente Gerardo Britez Casco
C.I. N° 1612230

	PERFILADO GUAVIRATY	Metros Cuadrados	01.000	616	16.066.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
4	LIMPIEZA FINAL GUAVIRATY	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0	0	0
	MONTO TOTAL				185.765.000								0	99.055.000	99.055.000

Vicente Gerardo Britez Casco
C.I. N° 1612230