FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 31 / 10 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Planta Baja – Sala de sesiones
Marca/Tipo: Gotze tipo Piso/Techo Capacidad: 60.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.12.76

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 60.000 BTU		
296	Cambio de transformador de 220 V a 24 V- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
337	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Split de 60.000 BTU	Unidad	1

Debido a fluctuaciones en el suministro eléctrico, el transformador resultó dañado. Se procedió a reemplazar dicho transformador por otro nuevo de las mismas características y a la reparación del circuito eléctrico y electrónico del equipo.

FYA Servicios de Ingeniería
FYA Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-989 727

DARIO ROLON
Jefe de Servicios Generales