CONTRATISTA:	Licitación: 468058 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO CON EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	AVANCE DE OBRA:	86	%
		FISCALIZACION		
DESDE :FECHA: 07/12/2025 HASTA: FECHA 17/12/2025	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	ARQ. VANESSA CASTRO		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				AMPLIACION			% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN COSTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Plaza de la Cñia Paso Esperanza - Fraccion Raices I Preparación de la obra: Limpieza, preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : UNIDAD	1.428,00	3.781	5.399.268				100%	1.428,00	0,00	1.428,00	5.399.268	0	5.399.268
2	Replanteo de pavimento a construir	unidad de medida: Metros cuadrados	1.428,00	3.498	4.995.144				100%	1.428,00	0,00	1.428,00	4.995.144	0	4.995.144
3	Albañileria: Mamposteria de ladrillo comun para instalacion de tablero principal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	4,00	110.138	440.552				100%	4,00	0,00	4,00	440.552	0	440.552
4	Revoque de mamposteria	unidad de medida: Metros cuadrados	10,00	48.290	482.900				100%	10,00	0,00	10,00	482.900	0	482.900
5	Excavacion y construccion de 3 hiladas de ladrillo de 0,15 para cordon de pavimento y nivelacion, 2 hiladas por sobre el empastado para cordon de vereda	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	362,00	59.963	21.706.606				100%	362,00	0,00	362,00	21.706.606	0	21.706.606
6	Construccion de vallado para proteccion de parque de niños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : UNIDAD	117,00	76.657	8.968.869				100%	0,00	117,00	117,00	0	8.968.869	8.968.869
7	Provision y colocacion de pavimento tipo adoquin según especificaciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : UNIDAD	210,00	174.900	36.729.000				100%	210,00	0,00	210,00	36.729.000	0	36.729.000
8	Provision y colocacion de pavimento tipo Hormigon Armado según especificaciones	medida: Metros cuadrados	317,00	148.500	47.074.500				100%	317,00	0,00	317,00	47.074.500	0	47.074.500
9	Rampa de 3,4m x 1,5 m	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	3,00	1.043.166	3.129.498				100%	3,00	0,00	3,00	3.129.498	0	3.129.498

CORV Consultora
RUC: 5976366-3
Cel.: 0974 - 595 131
Pirayú - Py
cesar Rojas

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

10	Provision y colocacion de caño redondo para soporte + red de Voley	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	604.670	604.670				100%	1,00	0,00	1,00	604.670	0	604.670
11	Parque para diversion: Extraccion de parque existente y reubicacion según proyecto	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	1.805.925	1.805.925				100%	1,00	0,00	1,00	1.805.925	0	1.805.925
12	Provision y colocacion de hamaca para silla con ruedas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	12.650.000	12.650.000				100%	0,00	1,00	1,00	0	12.650.000	12.650.000
13	Bancos: Provision y colocacion de bancos según diseño	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	8,00	1.183.875	9.471.000				100%	8,00	0,00	8,00	9.471.000	0	9.471.000
14	Instalacion Electrica: Colocacion de tablero principal	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	1,00	2.140.416	2.140.416				100%	0,00	1,00	1,00	0	2.140.416	2.140.416
15	Toma corrientes	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	3,00	84.483	253.449				100%	0,00	3,00	3,00	0	253.449	253.449
16	Circuito de Luces subterraneo	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	80,00	57.017	4.561.360				100%	0,00	80,00	80,00	0	4.561.360	4.561.360
17	Provision y colocacion de Luminaria de metal con artefacto, Altura 4m con base de Hormigon Armado diseño a definir	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	8,00	1.182.500	9.460.000				100%	0,00	8,00	8,00	0	9.460.000	9.460.000
18	Cartel de Obra	unidad de medida: Unidad Medida	1,00	1.507.516	1.507.516				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Limpieza final	medida: Unidad Medida Global	1,00	1.260.417	1.260.417				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Plaza de la Ciñia Tavai - Preparación de la obra: Limpieza, preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados	815,00	3.781	3.081.515				100%	815,00	0,00	815,00	3.081.515	0	3.081.515
21	Destronque de arboles	medida: Unidad presentación	7,00	515.348	3.607.436				100%	7,00	0,00	7,00	3.607.436	0	3.607.436
22	Replanteo de pavimento a construir	medida: Metros cuadrados	815,00	3.498	2.850.870				100%	815,00	0,00	815,00	2.850.870	0	2.850.870
23	Albañileria: Mamposteria de ladrillo comun para instalacion de tablero principal	unidad de medida: Metros cuadrados	4,00	110.138	440.552				100%	0,00	4,00	4,00	0	440.552	440.552

CORV
Consultora
RUC: 5976366-3
Cel.: 0974 - 595 131
Pirayú - Py

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

24	Excavacion y construccion de 3 hiladas de ladrillo de 0,15 para cordon de pavimento y nivelacion, 2 hiladas por sobre el empastado para cordon de vereda	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	265,00	59.963	15.890.195				100%	265,00	0,00	265,00	15.890.195	0	15.890.195
25	Provision y colocacion de pavimento tipo adoquin según especificaciones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	85,00	195.000	16.575.000				100%	16,30	68,70	85,00	3.179.000	13.396.000	16.575.000
26	Provision y colocacion de pavimento tipo Hormigon Armado según especificaciones	medida: Metros cuadrados presentación : UNIDAD	295,00	148.500	43.807.500				100%	0,00	295,00	295,00	0	43.807.500	43.807.500
27	Rampa de 3,4m x 1,5 m	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	3,00	1.043.166	3.129.498				100%	0,00	3,00	3,00	0	3.129.498	3.129.498
28	Muro de 0,30 de contencion, altura 50cm sobre nivel de vereda con cimiento de piedra bruta colocada	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	75,50	212.723	16.060.587				100%	75,50	0,00	75,50	16.060.587	0	16.060.587
29	Caja de Arena para juego de niños	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : UNIDAD	47,00	74.525	3.502.675				100%	0,00	47,00	47,00	0	3.502.675	3.502.675
30	Parque para diversion: Parque para juego de niños - detalles en las especificaciones	medida: Unidad Medida Global	1,00	49.500.000	49.500.000				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Provision y colocacion de hamaca para silla con ruedas	unidad de medida: Unidad Medida	1,00	12.650.000	12.650.000				100%	0,00	1,00	1,00	0	12.650.000	12.650.000
32	Bancos: Provision y colocacion de bancos de según diseño	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	10,00	1.183.875	11.838.750				100%	0,00	10,00	10,00	0	11.838.750	11.838.750
33	Instalacion Electrica: Colocacion de tablero principal	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	1,00	2.140.416	2.140.416				100%	0,00	1,00	1,00	0	2.140.416	2.140.416
34	Toma corriente	medida: Unidad presentación	3,00	84.483	253.449				100%	0,00	3,00	3,00	0	253.449	253.449
35	Circuito de luces subterraneo	medida: Metro lineal presentación	160,00	57.017	9.122.720				100%	0,00	160,00	160,00	0	9.122.720	9.122.720
36	Provision y colocacion de Luminaria de metal con 2 artefactos, Altura 4m con base de Hormigon Armado diseño según especificacion	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	11,00	1.100.000	12.100.000				100%	0,00	11,00	11,00	0	12.100.000	12.100.000
37	Cartel de Obra	medida: Unidad Medida	1,00	1.507.516	1.507.516				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Limpieza final	unidad de medida: Unidad	1,00	1.260.417	1.260.417				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					381.960.186			0					176.508.666	150.415.654	326.924.320

CORV Consultora
RUC: 5976366-3
Cel.: 0974 - 595 131
Pirayú - Py.
cesar Rojas

Arq. Vanessa Castro Guillen
Reg. Prof. MOPC N°4448

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	150.415.654
A.2	ANTICIPO 10%	15.041.565
A.3	FONDO DE REPARO	7.520.783
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**127.853.306**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	381.960.186
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	326.924.320
B.3	ANTICIPO 10% ACUMULADO	32.692.432
B.4	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	16.346.216
B.5	**SALDO DEL CONTRATO**	**55.035.866**

CORV
Consultora
RUC: 5976366-3
Cel.: 0974 - 595 131
Pirayú - Py.

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

CESAR OSVALDO ROJAS VILLAGRA	ARQ. VANESA CASTRO
CONTRTISTA	FISCAL DE OBRAS