Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 005/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- Pablo alborno entre Agustín Barrios y Cap. Maldonado.
- Cap. Benítez Vera entre Pablo Alborno y Calle sin Salida.
- Cap. Raúl Carmona entre Pablo Alborno y Santa Teresa.
- Tte. 1°. Salvador Oviedo entre Cap. Maldonado y Cap. Gumersindo Sosa.

Lámina N°: 6.

Fecha: 08/02/2022.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
1	Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.2	Empedrado.	ml.	276,00
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.2	Empedrado.	ml.	903,00
6	Cambio de Ramal de Ø ¾" sobre cañería de Ø 2", realizados pavimento empedrado.	ml.	136,20
7	Cambio de Ramal Ø 1" sobre cañería de 2", realizados pavimento empedrado.	ml.	39,00
8	Cambio de Ramal Ø ¾" sobre cañería de Ø 4", realizados pavimento empedrado.	ml.	113,60
9	Cambio de ramal de Ø 1" sobre cañería de Ø 4" realizados pavimento empedrado.	ml.	47,50
11	Reparación de Vereda.		
11.1	Veredita común (amarillo , negro Ka'a)	m^2	8,90
11.3	Hormigo Simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	m^2	25,10
11.4	Alisado e=0,02 m.	m^2	3,21
11.5	Canto Rodado in-situ.	m^2	2,50
11.6	Baldosa Canto Rodado.	m^2	15,44
11.7	Baldosones de Hormigón.	m^2	4,29
11.9	Reposición de Empedrado.	m^2	1302,00
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de ¾"	ml.	249,80
15	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 1"	ml.	86,50
17	Codo PVC rosca hembra de 1" X 90º. IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unid.	4,00
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm^2 color marrón de 2".	ml.	276,00
20	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4".	ml.	903,00

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TÉCNICO
essap.sa

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap.sa

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 005/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

21	Abrazadera Ø 60mm X ¾" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	20,00
22	Abrazadera Ø 60mm X 1" (para PVC-PBA), junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	2,00
23	Abrazadera Ø 110mm X ¾" (para PVC-O), junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	20,00
24	Abrazadera Ø 110mm X 1" (para PVC-O), junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	7,00
29	Enlace universal/manguito de ¾" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	Unid.	12,00
31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	Unid.	4,00
32	Tapón de compresión de ¾" polipropileno PN 16.	Unid.	40,00
33	Tapón de compresión de 1" polipropileno PN 16.	Unid.	9,00

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
essap sa

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa