CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 14/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 126: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE Hº** **FECHA: 11/ 10/ 2021**

UBICACIÓN: **KM 4 ACARAY, ASEN. MCAL LOPEZ A 1 CUADRA DE LA SUPERCARRETERA.-**

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*2.508,50*	*2.800*	*7.023.800*	*1.500,00*	4.200.000	1.008,50
2	*Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital*	*Un*	*1,00*	*900.000*	*900.000*	*0,00*	0	1,00
3	*Preparacion de terreno, y construccion de pavimento rigido de Hº sobre base compactada, espesor: 12 cm, Fck 240 kg/cm 2. Incluye pintura de cordones a cal.*	*m2*	*2.372,50*	*243.000*	*576.517.500*	*1.500,00*	364.500.000	872,50
	CONSTRUCCION DESAGUE PLUVIAL							
4	*Excavación*	*m3*	*44,00*	*40.000*	*1.760.000*	*0,00*	0	44,00
5	*Piso de Hº de 0,10 m*	*m2*	*40,00*	*143.000*	*5.720.000*	*0,00*	0	40,00
6	*Muro de piedra bruta*	*m3*	*22,00*	*421.000*	*9.262.000*	*0,00*	0	22,00
7	*Losa tipo pontillon para cruce de calle Esp 0,20 m*	*m3*	*16,00*	*1.916.500*	*30.664.000*	*0,00*	0	16,00
	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº Aº							
8	*Losa Superior de HºAº Esp de 20 cm*	*m3*	*16,80*	*2.103.000*	*35.330.400*	*0,00*	0	16,80
9	*Losa Peatonal de HºAº Esp de 10 cm*	*m3*	*3,00*	*2.156.400*	*6.469.200*	*0,00*	0	3,00
10	*Viga Superior de HºAº*	*m3*	*21,20*	*2.408.800*	*51.066.560*	*0,00*	0	21,20
11	*Pilar de HºAº*	*m3*	*14,40*	*2.265.800*	*32.627.520*	*0,00*	0	14,40
12	*Viga Inferior de HºAº*	*m3*	*21,20*	*2.408.800*	*51.066.560*	*0,00*	0	21,20
13	*Muro de HºAº. Esp 30cm*	*m3*	*14,41*	*2.128.000*	*30.664.480*	*0,00*	0	14,41
14	*Losa para Piso de Hº Aº de 10 cm*	*m3*	*12,74*	*2.156.400*	*27.472.536*	*0,00*	0	12,74
15	*Zapatas de HºAº*	*m3*	*12,00*	*1.949.600*	*23.395.200*	*0,00*	0	12,00
16	*Baranda de Estructura metalica, con caños de 3"*	*m2*	*30,00*	*502.000*	*15.060.000*	*0,00*	0	30,00
17	*Pintura de Baranda Metalica con Esmalte Sintetico*	*m2*	*30,00*	*44.050*	*1.321.500*	*0,00*	0	30,00
18	*Servicio de limpieza general de la construcción*	*Gl*	*1,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0,00*	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**907.321.256**		**368.700.000**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**368.700.000**	**41%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-73.740.000**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-18.435.000**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**276.525.000**	

Son Guaraníes: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y CINCO MIL.

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipalidad Div. Obras Municipales

ING. HEBER OSTOS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MD SRL SERVICIOS GENERALES
Jesús Augusto Ortiz Torres
Contratista

MD S.R.L. Servicios Generales

Jesus Ortiz Torres
Gerente