LOTE NRO: 2							Certificado N°2								
Filial Capitán Meza, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**	**7.700.000**	**7.700.000**									
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	372	5.000	1.860.000	372,00		372,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.860.000	-	1.860.000
1.2		Obrador para personal - medidas 5m.x3m.	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.800.000	-	1.800.000
1.3		Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinilica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón.	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.100.000	-	1.100.000
1.4		Instalación Eléctrica Provisoria	Unidad Medida Global	1	726.000	726.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	726.000	-	726.000
1.5		Instalación provisoria de agua	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	400.000	-	400.000
1.6		Baños sanitarios tipo químico	Unidad Medida Global	1	1.814.000	1.814.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.814.000	-	1.814.000
2	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural**	**Metros cúbicos**	**1**	**4.354.000**	**4.354.000**									
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	25	70.000	1.750.000	25,00		25,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.750.000	-	1.750.000
2.2		Excavación para cimiento de muro de PBC (según diseño)	Metros cúbicos	28	70.000	1.960.000	28,00		28,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.960.000	-	1.960.000
2.3		Excavación para viga de encadenado inferior	Metros cúbicos	9,2	70.000	644.000	2,00	7,20	9,20	21,7%	78,3%	100,0%	140.000	504.000	644.000
3	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**	**8.720.000**	**8.720.000**									
3.1		Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	80	109.000	8.720.000	80,00		80,00	100,0%	0,0%	100,0%	8.720.000	-	8.720.000
4	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado**	**Metros cúbicos**	**1**	**87.659.000**	**87.659.000**									
4.1		Zapatas (Serán colocadas sobre una capa de hormigón pobre)	Metros cúbicos	10,8	2.390.000	25.812.000	10,80		10,80	100,0%	0,0%	100,0%	25.812.000	-	25.812.000
4.2		Pilares	Metros cúbicos	5,3	2.890.000	15.317.000	4,85	0,45	5,30	91,5%	8,5%	100,0%	14.016.500	1.300.500	15.317.000
4.3		Viga Encadenado inferior s/ diseño y especificaciones	Metros cúbicos	9	2.690.000	24.210.000	9,00		9,00	100,0%	0,0%	100,0%	24.210.000	-	24.210.000
4.4		Viga Encadenado Superior s/ diseño y especificaciones	Metros cúbicos	8	2.790.000	22.320.000	4,30	2,85	7,15	53,8%	35,6%	89,4%	11.997.000	7.951.500	19.948.500
5	**72131601-003**	**Cimiento**	**Metros cúbicos**	**1**	**10.920.000**	**10.920.000**									
5.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	28	390.000	10.920.000	28,00		28,00	100,0%	0,0%	100,0%	10.920.000	-	10.920.000
6	**72131601-005**	**Mampostería**	**Metros cuadrados**	**1**	**55.186.000**	**55.186.000**									
6.1		Mampostería de ladrillo común, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en dos sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	74	102.000	7.548.000		48,50	48,50	0,0%	65,5%	65,5%	-	4.947.000	4.947.000
6.2		Ladrillo cerámico laminado, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería, una cara vista.	Metros cuadrados	219	130.000	28.470.000		75,00	75,00	0,0%	34,2%	34,2%	-	9.750.000	9.750.000
6.3		De Nivelación de ladrillo común espesor 0,30m.	Metros cuadrados	46	168.000	7.728.000	30,90		30,90	67,2%	0,0%	67,2%	5.191.200	-	5.191.200
6.4		Mampostería divisoria de ladrillo hueco para interior, espesor 0,20m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	104	110.000	11.440.000		104,00	104,00	0,0%	100,0%	100,0%	-	11.440.000	11.440.000
7	**72131601-999**	**Construcción y/o colación de dinteles**	**Metro lineal**	**1**	**1.696.000**	**1.696.000**									
7.1		Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. Sobre y debajo de aberturas	Metro lineal	53	32.000	1.696.000		35,00	35,00	0,0%	66,0%	66,0%	-	1.120.000	1.120.000
8	**72131601-006**	**Aislación**	**Metros cuadrados**	**1**	**1.860.000**	**1.860.000**									
8.1		Horizontal con mortero 1:3 + hidrófugo y asfalto en U	Metros cuadrados	60	31.000	1.860.000		26,00	26,00	0,0%	43,3%	43,3%	-	806.000	806.000
9	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**	**23.891.000**	**23.891.000**									
9.1		Impermeable interior 1:3 con hidrófugo a dos capas	Metros cuadrados	53	57.000	3.021.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
9.2		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	142	30.000	4.260.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
9.3		Interior a 2 capas grueso mas fino	Metros cuadrados	302	55.000	16.610.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**	**10.900.000**	**10.900.000**									
10.1		Puerta Metálica de hoja de 0,90x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	8	1.200.000	9.600.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
10.2		Puerta Metálica de hoja de 1,00x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
11	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**	**13.260.000**	**13.260.000**									
11.1		Contrapiso de cascotes compactado espesor 8cm	Metros cuadrados	340	39.000	13.260.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
12	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1**	**142.800.000**	**142.800.000**									
12.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 26 sobre estructura de cabriada metálica con perfiles metálicos tipo "U", "C" y "L" s/ diseño y especificaciones, incluye machimbrado de madera sobre la estructura que se adjuntan en plano de calculo estructural.	Metros cuadrados	420	300.000	126.000.000		84,00	84,00	0,0%	20,0%	20,0%	-	25.200.000	25.200.000
12.2		Aislación con polietileno expandido aluminizado una cara de 10 mm.	Metros cuadrados	420	40.000	16.800.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-

Arq. Marcelo Allende B.
Reg. M.O/P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

13	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad**	**1**	**9.559.000**	**9.559.000**									
13.1		Acometida trifasica incluye caño galvanizado de 2 1/2", tapa ANDE trifasica, caja para 4 modulos, jabalina de cobre de 2,5m,accesorios y pilastra de maposteria revocado según normas ANDE	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000		1,00	1,00	0,0%	100,0%	100,0%	-	3.000.000	3.000.000
13.2		Cable de 4 x16 mm1	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13.3		Cable de 4 x10 mm2	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13.4		Llave TM de 3x50A	Unidad	1	170.000	170.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13.5		Cajas metálicas hexagonales	Unidad	47	7.000	329.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13.6		Cajas metálicas rectangulares	Unidad	30	7.000	210.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13.7		Tablero Principal metálico de embutir con barras de RST, N y T para 16 llaves TM y 1 llave de corte general.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13.8		Caño corrugado antillama de 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**	**7.968.000**	**7.968.000**									
14.1		Cañerías de pvc 3/4"	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14.2		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado	Unidad	3	190.000	570.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14.3		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	3	156.000	468.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14.4		Registro de 40x40 de ladrillo comun con revoque hidrofugado y doble tapa de hormigón	Unidad	3	600.000	1.800.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14.5		Cañería de PVC Ø 1/2"	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14.6		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	370.000	370.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14.7		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	620.000	620.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14.8		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
15	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.400.000**	**1.400.000**									
15.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000			-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
					Precio Total	**387.873.000**									

Monto Bruto Certificado Nº 2	**112.416.700**	**66.019.000**	**178.435.700**
Devolución de Anticipo (20%)	**22.483.340**	**13.203.800**	**35.687.140**
Monto Neto Certificado Nº 2	**89.933.360**	**52.815.200**	**142.748.560**

Son Guaraníes: Cincuenta y Dos Millones, Ochocientos Quince Mil, Doscientos

Arq. Marcelo Allende B.
Reg. M.O.P.C. 12.091
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Guillermo L.
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1