CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 23 días del mes de diciembre del año 2024 en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), sito en Willian Richarson 362, en referencia al proceso licitatorio detallado a continuación:

Llamado: Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central ID N°442355

Modalidad: LMC (LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL)

Firma Adjudicada: INTEC INGENIERIA S.A.E

RUC: 80004396-0

Número de Contrato: 021/2024

Código de Contratación: MN-27003-24-247251

Fecha de recepción de bienes/presentación de servicio: 23/12/2024

Servicios realizados según Orden de Servicio 172 que comprende desde el 11/12/2024

Ing. Civil Alex Karajallo
Crédito Agrícola de Habilitación

Nº	Nº de Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	19	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MATERIALES - Provisión y Colocación de Tablero General en ubicación a ser señalada por el fiscal. (Sala técnica de bombas, nueva construcción). CON VENTILADOR	UN	N/A	2.00
2	20	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA - Provisión y Colocación de Tablero General en ubicación a ser señalada por el fiscal. (Sala técnica de bombas, nueva construcción). CON VENTILADOR	UN	N/A	2.00
3	21	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MATERIALES - Provisión y Colocación de Tablero Seccional metálico adosable a pared de 48 llaves TM en ubicación a ser señalada por el fiscal según plano.	UN	N/A	4.00
4	22	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA – Provisión y Colocación de Tablero Seccional metálico adosable a pared de 48 llaves TM en ubicación a ser señalada por el fiscal según plano.	UN	N/A	4.00
5	27	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MATERIALES - Provisión y Colocación de Banco de Capacitores para Tablero Principal	UN	N/A	1.00
6	28	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA - Provisión y Colocación de Banco de Capacitores para Tablero Principal	UN	N/A	1.00
7	30	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MATERIALES -Conexión a tierra con Jabalina	UN	N/A	5.00
8	31	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MATERIALES - Provisión y Colocación de Cableado alimentador principal de tablero principal con 4 cables de 100mm2 (Cable Eléctrico de cobre aislado con PBC)	Metro Lineal	N/A	100.00
9	32	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA - Provisión y Colocación de alimentador principal de tablero principal con 4 cables de 100mm2 (Cable Eléctrico cobre aislado con PBC)	Metro Lineal	N/A	100.00
10	159	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MATERIALES - Provisión y Colocación de Electroducto de 110 mm de diámetro. Apto para instalación subterránea. Con excavación y protección mecánica.	Metro Lineal	N/A	15.40
11	160	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA - Provisión y Colocación de Electroducto de 110 MM de diámetro. Apto para instalación subterránea. Con excavación y protección mecánica.	Metro Lineal	N/A	15.40
12	161	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA – Construcción de registros de 50x50 (interior libre) de mampostería de ladrillos comunes de 25 cm de espesor con revoque interior con hidrófugo con tapa re-movible de H°A°	Metro Lineal	N/A	5.00
13	162	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MATERIALES – Construcción de registros de 50x50 (interior libre) de mampostería de ladrillos comunes de 25 cm de espesor con revoque interior con hidrófugo	Metro Lineal	N/A	5.00
14	189	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MATERIALES - Provisión y Colocación de Llaves TM trifásica de Tablero de 3x400A	UN	N/A	2.00
15	190	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA – Provisión y Colocación de Llaves TM de Tablero de 3x400A	UN	N/A	2.00
16	191	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MATERIALES - Provisión y Colocación de llave TM trifásica de 630 amperes trifásica de primera calidad. TABLERO GENERAL	UN	N/A	1.00

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Nº	Nº de Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
17	192	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA - Provisión y Colocación de llave TM trifásica de 630 amperes trifásica de primera calidad. TABLERO GENERAL.	UN	N/A	1.00
18	194	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA - Provisión y Colocación de llave TM trifásica de 80 amperes trifásica de primera calidad. En tablero General para subtableros.	UN	N/A	12.00
19	231	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA - Provisión y Colocación de Mástil metálico de 15 metros de altura libre (para-rayos)	UN	N/A	1.00
20	232	Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central.MANO DE OBRA - Provisión y Colocación de Mástil metálico de 15 metros de altura libre	UN	N/A	1.00

En concordancia a las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, se deja constancia de recepción y conformidad de los bienes y/o servicios recepcionados por la firma adjudicada.

Ing. Civil Alex Karajallo
Crédito Agrícola de Habilitación

Administrador de Contrato

Scanned with CamScanner