Municipalidad de Pedro Juan Caballero OBRA: Mejoras en distintas Plazas de la ciudad de Pedro Juan Caballero con ID: 373473 CONTRATISTA: RDM Ingenieria	Intendente: José Carlos Acevedo Quevedo CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº: 02 (DOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO-MAYO / 2020 Fecha: 11 de Marzo al 20 de Marzo Fecha: 21 de Marzo a 12 de Abril (Periodo de Cuarentena) Fecha: 4 de Mayo al 25 de Mayo	MONTO CONTRACTUAL: Gs 2.016.006.076,00000 Monto Certificado en el mes: 413.744.235,91600 Monto Acumulado: 686.448.896,00000 Porcentaje Ejecutado en el Mes: 0,20523 Porcentaje Ejecutado Acumulado: 0,34050	RDM INGENIERIA

LOTE NRO: 1

Mejoras en la Plaza Capitan Pedro Juan Caballero, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CONTRACTUAL			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES
				Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Certificación Acumulada	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Certificación Acumulada	Porcentaje de Avance
1	**72102801-999**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad**	**1,00**	**53.286.096**	**53.286.096**							
1.1		Cartel de obra de estructura metalica	Metros cuadrados	4,00	630.000	2.520.000	4,00000		4,00000	-	-	2.520.000	100,00000%
1.2		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	3.157,44	2.500	7.893.600	3.157,44000		3.157,44000	-	-	7.893.600	100,00000%
1.3		Retiro de Monolito	Unidad	1,00	445.000	445.000	1,00000		1,00000	-	-	445.000	100,00000%
1.4		Retiro de columna de Hº	Unidad	8,00	250.000	2.000.000	8,00000		8,00000	-	-	2.000.000	100,00000%
1.5		Retiro de Farola	Unidad	7,00	135.000	945.000	7,00000		7,00000	-	-	945.000	100,00000%
1.6		Retiro de bancos existentes	Unidad	1,00	2.600.000	2.600.000	1,00000		1,00000	-	-	2.600.000	100,00000%
1.7		Excavacion para linea de distribucion	Metros cúbicos	135,00	56.000	7.560.000	135,00000		135,00000	-	-	7.560.000	100,00000%
1.8		Remosion de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	1,00000		1,00000	-	-	2.800.000	100,00000%
1.9		Remosion de piso existente	Metros cuadrados	3.157,44	8.400	26.522.496	3.157,44000		3.157,44000	-	-	26.522.496	100,00000%
2	**72102801-999**	**Equipamientos**	**Unidad**	**1,00**	**17.000.000**	**17.000.000**							
2.1		Banco de hormigon prefabricado con reposera	Unidad	34,00	500.000	17.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3	**72102801-999**	**Instalacion Electrica**	**Unidad**	**1,00**	**136.820.800**	**136.820.800**							
3.1		Montaje del tablero y gabinete principal con disyuntor termo magnetico diferencial	Unidad Medida Global	2,00	4.000.000	8.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.2		Provision y colocacion de alumbrado tipo Led 100w	Unidad	4,00	623.000	2.492.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.3		Provision y colocacion de alumbrado tipo Led 150 w	Unidad	16,00	720.900	11.534.400	-		-	-	-	-	0,00000%
3.4		Poste Hº Aº 9x200	Unidad	8,00	2.450.000	19.600.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.5		Registro de ladrillo comun revocado con tapa de Hº Aº	Unidad	46,00	311.500	14.329.000	-	46,00	46,00000	-	14.329.000	14.329.000	100,00000%
3.6		Cableado con cable de NYY 4x4-0.6/1KB	Metro lineal	600,00	106.800	64.080.000	83,89888	516,10112	600,00000	-	55.119.600	64.080.000	100,00000%
3.7		Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	12,00	106.800	1.281.600	-		-	-	-	-	0,00000%
3.8		Provision y colocacion de cableado para alumbrado	Metro lineal	700,00	15.130	10.591.000	-	700,00	700,00000	-	10.591.000	10.591.000	100,00000%
3.9		Jabalina de cobre 2,40 m x 5/8"	Unidad	46,00	106.800	4.912.800	-	46,00	46,00000	-	4.912.800	4.912.800	100,00000%
4	**72102801-999**	**Reparaciones**	**Unidad**	**1,00**	**19.600.000**	**19.600.000**							
4.1		Reparacion de mastil con revestimiento de granito reconstituido	Unidad	1,00	6.800.000	6.800.000	-		-	-	-	-	0,00000%
4.2		Reparacion area monumento y revestimiento de granito reconstituido	Unidad	1,00	10.000.000	10.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
4.3		Reparacion de bancos de Hº	Unidad Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	-		-	-	-	-	0,00000%
5	**72102801-999**	**Pisos Internos**	**Unidad**	**1,00**	**225.116.600**	**225.116.600**							
5.1		Cordon de Hº Aº 0,80x0,30x0,10 m con acabado fino	Metro lineal	780,00	33.820	26.379.600	-	437,00000	437,00000	-	14.779.340	14.779.340	56,02564%
5.2		Contrapiso de Cascote de 7cm	Metros cuadrados	1.595,00	35.600	56.782.000	-	1.595,00	1.595,00000	-	56.782.000	56.782.000	100,00000%
5.3		Piso de canto rodado	Metros cuadrados	1.595,00	89.000	141.955.000	-		-	-	-	-	0,00000%
6	**72102801-999**	**Pintura**	**Unidad**	**1,00**	**7.565.000**	**7.565.000**							
6.1		Limpieza con hidro lavadora	Metros cuadrados	650,00	8.900	5.785.000	-		-	-	-	-	0,00000%
6.2		Pintura de monolito de jarrones	Unidad	4,00	267.000	1.068.000	-		-	-	-	-	0,00000%
6.3		Pintura de monumento	Unidad Medida Global	1,00	712.000	712.000	-		-	-	-	-	0,00000%
7	**72102801-999**	**Vereda**	**Unidad**	**1,00**	**184.033.860**	**184.033.860**							
7.1		Cordon de Hº Aº 0,80x0,30x0,10 m con acabado fino	Metro lineal	823,00	33.820	27.833.860	-	523,00000	523,00000	-	17.687.860	17.687.860	63,54800%
7.2		Piso de Hº Aº de 8 cm de espesor con armadura varilla electrosoldada	Metros cuadrados	1.562,00	100.000	156.200.000	-	1.562,00000	1.562,00000	-	156.200.000	156.200.000	100,00000%
8	**72102801-999**	**Estacionamiento y Calle**	**Unidad**	**1,00**	**178.320.400**	**178.320.400**							
8.1		Cordon de Hº Aº 0,80x0,30x0,10 m con acabado fino	Metro lineal	220,00	33.820	7.440.400	-		-	-	-	-	0,00000%
8.2		Piso de adoquin sobre arena lavada	Metros cuadrados	1.280,00	133.500	170.880.000	-		-	-	-	-	0,00000%
9	**72102801-999**	**Jardineria**	**Unidad**	**1,00**	**41.169.750**	**41.169.750**							
8.1		Relleno de tierra colorada area afectada de plantacion de empastado. Distribucion y armonizacion, talues	Metros cúbicos	225,00	48.950	11.013.750	-		-	-	-	-	0,00000%
8.2		Plantacion de empastado	Metros cuadrados	1.200,00	15.130	18.156.000	-		-	-	-	-	0,00000%
8.3		Jardinerai hornamentacion	Metros cuadrados	120,00	100.000	12.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
10	**72102801-999**	**Limpieza Final**	**Unidad**	**1,00**	**23.250.000**	**23.250.000**							
9.1		Retiro de escombros en contenedores	Unidad	100,00	180.000	18.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
9.2		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1,00	5.250.000	5.250.000	-		-	-	-	-	0,00000%
					Precio Total	**886.162.506**							

TOTALES	-	**330.401.600**	**392.648.096**
Retención 5%	-	**16.520.080**	**16.520.080**
Total a cobrar	-	**313.881.520**	**376.128.016**

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2456

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Díaz Mallorquín
RUC: 3522091-0

Municipalidad de Pedro Juan Caballero OBRA: Mejoras en distintas Plazas de la ciudad de Pedro Juan Caballero con ID: 373473 **CONTRATISTA: RDM Ingeniería**	Intendente: **José Carlos Acevedo Quevedo** **CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº: 02 (DOS)** **CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO-MAYO / 2020** **Fecha: 11 de Marzo al 20 de Marzo** **Fecha: 21 de Marzo a 12 de Abril (Periodo de Cuarentena)** **Fecha: 4 de Mayo al 25 de Mayo**	**MONTO CONTRACTUAL:** **Gs** 2.016.006.076,00000 Monto Certificado en el mes: 413.744.235,91600 Monto Acumulado: 686.448.896,00000 Porcentaje Ejecutado en el Mes: 0,20523 Porcentaje Ejecutado Acumulado: 0,34050	RDM INGENIERIA

LOTE NRO: 2

Mejoras en la Plazas Elvio Benitez, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CONTRACTUAL			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES
				Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Certificación Acumulada	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Certificación Acumulada	Porcentaje de Avance
1	**72102801-999**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad**	**1,00**	**23.311.200**	**23.311.200**							
1.1		Cartel de obra de estructura metalica(2x1,50)m	Metros cuadrados	3,00	650.000	1.950.000	3,00000		3,00000	-	-	1.950.000	100,00000%
1.2		Demolicion y retiro de puente de madera existente	Unidad Medida Global	1,00	5.000.000	5.000.000	1,00000		1,00000	-	-	5.000.000	100,00000%
1.3		Excavaciones	Metros cúbicos	12,80	64.000	819.200	12,80000		12,80000	-	-	819.200	100,00000%
1.4		Relleno de tierra para area del escenario	Metros cúbicos	80,00	57.850	4.628.000	-		-	-	-	-	0,00000%
1.5		Remocion de instalacion electrica, cableados, tableros en desuso	Unidad Medida Global	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00000		1,00000	-	-	3.500.000	100,00000%
1.6		Remocion de piso existente	Metros cuadrados	741,40	10.000	7.414.000	741,40000		741,40000	-	-	7.414.000	100,00000%
2	**72102801-999**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1,00**	**7.048.000**	**7.048.000**							
2.1		Muro de contencion de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	17,62	400.000	7.048.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3	**72102801-999**	**Estructura de Hº Aº**	**Unidad**	**1,00**	**41.700.000**	**41.700.000**							
3.1		Columna de HºAº de 50x20 cm	Metros cúbicos	2,60	2.000.000	5.200.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.2		Viga de HºAº de 50x20 cm	Metros cúbicos	2,05	2.000.000	4.100.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.3		losa de HºAº	Metros cúbicos	2,70	2.000.000	5.400.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.4		Poste HºAº 9x200	Unidad	9,00	3.000.000	27.000.000	-	9,00000	9,00000	-	27.000.000	27.000.000	100,00000%
4	**72102801-999**	**Piso**	**Unidad**	**1,00**	**81.616.000**	**81.616.000**							
4.1		Contrapiso de cascote sector escenario	Metros cuadrados	20,00	35.600	712.000	-		-	-	-	-	0,00000%
4.2		Carpeta de nivelacion sobre la cancha	Metros cuadrados	190,00	35.600	6.764.000	-		-	-	-	-	0,00000%
4.3		Piso de HºAº de 8cm de espesor-Armadura varilla electrosoldada R=4.2 mm(incluye preparacion y compactacion de terreno)	Metros cuadrados	741,40	100.000	74.140.000	113,31310		113,31310	-	-	11.331.310	15,28367%
5	**72102801-999**	**Carpinteria Metalicas**	**Unidad**	**1,00**	**9.120.000**	**9.120.000**							
5.1		Baranda metalica de perfiles cuadrados de 50x50 mm	Metros cuadrados	24,00	380.000	9.120.000	-		-	-	-	-	0,00000%
6	**72102801-999**	**Instalacion Electrica**	**Unidad**	**1,00**	**53.721.290**	**53.721.290**							
6.1		Brazo 1,5 m de caño galvanizado de 2"	Unidad	32,00	311.500	9.968.000	-		-	-	-	-	0,00000%
6.2		Montaje de tablero	Unidad	1,00	4.005.000	4.005.000	-		-	-	-	-	0,00000%
6.3		conductor 1x(4x4mm2) NYY p/T.C.L 1.Aereo	Metro lineal	349,80	40.050	14.009.490	349,80000		349,80000	-	-	14.009.490	100,00000%
6.4		Cableria de 2mm y 4 mm para artefactos tipo NYY	Metro lineal	80,00	15.130	1.210.400	-	80,00000	80,00000	-	1.210.400	1.210.400	100,00000%
6.5		Alumbrado tipo Led 100 W	Unidad	28,00	623.000	17.444.000	-		-	-	-	-	0,00000%
6.6		Reflector Led de 150W	Unidad	4,00	578.500	2.314.000	-		-	-	-	-	0,00000%
6.7		Intalacion de fotocelula	Unidad	16,00	84.550	1.352.800	-		-	-	-	-	0,00000%
6.8		Jabalina de cobre 2,40m 5/8"con conector de 1/2-5/8" con puesta atierra	Unidad	32,00	106.800	3.417.600	32,00000		32,00000	-	-	3.417.600	100,00000%
7	**72102801-999**	**Pintura**	**Unidad**	**1,00**	**8.727.600**	**8.727.600**							
7.1		Pintura latex. mamposteria exterior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	121,40	24.000	2.913.600	-		-	-	-	-	0,00000%
7.2		Pintura deportiva para cancha	Metros cuadrados	190,00	30.600	5.814.000	-		-	-	-	-	0,00000%
8	**72102801-999**	**Parque infantil con cercado**	**Unidad**	**1,00**	**69.512.000**	**69.512.000**							
8.1		Cercado perimetral de tejido alambre de 12, abertura 2"x2", muro de contencion, revocado y pintado al latex cierre de tejido empotrado en el mismo	Metro lineal	65,00	284.800	18.512.000	-		-	-	-	-	0,00000%
8.2		Parque infantil, PlayGround 2 torres instalados de 10x8 m	Unidad	1,00	51.000.000	51.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
9	**72102801-999**	**Equipamientos**	**Unidad**	**1,00**	**5.000.000**	**5.000.000**							
9.1		Banco de hormigon prepaficado con reposera	Unidad	10,00	500.000	5.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
10	**72102801-999**	**Jardineria**	**Unidad**	**1,00**	**20.055.400**	**20.055.400**							
10.1		Relleno de tierra colorada area afectada de plantacion de empastado. Distribucion y armonizacion, taludes.	Metros cúbicos	132,00	45.000	5.940.000	-		-	-	-	-	0,00000%
10.2		Plantacion de empastado	Metros cuadrados	580,00	15.130	8.775.400	-		-	-	-	-	0,00000%
10.3		Jardineria hornamentacion	Metros cuadrados	120,00	44.500	5.340.000	-		-	-	-	-	0,00000%
11	**72102801-999**	**Limpieza final**	**Unidad**	**1,00**	**13.890.000**	**13.890.000**							
11.1		Retiro de escombro en contenedores	Unidad	48,00	180.000	8.640.000	48,00000		48,00000	-	-	8.640.000	100,00000%
11.2		limpieza final Barrido de escombros y imprevistos	Unidad Medida Global	1,00	5.250.000	5.250.000	-		-	-	-	-	0,00000%
					Precio Total	**333.701.490**			**TOTALES**	**-**	**28.210.400**	**84.292.000**	
									Retención 5%	**-**	**1.410.520**	**1.410.520**	
									Total a cobrar	**-**	**26.799.880**	**82.881.480**	

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Díaz Malborquín
RUC: 3522091-0

Municipalidad de Pedro Juan Caballero OBRA: Mejoras en distintas Plazas de la ciudad de Pedro Juan Caballero con ID: 373473 **CONTRATISTA: RDM Ingeniería**	**Intendente: José Carlos Acevedo Quevedo** **CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº: 02 (DOS)** **CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO-MAYO / 2020** **Fecha: 11 de Marzo al 20 de Marzo** **Fecha: 21 de Marzo a 12 de Abril (Periodo de Cuarentena)** **Fecha: 4 de Mayo al 25 de Mayo**	**MONTO CONTRACTUAL: Gs** 2.016.006.076,00000 Monto Certificado en el mes: 413.744.235,91600 Monto Acumulado: 686.448.896,00000 Porcentaje Ejecutado en el Mes: 0,20523 Porcentaje Ejecutado Acumulado: 0,34050	RDM INGENIERIA

LOTE NRO: 3

Mejoras en la Plaza Eusebio Ayala, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CONTRACTUAL			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES
				Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Certificación Acumulada	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Certificación Acumulada	Porcentaje de Avance
1	**72102801-999**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad**	**1,00**	**71.583.800**	**71.583.800**							
1.1		Cartel de obra de estructura metalica	Metros cuadrados	4,00	750.000	3.000.000	4,00000		4,00000	-	-	3.000.000	100,00000%
1.2		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	3163,00	3.000	9.489.000	3.163,00000		3.163,00000	-	-	9.489.000	100,00000%
1.3		Retiro de bancos existentes	Unidad Medida Global	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00000		1,00000	-	-	2.000.000	100,00000%
1.4		Excavacion para linea de distribucion	Metros cúbicos	150,00	120.000	18.000.000	150,00000		150,00000	-	-	18.000.000	100,00000%
1.5		Remocion de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1,00	4.934.400	4.934.400	1,00000		1,00000	-	-	4.934.400	100,00000%
1.6		Remocion de piso existente	Metros cuadrados	3163,00	10.800	34.160.400	3.163,00000		3.163,00000	-	-	34.160.400	100,00000%
2	**72102801-999**	**Equipamientos**	**Unidad**	**1,00**	**12.998.030**	**12.998.030**							
2.1		Banco de hormigon prefabricado con reposera	Unidad	26,00	450.000	11.700.000	-		-	-	-	-	0,00000%
2.2		Placa Conmemorativa de granito gravadas	Unidad	1,00	1.298.030	1.298.030	-		-	-	-	-	0,00000%
3	**72102801-999**	**Instalacion Electrica**	**Unidad**	**1,00**	**197.437.500**	**197.437.500**							
3.1		Montaje del Tablero y gabinete principal con disyuntor termo magnetico	Unidad Medida Global	1,00	3.375.000	3.375.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.2		Poste Hº Aº 9x200 para luminaria	Unidad	12,00	2.625.000	31.500.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.3		Poste HºAº 9x200 para dos luminarias	Unidad	6,00	3.000.000	18.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.4		Registro de ladrillo comun revocado con tapa de Hº Aº	Unidad	40,00	262.500	10.500.000	40,00000		40,00000	-	-	10.500.000	100,00000%
3.5		Cablaeado con cable NYY 4x4 -0.6/1KB	Metro lineal	850,00	90.000	76.500.000	763,25293	86,74707	850,00000	-	7.807.236	76.500.000	100,00000%
3.6		Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	30,00	71.250	2.137.500	-		-	-	-	-	0,00000%
3.7		Provision y colocacion de cableado para alumbrado	Metro lineal	500,00	12.750	6.375.000	-	500,00000	500,00000	-	6.375.000	6.375.000	100,00000%
3.8		Provision y colocacion de farolas de 2 cabeza	Unidad	26,00	1.575.000	40.950.000	-	26,00000	26,00000	-	40.950.000	40.950.000	100,00000%
3.9		Provision y colocacion de reflectores de marcurio de 400w	Unidad	8,00	562.500	4.500.000	-		-	-	-	-	0,00000%
3.10		Jabalina de cobre 2,40m x 5/8"	Unidad	40,00	90.000	3.600.000	40,00000		40,00000	-	-	3.600.000	100,00000%
4	**72102801-999**	**Parque infantil con cercado**	**Unidad**	**1,00**	**99.150.000**	**99.150.000**							
4.1		Cercado perimetral de tejido de alambre	Metro lineal	160,00	240.000	38.400.000	-		-	-	-	-	0,00000%
4.2		Juego de parque infantil	Unidad Medida Global	1,00	45.000.000	45.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
4.3		Cercado de tejido de alambres	Metro lineal	50,00	315.000	15.750.000	-		-	-	-	-	0,00000%
5	**72102801-999**	**Pisos Internos**	**Unidad**	**1,00**	**196.084.500**	**196.084.500**							
5.1		Cordon de Hº Aº 0,80x0,30x0,10 con acabado fino	Metro lineal	617,00	28.500	17.584.500	-		-	-	-	-	0,00000%
5.2		Contrapiso de Cascote de 7cm	Metros cuadrados	1700,00	30.000	51.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
5.3		Piso de canto rodado	Metros cuadrados	1700,00	75.000	127.500.000	-		-	-	-	-	0,00000%
6	**72102801-999**	**Vereda**	**Unidad**	**1,00**	**153.743.250**	**153.743.250**							
6.1		Cordon de Hº Aº 0,80x0,30x0,10	Metro lineal	967,00	28.500	27.559.500	-		-	-	-	-	0,00000%
6.2		Piso de Hº Aº de 8 cm. de espesor con armadura electrosoldad	Metros cuadrados	1463,00	86.250	126.183.750	-		-	-	-	-	0,00000%
7	**72102801-999**	**Pintura**	**Unidad**	**1,00**	**18.375.000**	**18.375.000**							
7.1		Pintura deportiva	Metros cuadrados	700,00	26.250	18.375.000	-		-	-	-	-	0,00000%
8	**72102801-999**	**Jardineria**	**Unidad**	**1,00**	**32.520.000**	**32.520.000**							
8.1		Relleno de tierra colorada area afectada de plantacion de empastado. distribucion y armonizacion	Metros cúbicos	202,00	41.250	8.332.500	-		-	-	-	-	0,00000%
8.2		Plantacion de empastado	Metros cuadrados	1050,00	12.750	13.387.500	-		-	-	-	-	0,00000%
8.3		Jardineria hornamentacion. Paisajismo	Metros cuadrados	120,00	90.000	10.800.000	-		-	-	-	-	0,00000%
9	**72102801-999**	**Limpieza Final**	**Unidad**	**1,00**	**14.250.000**	**14.250.000**							
9.1		Retiro de escombros en contenedores	Unidad	60,00	150.000	9.000.000	-		-	-	-	-	0,00000%
9.2		Limpieza Final	Unidad	1,00	5.250.000	5.250.000	-		-	-	-	-	0,00000%
					Precio Total	**796.142.080**							

TOTALES	-	**55.132.236**	**209.508.800**
Retención 5%	-	**2.756.612**	**2.756.612**
Total a cobrar	-	**52.375.624**	**206.752.188**

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Díaz Mallorquín
RUC: 3522091-0